

Id	AF	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	1ste kwartaal			3de kwartaal			1ste kwartaal			3de kwartaal			1ste kwartaal			3de kwartaal			1ste K						
						jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov		jan	mrt	mei	jul	sep	nov
1	21%	<u>DE 3 HOOFDTHEMA'S GEMEENTE VENRAY</u>	959 dagen	din 31-3-09	vri 30-11-12																									
2																														
3	0%	Bestuur & Organisatie	265 dagen	din 31-3-09	din 6-4-10																									
4	0%	B & W College	265 dagen	din 31-3-09	din 6-4-10																									
5	100%	B&W 3.	0 dagen	din 31-3-09	din 31-3-09																									
6	100%	B&W 4.	0 dagen	din 9-6-09	din 9-6-09																									
7	100%	B&W 5.	0 dagen	din 11-8-09	din 11-8-09																									
8	100%	B&W 6.	0 dagen	din 22-9-09	din 22-9-09																									
9	100%	B&W 7.	0 dagen	din 3-11-09	din 3-11-09																									
10	0%	B&W in 2010 ????	0 dagen	din 6-4-10	din 6-4-10																									
11	21%	Renovatie Gemeentehuis Venray	953 dagen	woe 8-4-09	vri 30-11-12																									
12	100%	Voorlopig Ontwerp Bouwplan	77 dagen	woe 10-6-09	vri 25-9-09																									
19																														
21																														
22	86%	Definitief Ontwerp Bouwplan	141 dagen	maa 21-9-09	din 6-4-10																									
23	100%	DO: Voorontwerp uitwerken---->Definitief Ontwerp	60 dagen	maa 21-9-09	vri 11-12-09																									
24	100%	DO-bouwplan ter toetsing	15 dagen	maa 1-2-10	vri 19-2-10																									
25	75%	DO-bouwplan bijstellen	15 dagen	don 18-2-10	don 11-3-10																									
26	0%	DO-bouwplan ter toetsing & bijstelling/nota schrijven tbv B&W & Presentatie maken	10 dagen	don 11-3-10	don 25-3-10																									
27	0%	DO-bouwplan faseafsluiting,,incl. Fin €€-----> informeren DT	0 dagen	don 25-3-10	don 25-3-10																									
28	0%	DO-bouwplan faseafsluiting,incl. Fin €€-----> informeren College	0 dagen	din 6-4-10	din 6-4-10																									
29	0%	DO-Bouwplan accoord	0 dagen	din 6-4-10	din 6-4-10																									
30																														
31	0%	Definitief Ontwerp op Route & Kredietaanvraag besluitvorming Raad	23 dagen	don 8-4-10	din 11-5-10																									
32	0%	Alles definitief aanleveren tbv besluitvorming	0 dagen	don 8-4-10	don 8-4-10																									
33	0%	Presentatie aan Gemeenteraad	0 dagen	don 8-4-10	don 8-4-10																									
34	0%	verzending van de commissiestukken	0 dagen	vri 9-4-10	vri 9-4-10																									
35	0%	Beoordeling in de Comm.Middelen	0 dagen	woe 21-4-10	woe 21-4-10																									
36	0%	Beoordeling Presidium	0 dagen	maa 26-4-10	maa 26-4-10																									
37	0%	Presentatie aan Gemeenteraad tbv Besluitvorming	0 dagen	din 11-5-10	din 11-5-10																									
38	0%	Raadsbesluit	0 dagen	din 11-5-10	din 11-5-10																									
39																														
40	84%	Kantoorplan	91 dagen	maa 30-11-09	din 6-4-10																									
41	100%	Visie Kantoorplan in concept gereed--->VO-Bouwplan	45 dagen	maa 30-11-09	vri 29-1-10																									
42	100%	<i>Draagvlak realiseren (medewerkers & Management)</i>	45 dagen	maa 30-11-09	vri 29-1-10																									
43	50%	Kantoorplan verwerken in DO-Bouwplan	42 dagen	maa 1-2-10	din 30-3-10																									
44	0%	accoord	0 dagen	din 6-4-10	din 6-4-10																									
45	76%	Facilitaire Zaken	91 dagen	maa 30-11-09	din 6-4-10																									
46	100%	Visie plan Facilitaire Zaken in concept gereed	45 dagen	maa 30-11-09	vri 29-1-10																									
47	50%	Plan Facilitaire Zaken verwerken in DO-bouwplan	42 dagen	maa 1-2-10	din 30-3-10																									
48	0%	accoord	0 dagen	din 6-4-10	din 6-4-10																									
49	30%	Dienstverlening	508 dagen	maa 30-11-09	woe 9-11-11																									
50	100%	Visie plan Dienstverlening in concept gereed	45 dagen	maa 30-11-09	vri 29-1-10																									
51	50%	Plan Dienstverlening verwerken in DO-bouwplan	42 dagen	maa 1-2-10	din 30-3-10																									

Id	AF	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	1ste kwartaal			3de kwartaal			1ste kwartaal			3de kwartaal			1ste kwartaal			3de kwartaal			1ste kwartaal		
						jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei
69	0%	Beroepstermijn op verleende bouwvergunning	30 dagen	don 14-10-10	woe 24-11-10																					
70	0%	Bouwvergunning onherroepelijk danwel rechtbank	0 dagen	woe 24-11-10	woe 24-11-10																					
71																										
72	0%	Bestek Bouwplan	90,25 dagen	don 29-4-10	vri 3-9-10																					
73	0%	SVE onderleggers voor constructeur en installatieadviseur	15 dagen	don 29-4-10	don 20-5-10																					
74	0%	Bestek-tekeningen maken, in concept	30 dagen	don 20-5-10	don 1-7-10																					
75	0%	Bestek-tekeningen toetsen	10 dagen	don 1-7-10	don 15-7-10																					
76	0%	Bestek-tekeningen bijstellen	20 dagen	don 15-7-10	don 12-8-10																					
77	0%	Bestek-tekst opstellen	20 dagen	don 15-7-10	don 12-8-10																					
78	0%	Bestek totaal laatste check/aanpassen--->accord	15 dagen	don 12-8-10	don 2-9-10																					
79	0%	Bestek en tekeningen digitaal versturen!!!	0 dagen	vri 3-9-10	vri 3-9-10																					
80																										
81	0%	Aankondiging/ inschrijvingstermijn ---->tbv selectie	53 dagen	din 11-5-10	don 22-7-10																					
82	0%	Toetsing Jurist mbt Aankondiging/Aanbesteding	30 dagen	din 11-5-10	maa 21-6-10																					
83	0%	Aankondiging	0 dagen	maa 21-6-10	maa 21-6-10																					
84	0%	Inschrijvingstermijn	23 dagen	din 22-6-10	don 22-7-10																					
85	0%	Vorbereiding Europeese Aanbesteding	31 dagen	don 22-7-10	vri 3-9-10																					
86	0%	Contracteringsplan opstellen--->vaststellen	15 dagen	don 22-7-10	don 12-8-10																					
87	0%	Selectiefase opstellen--->vaststellen	15 dagen	don 22-7-10	don 12-8-10																					
88	0%	Selectie beoordelen & communiceren	5 dagen	don 12-8-10	don 19-8-10																					
89	0%	Bezwaarperiode (selectie) (Alcatell)	11 dagen	don 19-8-10	vri 3-9-10																					
90	0%	Aanbestedingsstukken tbv gunningsfase	31 dagen	don 22-7-10	vri 3-9-10																					
91	0%	Opstellen aanbestedingsstukken	15 dagen	don 22-7-10	don 12-8-10																					
92	0%	Aanpassen aanbestedingsstukken	15 dagen	don 5-8-10	don 26-8-10																					
93	0%	Vaststellen aanbestedingsstukken	0 dagen	vri 3-9-10	vri 3-9-10																					
94	0%	Europeese Aanbesteding Bouwplan	59,25 dagen	vri 3-9-10	vri 26-11-10																					
95	0%	start Reken-termijn	0 dagen	vri 3-9-10	vri 3-9-10																					
96	0%	inlichtingen	12 dagen	vri 3-9-10	din 21-9-10																					
97	0%	opstellen nota van inlichtingen	6 dagen	din 21-9-10	woe 29-9-10																					
98	0%	publicatie 1e nota van inlichtingen	0 dagen	woe 29-9-10	woe 29-9-10																					
99	0%	vragen n.a.v. 1e nota	5 dagen	woe 29-9-10	woe 6-10-10																					
100	0%	(maken aanbieding door aannemer)	17 dagen	woe 29-9-10	vri 22-10-10																					
101	0%	2e nota van inlichtingen	0 dagen	vri 1-10-10	vri 1-10-10																					
102	0%	aanbesteding (na 52 kalenderdagen)	0 dagen	maa 25-10-10	maa 25-10-10																					
103	0%	controle offerte	1 dag	maa 25-10-10	maa 25-10-10																					
104	0%	Besluit B&W---> Goedkeuring op voornemen Gunning	0 dagen	din 2-11-10	din 2-11-10																					
105	0%	Aanbieders inlichten/bekendmaking	1 dag	woe 3-11-10	woe 3-11-10																					
106	0%	Periode Alcatell-arrest	12 dagen	don 4-11-10	vri 19-11-10																					
107	0%	Gunning van het werk	0 dagen	vri 26-11-10	vri 26-11-10																					
108																										
109	0%	Werktekeningen tbv realisatie renovatie	75 dagen	maa 25-10-10	vri 4-2-11																					
110	0%	Start Opstellen Werktekeningen	50 dagen	maa 25-10-10	vri 31-12-10																					
111	0%	Toetsen en bijstellen werktekeningen	50 dagen	maa 29-11-10	vri 4-2-11																					
112	0%	Werktekeningen accord	0 dagen	vri 4-2-11	vri 4-2-11																					
113																										
114	0%	Overige Vergunningen	144,25 dagen	don 25-3-10	woe 13-10-10																					
115	0%	Monumentenvergunning (Gemeentelijk)	109,25 dagen	don 25-3-10	woe 25-8-10																					
116	0%	Monumentenaanvraag indienen	5 dagen	don 25-3-10	don 1-4-10																					
117	0%	Publicatie ingediende monumentenaanvraag	1 dag	woe 7-4-10	woe 7-4-10																					
118	0%	Monumentenaanvraag behandelen	70 dagen	don 8-4-10	woe 14-7-10																					
119	0%	Monumentenaanvraag accord	0 dagen	woe 14-7-10	woe 14-7-10																					
120	0%	Bezwaartermijn op verleende monumentenaanvraag	30 dagen	don 15-7-10	woe 25-8-10																					
121	0%	Monumentenvergunning accord	0 dagen	woe 25-8-10	woe 25-8-10																					
122	0%	Sloopvergunning	119,25 dagen	don 29-4-10	woe 13-10-10																					
123	0%	- Asbestrapportage tbv sloopvergunning	10 dagen	don 29-4-10	don 13-5-10																					
124	0%	Opstellen sloopaanvraag incl asbestonderzoek	10 dagen	don 29-4-10	don 13-5-10																					
125	0%	Toetsing en behandeling sloopaanvraag	40 dagen	don 13-5-10	don 8-7-10																					
126	0%	Sloopaanvraag verlenen	3 dagen	don 8-7-10	din 13-7-10																					
127	0%	Publicatie sloopvergunning	0 dagen	woe 1-9-10	woe 1-9-10																					
128	0%	Bezwarentermijn sloopvergunning	30 dagen	don 2-9-10	woe 13-10-10																					
129	0%	Sloopvergunning onherroepelijk	0 dagen	woe 13-10-10	woe 13-10-10																					

Id	AF	Taaknaam		Duur	Begindatum	Einddatum	1ste kwartaal				3de kwartaal				1ste kwartaal				3de kwartaal				1ste kwartaal				3de kwartaal				1ste k			
							jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul	sep	nov	jan	mrt	mei	jul
130	0%	Overige vergunningen & besluiten (gereed >31 mei 2010)		80 dagen	don 29-4-10	don 19-8-10																												
131	0%	- Inritvergunning & Aanlegvergunning		80 dagen	don 29-4-10	don 19-8-10																												
132	0%	- Aanlegvergunning		80 dagen	don 29-4-10	don 19-8-10																												
133	0%	- Arbobesluit		80 dagen	don 29-4-10	don 19-8-10																												
134	0%	- Archeologie-onderzoek/rapportage		80 dagen	don 29-4-10	don 19-8-10																												
135	18%	Tydelijke Huisvesting		953 dagen	woe 8-4-09	vri 30-11-12																												
136	100%	Onderzoeksfase/Planvorming		74 dagen	woe 8-4-09	din 21-7-09																												
143	93%	Voorbereiding		193 dagen	din 21-7-09	don 15-4-10																												
144	100%	Uitgangspunten duidelijk stellen		15 dagen	din 21-7-09	maa 10-8-09																												
145	100%	Vlekkenplan?		20 dagen	din 11-8-09	maa 7-9-09																												
146	100%	PvE tydelijke huisvesting		30 dagen	din 25-8-09	maa 5-10-09																												
147	100%	Voorbereiding div.Afdelingen		100 dagen	din 6-10-09	maa 22-2-10																												
148	100%	ICT-Plan Totaal		70 dagen	din 17-11-09	maa 22-2-10																												
149	100%	Draaiboek verhuizing		21 dagen	don 18-2-10	vri 19-3-10																												
150	0%	Selectie Verhuizer		20 dagen	vri 19-3-10	don 15-4-10																												
151																																		
152	0%	BEST.PLAN: PROJECTBESLUIT tbv Units		35 dagen	maa 7-12-09	vri 22-1-10																												
165	0%	Vaststelling Projectbesluit		113 dagen	maa 25-1-10	woe 30-6-10																												
177	0%	HERZIENING BESTEMMINGSPLAN (binnen 1 jaar)		0 dagen	vri 20-5-11	vri 20-5-11																												
178																																		
179	0%	Implementatiefase		642 dagen	vri 16-4-10	maa 1-10-12																												
180	0%	Voorbereiding Verhuizing		60 dagen	vri 16-4-10	don 8-7-10																												
181	0%	Gebruiksfas		456 dagen	maa 3-1-11	maa 1-10-12																												
182	0%	Realisatie & verhuizingen (fysiek)		542 dagen	don 4-11-10	vri 30-11-12																												
183	0%	Bouwvoorber		22 dagen	don 4-11-10	vri 3-12-10																												
184	0%	START RENOVATIE		0 dagen	maa 3-1-11	maa 3-1-11																												
185	0%	Doorlooptyd		456 dagen	maa 3-1-11	maa 1-10-12																												
186	0%	1e OPLEVERING !!		0 dagen	maa 1-10-12	maa 1-10-12																												
187	0%	Verhuizing		520 dagen	maa 6-12-10	vri 30-11-12																												
188	0%	Verhuizing tijdelijke huisvesting (fysiek)		20 dagen	maa 6-12-10	vri 31-12-10																												
189	0%	Verhuizing definitieve huisvesting (fysiek)		44 dagen	din 2-10-12	vri 30-11-12																												
190																																		
191	0%	Bestemingsplanwijziging tbv "buitengebied"		223 dagen	maa 3-1-11	woe 9-11-11																												
206	0%	Herinrichting Openbare Ruimte (eventueel)		0 dagen	woe 8-4-09	woe 8-4-09																												
212																																		
213	0%	Renovatie & Herinrichting Totaal gereed (UITERLIJK!)		0 dagen	vri 30-11-12	vri 30-11-12																												
214																																		
215	72%	Grenswijziging Projectorganisatie (deadline 1 jan 2010)		798 dagen	woe 8-4-09	vri 27-4-12																												
248																																		
253																																		
254	0%	Activiteiten Automatisering & Informatiebeheer		686 dagen	don 1-10-09	don 17-5-12																												