

Planning bouw biomassa WKK op hoofdlijnen

Indien we inzoomen op de bouwfase zien we de navolgende belangrijkste milestones:

Milestones	Tijdstip	Indicatieve datum
Financial Close	T0	31-jan-19
Pre engineering, lay-out load plan en P&ID gereed	T0- 4 maanden	1-okt-18
Civiele werken gereed	T0+ 9 maanden	1-nov-19
Levering ketel en rooster op locatie	T0+ 10 maanden	1-dec-19
Levering stoomturbine op locatie	T0+ 12 maanden	1-feb-20
Montage gereed	T0+ 14 maanden	1-apr-20
Aansluiten E-installatie op netaansluiting	T0+ 15 maanden	1-mei-20
Koude inbedrijfstelling gereed	T0+ 16 maanden	1-jun-20
Warme inbedrijfstelling gereed	T0+ 17 maanden	1-jul-20
Levering eerste stroom op de netaansluiting	T0+ 17,5 maanden	16-jul-20
Gereed voor operability test	T0+ 18 maanden	1-aug-20
Oplevering en As-built documentatie	T0+ 19 maanden	1-sep-20
Normale bedrijfsvoering gestart	T0+ 19 maanden	1-sep-20