

**Afspraken en conclusies overleg Albert Slagter, Andrea Suilen, (beiden Wetterskip Fryslân) en Greetje de Heer (namens de provincie Fryslân).
18 november 2013.**

Het Inrichtingsplan 2.0 is kort toegelicht. Daarbij zijn de volgende conclusies getrokken:

Wanneer bij de start van de inrichting van het depot Trijehûs bekend was geweest dat het een depot in water is, dan was Wetterskip Fryslân feitelijk bevoegd gezag geweest. Nu het depot wordt afgewerkt en niet meer in functie is, is de keuze om dit voor de omgevingsvergunning (= bij de provincie) te laten de beste keus.

Vergunningen

Voor de afwerking en inrichting zijn de volgende vergunningen (mogelijk) aan de orde:

a. Sloten boezemland

Voor deze sloten is een watervergunning nodig. Proceduretijd ca. 8 weken. Zie ook b.

b. Peil

De huidige peilenkaart van Wetterskip Fryslân geeft voor Trijehûs vanuit de vroegere situatie een lager peil (-1.20m) dan het boezempeil (-0,52m). Dit moet gewijzigd worden (watervergunning, Paul Oosterbaan). Normaal duurt de peilbesluitprocedure ca. een half jaar maar in dit geval kan de peilwijziging meegenomen worden met de watervergunning (zie a). Dat kan als er weinig belanghebbenden zijn en het is een peilwijziging van polderpeil, naar boezempeil. Daardoor is de procedure ca. 8 weken (en minder leges).

c. Ringsloot:

Cruciaal is hier of er wel of niet bemalen gaat worden. Zolang het peil op boezemniveau blijft, is er niet zo veel aan de hand. Dan kan de ringsloot mee met de watervergunning voor de sloten op het boezemland (zie a)

Wanneer er wel bemalen gaat worden is het de vraag of er vuil vanaf het depot mee komt in de ringsloot, hoeveel, of er monitoring plaats vindt etc.

Een lozingsvergunnings-aanvraag kent een proceduretijd van 6 maanden. Alles wat het sneller kan, is mooi meegenomen.

De vraag is wat het nut van bemalen is, nu de monitoringsgegevens en de stabiele situatie daar geen aanleiding toe geven.

Mocht er ooit wel aanleiding toe zijn dan is er met het tempo van verspreiding gewoonlijk voldoende tijd om de lozingsvergunning alsnog te regelen.

Conclusie: voor de vergunningen t.b.v. het inrichtingsplan nu, is het wenselijk dat er eerst een knoop wordt doorgehakt t.a.v. het niet c.q. wel bemalen.

Greetje gaat intern op het provinciehuis (vergunningverlening, nazorg) na:

- of op korte termijn het besluit 'al dan niet bemalen bij aanvang' genomen kan worden;
- of er al een beeld is van de monitoring die er na afwerking wordt gedaan (waar peilbuizen, op welke afstanden (stoplicht-principe);
- of het de verwachting is dat het water in de ringsloot verontreinigingen opvangt bijv. vanuit het consolidatiewater en/of grondwater. En zo ja waar blijft dit water?

Albert leest het rapport afwegingskader deze week en geeft vervolgens door of:

- hij 'rare dingen' in het rapport tegen komt
- dit rapport voldoende basis biedt voor een eventuele lozingsvergunning
- welke aanvullende gegevens hij nodig heeft voor een eventuele lozingsvergunning

Reactie van Albert op 22 november 2013:

"Ik heb nog even overleg gehad met een paar mensen, waaronder ook Jan Boorsma van Oranjewoud.

Voorstel om de ringsloot wel aan te leggen en in open verbinding met de boezem i.v.m. ecologie en kwaliteit.

Mocht zich op den duur een situatie voordoen dat bemaling noodzakelijk is, dan afdammen en kijken hoe een lozing te reguleren is.

Dat betekent dat er op dit moment alleen een watervergunning keur benodigd is."

Watergebiedsplan

Het Watergebiedsplan dat ter visie ligt, levert geen problemen op voor de inrichtingsplannen van het depot. Het depot is voor Wetterskip niet 'interessant'. De watersysteemanalyse geeft geen knelpunt aan voor het depot, en er zijn geen maatregelen voor geformuleerd. Dee aangegeven

gewenste peilen leveren voor het te nemen peilbesluit ten behoeve van het inrichtingsplan (zie b.)
geen problemen op.

KRW

In principe is er een bijdrage mogelijk voor de krw-oever aan de zuidzijde van het boezemdeel. De basis daarvoor is de pmjp afspraak die er tussen provincie en waterschap is.

Greetje de Heer 18 november 2013.