




Gemeente Barneveld
College van B&W
Postbus 63
3770 AB Barneveld

onderwerp Bouwplan Kootwijkerdijk te Kootwijkerbroek
ons kenmerk 10.065
uw kenmerk
behandeld door P.J.H. van der Linden
Ingen 2 september 2011

Geacht college,

In overleg met de gemeente Barneveld zijn de mogelijke consequenties voor de ontwikkelingen aan de Kootwijkerdijk te Kootwijkerbroek beoordeeld. Uit het onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten in de opstallen aan de Kootwijkerdijk 7-9 is gebleken dat huismus, kerkuil en steenuil niet met absolute zekerheid zijn uit te sluiten. De kans op aanwezigheid van de kerkuil en steenuil in de te slopen opstallen is echter klein. Van beide uilen zijn geen sporen in de vorm van veren, braakballen of anderszins aangetroffen. De kerkuil is daarmee vrijwel uit te sluiten. Voor de steenuil is de aanwezigheid iets waarschijnlijker; deze soort is immers niet altijd aan sporen te herkennen.

De huismus is aanwezig, maar broedt onder het dak van het woonhuis op nummer 7. Het woonhuis wordt niet gesloopt. Er is daarom geen significante schade aan de huismus te verwachten.

Om te voldoen aan de intentie van de wetgever voor bescherming van dieren in Nederland stellen wij voor om ter plekke van de Kootwijkerdijk 7-9 twee nieuwe steenuilkasten op te hangen. Daarmee is een alternatieve verblijfplaats aanwezig voor de steenuil binnen het territorium van de uil. Als later blijkt dat het vermoeden van een steenuil onjuist is en er geen steenuil voorkomt, is een bijdrage geleverd aan het beschermen van de soort.

Om de plaatsing en werkzaamheden in de juiste volgorde en volgens de juiste criteria te verrichten is als bijlage een kort protocol toegevoegd. Het spreekt

vanzelf dat daarbij de aanwijzingen van het bevoegd gezag zullen worden opgevolgd.

Met vriendelijke groet,

P.J.H. van der Linden
Els & Linde B.V.

cc. Schuurman Beheer B.V.

Protocol

Voor de Kootwijkerdijk 7-9 te Kootwijkerbroek is het voornemen voor sloop van enkele opstallen kenbaar gemaakt. Uit ecologisch onderzoek voor de Omgevingsvergunning is de aanwezigheid van enkele beschermde soorten mogelijk gebleken. Voor de inventarisatie wordt verwezen naar het betreffende rapport.

De potentiële aanwezigheid van de steenuil leidt tot de volgende voorschriften.

Algemeen

1. Het protocol heeft betrekking op de werkzaamheden voor sloop van de opstallen op het plangebied. Tijdens en door de sloop kunnen effecten veroorzaakt worden aan beschermde natuurwaarden.
2. Het protocol en de onderzoeken moeten aanwezig zijn op het werk en op verzoek van het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
3. Van de werkzaamheden op het plangebied wordt een logboek bijgehouden, waarin alle handelingen worden vastgelegd.
4. Alle – niet geplande of niet voorziene – handelingen die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden worden onverwijld gemeld bij het bevoegd gezag.
5. Bij werkzaamheden waarin het protocol niet voorziet wordt vooraf aan een ecooloog een oordeel gevraagd over de effecten op beschermde natuurwaarden.

Steenuil

6. Voorafgaand aan de werkzaamheden met betrekking tot de sloop worden twee steenuilkasten opgehangen binnen het perceel aan de Kootwijkerdijk 7 – 9.
7. Voor het ophangen en de locatie van de twee kasten kan het bevoegd gezag nadere aanwijzingen geven. De kasten moeten in ieder geval voor het broedseizoen op een geschikte plek hangen. Het broedseizoen van de steenuil loopt van begin februari tot half april.
8. Vlakbij de twee steenuilkasten mogen – in ieder geval tijdens het broedseizoen – geen werkzaamheden worden verricht die kunnen leiden tot verstoring van de kasten. Versturende werkzaamheden zijn die werkzaamheden die tot veel lawaai, stof of lichthinder leiden.
9. De sloop van de opstallen moet zo worden uitgevoerd dat de steenuil de gelegenheid heeft op veilig weg te vliegen. Bij voorkeur worden in eerste instantie de opstallen ongeschikt gemaakt als verblijfplaats – het verwijderen van het dak is hiervoor een geschikte methode. De steenuil zal dan zelf een andere locatie zoeken.

10. Het werk moet in één tijdspanne worden uitgevoerd en niet gefaseerd (de steenuil wordt anders verschillende keren verstoord).

Locatie van de steenuilkast

11. De steenuilkast moet niet in de volle zon hangen, ochtend of avondzon is wel toegestaan
12. De steenuilkast mag niet boven water hangen
13. De steenuilkast moet niet bereikbaar zijn voor predatoren (b.v. huiskat)
14. De bereikbaarheid voor de steenuil kan gestimuleerd worden door te zorgen voor een zitplek vlakbij de kast.
15. De steenuilkast kan zowel in een boom, aan een gebouw of in een gebouw worden bevestigd.

Bijlage

- Ecologisch onderzoek