



Aanvullend saneringsplan

Croeselaan 34-46 te Utrecht

Definitief

Bedrijf/Organisatie : Eneco, Utrecht

Adviseurs : R.J. Kwakkel en A.Th. van der Geest

Datum : 18 februari 2004

Projectnummer : 01.04.301

Inhoudsopgave

	blz.
1. Inleiding	3
2. Beschikbare gegevens	4
2.1. Algemeen	4
2.2. Bodemopbouw en geohydrologie	4
2.3. Verontreinigings situatie	5
2.4. Toekomstige situatie	6
3. Saneringsplan	7
3.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden sanering	7
3.2. Mobiele verontreinigingen geval 5	7
3.2.1. Uitvoering geval 5	9
3.3. Ophooglaag	12
3.4. Werkwijze en fasering bodemsanering/bouwrijp maken	13
3.5. Borging bodemkwaliteit	14
3.6. Monitoring, zorg en terugvals scenario	14
4. Voorbereidingen en planning	16
4.1. Vergunningen en verzekeringen	16
4.2. Veiligheid en V&G-plan	16
4.3. Uitvoering	17
4.4. Directievoering en milieukundige begeleiding	18
4.5. Evaluatie werkzaamheden en goedkeuring	19
4.6. Planning	20

Bijlagen

1. Omvang verontreiniging geval 5
2. Omvang ontgraving, situering damwand en einddiepten
3. Eindkwaliteit bodem en grondwater na sanering fase 1
4. Situatietekeningen, Bebouwingsstudie ontwerp januari 2004
5. SUS-berekening restverontreiniging BTEXN geval 5
6. Nader bodemonderzoek Infrasoil
7. Saneringsplan Chemielinco

1. Inleiding

ENECO BV heeft aan Infrasoil B.V., Ingenieursbureau voor Infrastructuur & Milieu te Veenendaal opdracht gegeven voor het opstellen van een aangepast saneringsplan voor de ontwikkelingslocatie Croeselaan 34-46 te Utrecht.

Aanleiding voor het opstellen van dit gewijzigde saneringsplan is dat de saneringsdoelstellingen zoals genoemd in het saneringsplan van Chemielinco BV (rapport nr. 22040, 8 november 2002) voor "geval 5" niet haalbaar worden geacht, uitgaande van gekozen randvoorwaarden en uitvoeringstechnische argumenten. Verderop in dit saneringsplan zal dit nader worden beargumenteerd. Geval 5 betreft een benzineverontreiniging (minerale olie en BTEXN) in de grond en het grondwater ten zuidwesten op de locatie.

Voor "geval 5" worden saneringsdoelstellingen voorgesteld die haalbaar worden ingeschat en voldoende rekening houden met het meest kritische gewenste bodemgebruik. Hierbij wordt aangesloten bij het functioneel saneren van mobiele verontreinigingen in de ondergrond, overeenkomstig het huidige kabinetsstandpunt BEVER (Beleidsvernieuwing Bodemsanering). Verder zal in dit herziene saneringsplan een nader technische uitwerking van de saneringswijze van geval 5 worden beschreven en een nadere aanscherping van de definities voor wat betreft de saneringswijze van de ophooglaag.

Johan Matser Projectontwikkeling heeft het terrein van (voorheen REMU) Eneco verworven met het doel het terrein integraal te herontwikkelen tot een gevarieerde binnenstedelijke locatie met grondgebonden woningen met tuin, niet-grondgebonden appartementen, een kantorencomplex voorzien van een verdiepte parkeerruimte.

Rekening houdend met de huidige wetgeving, de gewenste herontwikkeling met verschillende deelfuncties en bodemgebruikvormen is het noodzakelijk een bodemsanering uit te voeren als onderdeel van de technische randvoorwaarden van het beoogde bouwplan en de daarop af te geven bouwvergunning. Het doel van dit saneringsplan is dan ook om instemming te verkrijgen van de Gemeente Utrecht (bevoegd gezag Wbb) op de te realiseren saneringsdoelstellingen, zoals genoemd in dit herziene saneringsplan. Uitvoering van de beschreven saneringsmethode moet leiden tot geschiktheid van de locatie voor het beoogde gebruik en de afgifte van een bouwvergunning door de gemeente Utrecht.

Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de reeds beschikbare gegevens over de historie van het terrein, de uitgevoerde bodemonderzoeken en de verontreinigingssituatie. Daar het oorspronkelijke saneringsplan alleen wijzigt voor geval 5 en een nader uitwerking/toelichting voor de saneringwijze van de ophooglaag, is er in overleg van 6 november 2003 met de Gemeente Utrecht er voor gekozen op veel onderdelen te verwijzen naar het saneringsplan. Dit saneringsplan is toegevoegd als bijlage 7 van dit saneringplan.

Hoofdstuk 3 beschrijft de saneringsdoelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden en geeft de opzet van de sanering weer. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de voorbereidingen en planning, waarbij ook aandacht wordt besteed aan veiligheid bij de saneringswerkzaamheden, de directievoering en milieukundige begeleiding.

Die folgenden Aufgabenstellungen sind in der Regel in der Reihenfolge zu bearbeiten, wie sie angegeben sind. Die Aufgabenstellungen sind in der Regel in der Reihenfolge zu bearbeiten, wie sie angegeben sind.

1.1. Vorgehensweise

- 1.1.1. Zielsetzung und Aufgabenstellung
- 1.1.2. Identifizierung der Beteiligten
- 1.1.3. Identifizierung der Ressourcen
- 1.1.4. Identifizierung der Risiken
- 1.1.5. Identifizierung der Chancen
- 1.1.6. Identifizierung der Hindernisse
- 1.1.7. Identifizierung der Erfolgsfaktoren
- 1.1.8. Identifizierung der Meilensteine
- 1.1.9. Identifizierung der Zeitplan
- 1.1.10. Identifizierung der Kosten
- 1.1.11. Identifizierung der Qualität
- 1.1.12. Identifizierung der Kommunikation
- 1.1.13. Identifizierung der Dokumentation
- 1.1.14. Identifizierung der Berichterstattung
- 1.1.15. Identifizierung der Evaluation
- 1.1.16. Identifizierung der Abschluss

Hier wordt een beschrijving gegeven van de verontreinigings situatie van geval 5, op basis van het recent uitgevoerde nader bodemonderzoek van Infraoil B.V. d.d. 17 oktober 2003, kenmerk 01.03.261. Volledigheidshalve is dit onderzoeksrapport opgenomen als bijlage 6. *Hieronder in het kort een omschrijving van de verontreinigings situatie:*

- *Als gevolg van waarschijnlijk lekkage van de benzinetank(s) en/of leidingwerk direct aanwezig buiten de bebouwing van de garagewerkplaats is een aanzienlijke verontreiniging ontstaan;*
- *Als gevolg van zwaartekrachteffecten van "puur product" heeft de benzineverontreiniging in de bodem zich verticaal kunnen verspreiden tot ca. 6 m-mv. Er is hier sprake van een "peenvormige" bodemverontreiniging;*
- *De goed oplosbare bestanddelen uit de benzine, voornamelijk BTEXN, hebben als gevolg van verspreiding een aanzienlijke grondwaterverontreiniging veroorzaakt. Verspreiding heeft horizontaal plaatsgevonden richting en onder de Asselijnstraat en richting de Croeselaan (openbaar groen);*
- *De actuele grondwaterstand bedraagt 1,8 tot 2,1 m-mv;*
- *Buiten de "kern" bevindt de grondwaterverontreiniging zich in zandige klei/kleiige zandlaag (freatische grondwater) tussen gemiddeld 2 en 4 en maximaal 6 m-mv ;*
- *De grondwaterverontreiniging is niet volledig afgeperkt tot onder de streefwaarde;*
- *Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Ingeschat wordt dat de omvang van de bodemverontreiniging (streefwaarde) ca. 1.500-2.000 m3 zal bedragen, waarvan 720 m3 met gehalten aan minerale olie en/of BTEXN boven de interventiewaarde*
- *De omvang van de grondwaterverontreiniging wordt ingeschat op 10.000 m3 (bodenvolume), waarvan 1.800 m3 met gehalten aan voornamelijk BTEXN boven de interventiewaarde.*

2.4. Toekomstige situatie

In bijlage 4 zijn diverse tekeningen opgenomen, zoals het terrein zal worden ingericht en bebouwd. De status hiervan is een bebouwingsstudie die als basis zal gaan dienen voor een toekomstige bouwaanvraag.

3. Saneringsplan

3.1. Uitgangspunten en randvoorwaarden sanering

Verwezen wordt naar hoofdstuk 4.3 van het saneringsplan van Chemielinco. Voor geval 5 wordt deze hieronder nader uitgewerkt, evenals een nader toelichting op de saneringswijze van de ophooglaag.

De saneringswijze, aanpak en doelstellingen van de overige verontreinigingen van geval 1, 2, 3, 4 en 6 blijft ongewijzigd. Hiervoor wordt verwezen naar het saneringsplan, zoals opgenomen in bijlage 7 van dit rapport.

3.2. *doelstelling* Mobiele verontreinigingen geval 5

Relevante uitgangspunten bodemsanering (Saneringsplan Chemielinco)

- De mobiele verontreinigingen met minerale olie en VAK aanwezig op de saneringslocatie worden middels ontgraving en onttrekken van grondwater multifunctioneel gesaneerd
- De mobiele verontreinigingen met minerale olie en VAK aanwezig buiten de saneringslocatie (hetzelfde geval) doch afkomstig van de saneringslocatie worden in principe multifunctioneel gesaneerd met behulp van in-situ technieken
- De grondwaterverontreiniging met VGK (geval 6) wordt niet actief aangepakt. Voor de pluim gelden de zorgmaatregelen registratie en monitoring

Herijking saneringsdoelstelling

Op basis van de uitgangspunten en de aangetoonde verontreinigings situatie, zijn wij van mening dat een heroverweging van de saneringsdoelstelling "in principe multifunctioneel" moet plaatsvinden. Dit wordt ingegeven door het feit, dat de kern van de bodemverontreiniging zich verticaal uitstrekt tot ca. 6 m-mv. Als gevolg van het "stand-still" principe voor de aanwezige VOCI verontreiniging (geval 6) is ervoor gekozen, dat geen actieve saneringsmaatregelen worden uitgevoerd (bv. grondwateronttrekking) om de verontreinigingen in het eerste watervoerende pakket (> 6 m-mv) te verwijderen. Concreet betekent dit uitgangspunt, dat multifunctioneel saneren van het geval van bodemverontreiniging (geval 5) in geen geval tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat het oorspronkelijke saneringsplan (eindresultaat en aanpak) niet uitvoerbaar is en bijstelling behoeft. Dit wordt verder ondersteund doordat, als gevolg van het niet toepassen van een spanningsbemaling en het "in de natte", ontgraven van de kern van geval 5 binnen de damwandplanken blijft na sanering van de bodem een sterk verontreinigde waterkolom achter binnen de damwanden. In het saneringsplan zijn geen maatregelen voorgeschreven om het sterk verontreinigde grondwater te saneren. Ook voor de aanwezige grondwaterverontreiniging na bodemsanering buiten de damplanken zijn geen sanerende maatregelen opgenomen.

Op basis van o.a. dit argument wordt voorgesteld de oorspronkelijke doelstelling bij te stellen en een eindsituatie te kiezen die aansluit bij het gewenste bodemgebruik van de locatie.

Aanpak mobiele verontreinigingen in de ondergrond

Het eindrapport project "doorstart A5" geeft hierbij een handreiking om een verantwoorde afweging te maken voor de keuze van een saneringsdoelstelling en aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond.

Beoogde eindsituatie

Omdat volledige verwijdering (tot onder streefwaarde) van de benzineverontreinigingen (geval 5) in de grond en vooral het grondwater niet haalbaar wordt geacht, wordt ingezet op het bereiken van een (stabiele) eindsituatie met een zo gering mogelijke restverontreiniging (qua omvang en concentratie). Uitgangspunt hierbij is, het zoveel mogelijk verwijderen van de bron en pluim, waarbij men zich voor de invulling van het begrip "zoveel mogelijk" mag laten leiden door kosteneffectiviteit/vrachtverwijdering. Wel dienen eikmomenten ingebouwd te worden, om gedurende de sanering het (concentratie)verloop te kunnen volgen (zie paragraaf 3.6).

Voor het uiteindelijk bereiken van de stabiele eindsituatie dienen de volgende punten te worden betrokken:

- Geen humane- en ecologische risico's
- Geen bedreigingen van kwetsbare objecten
- Geen verspreiding, ofwel een stabiele stationaire situatie
- Bodemgebruikswaarden maatgevend in de contactzone van de bodem

Saneringsdoelstelling op en buiten de saneringslocatie:

- Volledige verwijdering (< streefwaarde) van de benzineverontreiniging in de vaste bodem (0-2 m-mv) in zowel het horizontale- als verticale vlak;
- Visueel volledig verwijdering van de benzineverontreiniging in de vaste bodem (2-6 m-mv) in zowel het horizontale- als verticale vlak tot een niveau rond de streefwaarde;
- Verwijdering van de benzineverontreinigingen in het ondiepe (freatische) grondwater (2-6 m-mv) tot de streefwaarde echter minimaal onder de tussengrenswaarde;
- Restverontreiniging met benzineverontreiniging in de bodem en het grondwater > 6 m-mv, tezamen met de aanwezige VOCL-verontreiniging in het 1^e WVP (geval 6)

Deze saneringsdoelstelling voor geval 5 kan worden omschreven als multifunctioneel minus variant. De doelstellingen garanderen in voldoende mate de punten die genoemd staan als voorwaarde voor een stabiele eindsituatie. Er bevinden zich geen kwetsbare objecten in de omgeving van de saneringslocatie, door het verwijderen van de kern van de verontreiniging in de bodem tot 6 m-mv, zal van nalevering en verspreiding in de deklaag (2-6 m-mv) geen sprake meer zijn. Bodemgebruikswaarden zijn niet van toepassing, omdat de contactzone multifunctioneel wordt gesaneerd. Belangrijkste aandachtspunt is, het risico op uitdamping van de meest vluchtige bestanddelen van benzine vanuit het grondwater (< tussenwaarde). Hiervoor is een risicobeoordeling uitgevoerd door middel van een SUS-berekening. Deze is opgenomen in bijlage 5.

Deze berekening gaat uit van de slechts denkbare "fictieve" (worst case) situatie dat de gehele locatie wordt ingericht als wonen met. Op grond van de bebouwingsstudie blijkt dat dit waarschijnlijk maar voor één tuinperceel zal gaan gelden

3.2.1. Uitvoering geval 5

De uitvoering van de sanering van deze verontreiniging zal naar verwachting in 2 fasen worden uitgevoerd. Tijdens fase 1 wordt het grondwerk uitgevoerd als onderdeel van de bodemsanering. Vervolgens worden de analyseresultaten van de putwanden en putbodem getoetst aan de genoemde saneringsdoelstelling en of nog aanvullende saneringsmaatregelen van de bodem noodzakelijk zijn en tot de technische mogelijkheden behoren. Tevens wordt de kwaliteit van het freatische grondwater (2-6 m-mv) bepaald, door middel van het plaatsen en bemonsteren van peilbuizen, om vast te stellen wat de effecten van de uitgevoerde bodemsanering en bronbemaling is geweest.

Saneringsplan
 X Op grond van deze gegevens kan nauwkeurig het systeem worden aangebracht voor fase 2 sanering. Op grond van voorlopige inschatting en ervaring zal, gezien de kleige bodem tot 6 m-mv waarin de verontreinigingen zijn aangetroffen, dit een intensief drainagesysteem moeten zijn voor het uitvoeren van een grondwatersanering, aangevuld met zo mogelijk onttrekkingfilters en een systeem bestaande uit persluchtinjectie/bodemluchtexttractie, al dan niet gecombineerd met biologische afbraak stimulerende maatregelen. De exacte keuze van het systeem zal na het afronden van fase 1 worden vastgesteld, zodat vervolgens gericht de installatie (drains, filters e.d.) kunnen worden aangebracht. Dit geldt voor zowel op de locatie als in het openbaar gebied.

Fase 1

In afwijking van het oorspronkelijke saneringsplan, wordt ook de benzineverontreiniging buiten de saneringslocatie (richting de Croeselaan) actief verwijderd, door middel van ontgraven en niet door middel van alleen een in-situ systeem. Uit de onderzoeken blijkt, dat een aanzienlijke benzineverontreiniging zou achterblijven in het talud van de ontgraving en de bodemlaag 1,5-3 m-mv richting de Croeselaan, voornamelijk in onverzadigde zone in een kleige omgeving. De inschatting is, dat een langdurende saneringsoperatie het gevolg zou zijn. Verder speelt mee dat mogelijk uitstraling van deze verontreiniging richting het gesaneerde perceel zou kunnen ontstaan.

De benzineverontreinigingen (voornamelijk BTEXN) in het grondwater richting en onder de Asselijnstraat worden gesaneerd door middel van een in-situ (grondwater) sanering. Deze werkzaamheden worden integraal meegenomen tijdens een fase 2. Op grond van de resultaten van het nader bodemonderzoek van Chemielinco (projectnummer 22041) bevinden zich geen benzineverontreinigingen in de (onverzadigde) vaste bodem. De verwachting is dan ook dat een aanvullende (beperkte) ontgraving hier niet nodig is om daarmee een beperkte saneringsduur voor een grondwatersanering/in situ sanering te bereiken. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er toch een restverontreiniging in de bodem en/of onverzadigde zone richting de Asselijnstraat bevindt, zal zoveel mogelijk worden verwijderd door middel van een ontgraving, rekening houdend met het aanwezige technische randvoorwaarden en mogelijkheden zoals een aanwezig tracé van kabels- en leidingen en het intact houden van de openbare weg.

Gestart wordt met het visueel karteren in het veld van de benzineverontreiniging in de toplaag en onverzadigde bodem door de milieukundige ten behoeve van het op de juiste plaats aanbrengen van de damwanden en de bronbemaling. Uitgangssituatie hierbij is de beschikbare kaarten uit de onderzoeksrapporten. Nadat de damwanden zijn geplaatst en de bronbemaling is aangebracht, kan worden begonnen met het gescheiden ontgraven van de met benzine verontreinigde grond en toplaaggrond (zware metalen, PAK). Tot 2 m-mv kan de ontgraving worden uitgevoerd zodat dat er een grondwaterstandverlaging moet worden toegepast.

Om het saneringswerk fase 1 logistiek juist uit te voeren en met een minimaal waterbezwaar, wordt geadviseerd de ontgraving van >2 m-mv tot de genoemde einddiepten (zie bijlage 2) op te knippen in 5 delen. Begonnen wordt met het ontgraven binnen de damwanden.

Het aanbrengen van de damwand is noodzakelijk voor de diepe ontgraving tot 6 m-mv van de "peenvormige" kern van de benzineverontreiniging. Deze aanpak is ingegeven door de genoemde uitgangspunten voor deze sanering en de optiek, dat niet met behulp van een omvangrijke spanningsbemaling (geschat 150 m³/uur) een waterverlaging wenst te realiseren, in verband met het aantrekken van een VOCl-verontreiniging (geval 6). Verder zal deze wijze van saneren een aanzienlijk waterbezwaar betekenen en is een aanvullende zuiveringstrap en capaciteit voor het behandelen van deze waterstroom nodig.

Aanvullend is het effect, dat een omvangrijke grondwaterstandverlaging consequenties zal hebben voor de stabiliteit van de panden aan de Assenijnstraat. Tot slot is het risico van onderdimensionering van de spanningsbemaling aanwezig, hetgeen kan betekenen dat in de praktijk meer water moet worden geloosd, wat de aanwezige riolering niet kan verwerken.

De ontgraving binnen de damwandkuip onder het grondwaterniveau wordt daarom "in de natte" uitgevoerd tot een einddiepte van 6 m-mv. Als gevolg van het doorgraven van een verontreinigde "ondoorlatende" laag tot op het eerste watervoerend pakket, ontstaat normaliter het risico van opbarsten van de putbodern. Door het aanwezige gewicht van de waterkolom binnen de kuip, wordt dit risico ondervangen. Daar het vlak afwerken van de ontgraving niet visueel te controleren is, wordt de bodern opgeschoond en vlak afgewerkt door gebruik te maken van een zogenoemde tojo-pomp. Deze slibpomp, die aan een giek van een kraan wordt bevestigd, wordt vaksgewijs over de bodern van de put geleid. Tijdens dit proces wordt verontreinigd fijn materiaal (bezinksel en slib) van de bodern verwijderd. Het natte zand en slib wordt zodanig naast de ontgraving in ontwateringdepots gezet, dat vrijkomend water wordt teruggeleid in de ontgraving binnen de damwanden en het slib achterblijft in het depot. Het water dat wordt teruggeleid in de ontgraving zal moeten worden gezuiverd. Anders zou een sterk verontreinigde waterkolom achter blijven na bodernsanering, die het schone aanvulzand zou herverontreinigen.

Dit rondpompen en zuiveren (minerale olie, maar voornamelijk BTEXN) zal worden uitgevoerd, totdat er een acceptabele grondwaterkwaliteit achterblijft. Het stopcriterium wordt bepaald door een rendementsbenadering (vrachtverwijdering versus inspanning en kosten). Overigens zal het in en uitzuiven van water met een vergelijkbaar debiet ($Q_{in}=Q_{uit}$) moeten plaatsvinden, ter voorkoming van stijghoogteverschillen. Na het ontgraven binnen de damwanden wordt tijdens het aanvullen op verschillende diepten een onttrekkingsdrain aangebracht en aangesloten op een blinde buis of pompput. Dit systeem kan mede worden ingezet tijdens een fase 2 grondwatersanering.

De aanvulling van de ontgraving binnen de damwandkuip, zal "in de natte" plaatsvinden door middel van plempen, totdat door natuurlijke consolidatie de bovenzijde van de aanvulling boven de natuurlijke grondwaterstand komt. Overleg met de constructeur van de toekomstige nieuwbouw is noodzakelijk, ten behoeve van de afstemming van de verdichtingseisen versus de bouwkundige voorzieningen voor de nieuwbouw.

Parallel aan dit rondpompproces kunnen de overige ontgraving worden uitgevoerd tot maximaal 4 m-mv. Het ontgraven wordt hier wel uitgevoerd "in den droge", door het toepassen van een freatische bronbemaling, eventueel aangevuld met een sleufbemaling. Er wordt een intensief filternet aangelegd, door middel van het machinaal boren van bronnen voor het gefaseerd ontgraven van putdelen en daarmee zoveel mogelijk verontreinigd grondwater te verwijderen. Boven de filters wordt bentonietafdeling aangebracht, zodat de bemaling wordt uitgevoerd als een gecombineerde zwaartekracht- en vacuumbemaling. Verwacht wordt, dat de bronbemaling een debiet geeft van 8-12 m³/uur.

Geadviseerd wordt na het bereiken van de einddiepte per ontgravingput, na controle van het resultaat middels analyses van monsters, aan te vullen en tevens een onttrekkingsdrain aan te brengen ten behoeve van een fase 2 grondwatersanering. Rekening houdend met de toekomstige nieuwbouw dienen de drains en/of pompputten te worden afgewerkt buiten de bebouwingscontouren. Het aanvullen zal gebeuren met schoon zand tot het grondwaterniveau (1,5-2 m-mv). Daarboven kan worden aangevuld met grond uit de oorspronkelijke leeflaag.

Afvoeren en verwerken vrijkomende grondstromen

De uitkomende grond wordt gescheiden in tijdelijke depots geplaatst. Op basis van depotkeuringen wordt bepaald of betreffende met benzine verontreinigde deelpartijen, in aanmerking komen voor biologische-, thermische- of extractieve reiniging dan wel storten.

Fase 2

De fase 1 sanering wordt beschouwd als een forse saneringsmaatregelen waarbij > 95% van de totale vracht aan stoffen afkomstig van de benzineverontreiniging zal zijn verwijderd. De verwachting is dat alleen nog een grondwaterverontreiniging achter is gebleven aan voornamelijk BTEXN in het freatische grondwater.

Voor deze grondwaterverontreiniging zal een op maat gesneden plan moeten worden opgesteld, dat rekening houdt de geo(hydro)logische beperkingen, de civieltechnische randvoorwaarden van de geplande nieuwbouw en de analyseresultaten van de putten, wanden en grondwatermonsters uit peilbuizen van de sanering fase 1. Naar onze mening moet het saneringsstelsel gaan bestaan uit een in-situ stelsel bestaande uit een combinatie van een actieve "pump and treat" door middel van een (intensief) drainagesysteem, aangevuld bodemluchtexttractie (onverzadigde zone) en persluchtinjectie (C-sparging). Op basis van inschattingen van Chemielinco wordt nu aangenomen dat na ca. 1 jaar de grondwaterverontreinigingen zijn verwijderd tot de saneringsdoelstellingen. Zo nodig wordt nog een derde fase sanering uitgevoerd die kan gaan bestaan uit een bv. (plaatselijke) injectie van biomassa ten behoeve van de stimulatie van biologische afbraak van de nog aanwezige verontreinigingen.

De keuze, opbouw en dimensionering van het totale in-situ stelsel (fase 2 en mogelijk nog 3) voor de bodem en/of grondwatersanering op de locatie en daarbuiten is ter keuze aan de aannemer en ter goedkeuring aan de directie.

3.3. Ophooglaag

Het saneringsplan van Chemielinco gaat uit (zie 4.3 uitgangspunten en randvoorwaarden) van het ontgraven van de ophooglaag, enkel wanneer het bouwplan daartoe aanleiding geeft. De ophooglaag buiten de bouwput blijft in tact. Verder wordt vermeld, dat aanvulling bij voorkeur zal geschieden met milieuhygiënisch geschikte grond afkomstig van de saneringslocatie zelf (herschikken).

Concreet betekent dit dat Chemielinco uitgaat van een functiegerichte saneringswijze, die uitgaat van een isolatievariant ⁺. De + betekent dat alleen grond uit de ophooglaag wordt afgevoerd buiten de locatie, als consequentie van het bouwplan en de daarbij behorende grondbalans. Deze maatregelen zijn gericht op het (duurzaam) voorkomen van contactrisico's met de verontreiniging in de ophooglaag. Een en ander is overeenkomstig het huidige kabinetsstandpunt BEVER (Beleidsvernieuwing Bodemsanering). De aard van de te nemen maatregelen, zijn afhankelijk van de toekomstige functie van het terrein(deel).

Onderscheid wordt gemaakt in de volgende bodemgebruiksvormen:

- 1) Wonen en (intensief gebruik) openbaar groen
- 2) Extensief gebruik (openbaar) groen
- 3) Bebouwing en verharding
- 4) Kruipruimten
- 5) Kabels en leidingstroken

De gehanteerde normen zijn, per bodemgebruiksvorm, weergegeven in de tabel.

Tabel 3.1 Dikte leeflaag en minimale kwaliteit per bodemgebruiksvorm

Bodemgebruiksvorm	Minimale dikte leeflaag	Kwaliteit leeflaag zware metalen en PAK
1. Wonen en (intensief gebruik) openbaar groen	1 meter	<BGW I*)
2. Extensief gebruik (openbaar) groen	0,5-1 meter	<BGW II *)
3. Bebouwing en verharding	0 meter	n.v.t. *)
4. Kruipruimten**)	0,2 meter	<BGW II *)
5. Kabels en leidingstroken	0,1 m onder k&l	<BGW II *)

*) de bodemgebruikswaarden zijn beschreven in Van trechter naar Zeef, afwegingsproces saneringsdoelstelling

**) er wordt uitgegaan van een zandafsluiting

Met het oog op het toekomstige bouwrijp maken van het terrein gelden aanvullend de volgende eisen:

- Ter plaatse van kabels en leidingstroken zullen de ontgravingstroken worden aangevuld met de aanwezige grond, mits < BGW-II
- Ter plaatse van het openbaar groen en tuinen, moet een leeflaag van 1,0m schone grond aangebracht worden of aanwezig zijn
- Nabij bebouwingen en gesloten verhardingen, is feitelijk sprake van een isolatielaag. Ter plaatse van deze oppervlakken, is vanuit de Wet Bodembescherming, het aanbrengen van een schone leeflaag niet nodig
- Bij kruipruimten kunnen er 2 situaties optreden:
 - er is sprake van half verdiept parkeren
 - er is sprake van een echte kruipruimte met zandafsluiting

In de eerste situatie is sprake van een verharding. Dan geldt bodemgebruiksvorm 3. In de tweede situatie wordt uitgegaan van minimaal 0,2m grond met BGW-II

Functiegericht saneren van de ophooglaag in dit plan houdt in, dat alleen grond wordt ontgraven indien dit strikt noodzakelijk is voor de nieuwbouw en de parkeergarage.

3.4. Werkwijze en fasering bodemsanering/bouwrijp maken

Om de grondwerkzaamheden op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te voeren, adviseren wij de werkzaamheden als volgt uit te voeren:

Fase 1

- Opschonen werkterrein, verwijderen gebouwen, verhardingen, opstallen e.d.

Fase 2

- Uitvoering van de saneringswerkzaamheden betreffende het grondwerk, zoals genoemd onder geval 1 tot 4 in het saneringsplan van Chemielinco en geval 5 zoals verwoord in onderhavig plan
- Vaststellen van de eindkwaliteit van de bodem en het grondwater, binnen en buiten de ontwikkelingslocatie, na het uitvoeren van de bodemsanering fase 1
- Aanbrengen het van onttrekkingregime voor het uitvoeren van een in-situ sanering/grondwatersanering ter plaatse van geval 5 op het terrein, Asselijnstraat en openbaar groen aan de Croeselaan.

Fase 3

- Vaststellen definitief stedenbouwkundig plan en onherroepelijke bouwvergunning
- Ontgraven, keuren en herverwerken/reloceren ophooglaag binnen bouwplan, als onderdeel van het bouwrijp maken.
- Passieve in-situ sanering door middel van het stimuleren van biologische afbraak van de dan nog aanwezige benzineverontreinigingen. Het afbraakproces zal gevolgd worden door middel van monitoring.

De werkwijze van het ontgraven, het transport en het in te zetten materieel, is ter keuze van de aannemer. Eventuele afvoer van verontreinigde materialen dient echter te geschieden in afsluitbare vloestofdichte vrachtwagens.

Voor controle van de af te voeren verontreinigde materialen (buiten de locatiegrenzen), dient de afvoer te geschieden door middel van geleidebonnen. Indien afvoer plaats vindt over de provinciegrenzen, is een ontheffing op grond van de Provinciale Milieuverordening (PMV) vereist.

3.5. Borging bodemkwaliteit

Bodemgebruikfuncties

Met uitzondering van de tuinen achter de grondgebonden woningen, wordt het gehele terrein verhard dan wel bebouwd. Direct contact met de oorspronkelijke ophooglaag is in de nieuwe situatie onder normale omstandigheden alleen aanwezig in de tuinen. Daar in deze stroken schone teelaarde (< BGW-II) wordt aangebracht met een dikte van 1m, is de doelstelling voor een "leeflaag" hier bereikt. Een tekening met daarop de (huidige) verontreinigings situatie en bodemgebruiksvormen is opgenomen in bijlage 2.

Bouwstoffenbesluit

Bij de eventuele afvoer van potentieel hergebruikgrond naar buiten de locatie, dient de kwaliteit daarvan te worden vastgesteld volgens de protocollen van het Bouwstoffenbesluit. Mogelijk kunnen de noodzakelijk keuringen op locatie worden uitgevoerd, of zo nodig in depot bij de toekomstig ontvanger. Tijdens de uitvoering dient dit uitvoeringsaspect nader te worden beoordeeld en te worden afgestemd. In dit saneringsplan is uitgegaan van, het op het terrein in depot plaatsen en keuren van de vrijkomende grondstromen uit de ophooglaag.

Continuïteit

De initiatiefnemer waarborgt de continuïteit van de sanering in organisatorisch en financieel opzicht. In geval van vervreemding van de locatie, draagt de initiatiefnemer zorg voor een, in juridisch opzicht, verantwoorde regeling voor het waarborgen van de genoemde continuïteit, teneinde zijn of haar verantwoordelijkheid te kunnen overdragen.

3.6. Monitoring, zorg en terugvalscenario

De monitoring en zorg voor de verontreiniging in de ophooglaag (bij relocatie van partijen verontreinigde grond), bestaat uit passieve maatregelen zoals kadastrale registratie en het in stand houden van de bebouwing en/of verharding. Het terugvalscenario treedt in werking, indien tijdens de bodemsanering en/of het bouwrijp maken op een onvoorziene situatie wordt gestuit. Hierbij kan gedacht worden aan het aantreffen van andersoortige verontreinigingen waarvan tijdens het schrijven van dit saneringsplan niet in was voorzien.

Handboek waar de
Monitoring en zorgmaatregelen (inclusief terugvalscenario's) als gevolg van het eventueel achter blijven van mobiele restverontreinigingen in de grond en/of het grondwater (0-6 m-mv) zullen worden opgenomen, voor zover van toepassing, na afronding van de saneringsoperatie fase 1 in een tussentijds interim-evaluatierapport. Hierin worden tevens voorstellen opgenomen voor de eventuele ijkmomenten, overlegmomenten met het bevoegd gezag, de wijze van besluitvorming de wijze waarop een stabiele eindsituatie wordt vastgelegd. Wij verwachten dat deze maatregelen niet van toepassing zullen zijn door de forse saneringsmaatregelen die genomen worden. De voortgang van een eventuele sanering fase 2 (en mogelijk 3) zal worden gevolgd door het periodiek analyseren van grondwatermonsters uit te plaatsen peilbuizen tijdens de sanering.

Indien de doelstellingen niet gehaald kunnen worden zal ter plaatse van het tuinperceel een bodemluchtextractiedrain worden aangebracht. Deze drain wordt aangebracht net boven de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en kan worden benut als blijkt dat er nog actuele risico's zijn als gevolg van de restverontreiniging in het grondwater door bijvoorbeeld uitdamping.

Voor zover van toepassing zal ook een periodiek bemonsteringprogramma voor de bodem worden opgesteld en uitgevoerd als onvoorzien toch (mobiele)verontreinigingen in de bodem achterblijven. Voor de wijze van eindbemonsteringen hanteren wij de bemonsteringsrichtlijnen zoals opgenomen in de BRL-SIKB 6002.

De toekomstige eigenaren en gebruikers van de leeflaag dienen volledig op de hoogte te zijn of op de hoogte te worden gebracht van de saneringswijze. Het bevoegd gezag Wbb is verantwoordelijk voor de informatie en communicatie van de aanwezige verontreinigingen onder de leeflaag en eventuele gebruiksbeperkingen door kadastrale registratie en/of met behulp van een bodeminformatiesysteem. De Gemeente Utrecht en de toekomstige eigenaren, zien toe op het instandhouden van het huidige gebruik en de gerealiseerde saneringsmaatregelen. Het informeren van nieuwe bewoners of gebruikers, kan plaatsvinden door middel van een bewonersbijeenkomst en/of informatiepakket. Tot slot adviseren wij de saneringswijze en de onderliggende verontreinigde ophooglaag te vermelden in de verkoopaktes. In het koopcontract kan verder worden vastgelegd, dat de leeflaag niet mag worden aangetast en dat graafwerkzaamheden gemeld dienen te worden aan de Gemeente Utrecht.

4. Voorbereidingen en planning

4.1. Vergunningen en verzekeringen

Zie saneringsplan Chemielinco

4.2. Veiligheid en V&G-plan

Met het van kracht worden van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden in augustus 1994, dient voor risicovolle werken een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden opgesteld (kan deel uitmaken van het bestek). Een bodemsanering wordt binnen dit kader als een risicovol werk beschouwd.

Het doel van het V&G-plan is, om tijdens de ontwerpfase van de sanering zaken met betrekking tot veiligheid en gezondheid te coördineren.

Het V&G-plan is tijdens de uitvoering bedoeld als een dynamisch plan, dat tijdens het werk aangepast dient te worden, aan de actuele situatie op het werk. De hoofdaannemer zal hiertoe een veiligheidscoördinator aanwijzen. Op deze wijze wordt gewaarborgd, dat het plan in samenhang met de planning en technische coördinatie tot stand komt, zodat arbeidsomstandigheden een integraal onderdeel uitmaken van het saneringsproces.

In gevolg van het ARBO-besluit dient naast het V&G-plan, tevens een zogenaamd Veiligheids- en Gezondheidsdossier (V&G-dossier) te worden opgesteld. De opstelling hiervan is een taak van de coördinator ontwerpfase. Actualisering en bijstelling gedurende de uitvoering, is een taak van de coördinator uitvoeringsfase. Na oplevering van het werk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever, ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het werk. Het V&G-dossier moet, evenals het V&G-plan, worden beschouwd als een dynamisch document.

Voor het werk zal in de ontwerpfase een kennisgevingformulier moeten worden opgesteld. Dit formulier moet voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend bij de directeur van de Arbeidsinspectie van de Regio Utrecht. De indiening dient te geschieden, voordat met de feitelijke werkzaamheden op de bouwplaats wordt aangevangen. De kennisgeving dient te geschieden door de opdrachtgever of namens de door hem ontwerpende partij.

4.3. Uitvoering

Ten behoeve van de sanering moeten de volgende werkzaamheden plaatsvinden.

Aanbrengen hekwerk

Het te saneren terreingedeelte zal zover niet voorzien van hekwerk worden afgezet met bouwhekken. De hekken worden voorzien van borden met "verboden toegang" en "uitvoering bodemsanering" en "Infrasoil B.V.".

Verkeersmaatregelen

In overleg met de gemeente zullen de aan- en afvoerroutes van het vrachtverkeer worden aangegeven. Er dient ervoor te worden zorggedragen, dat er geen (verontreinigde) grond buiten het, met hekken afgezette, terrein terechtkomt. Tijdens de saneringsvoorbereidingen en de uitvoering, kan het verkeer in de omgeving hinder ondervinden tijdens de voorbereiding en uitvoering van het bouwrijp maken. In overleg dienen aanvullende verkeersmaatregelen te worden getroffen.

Aanleg depots

Voor de opslag van de vrijkomende (verontreinigde) grondstromen tijdens de bodemsanering en het bouwrijp maken, zullen op het terrein tijdelijke depots worden ingericht. Het betreft depots voor de grond die vrijkomt ter plaatse van funderingen, bouwputten en wegcunetten. Uitgangspunt is, dat deze grondstromen bij geschiktheid zoveel mogelijk weer toe te passen in aanvulling binnen het herontwikkelingsplan. De aanleg van deze depots dient gemeld te worden bij de gemeente.

Bodemsanering

De bodemsanering van geval 1 tot en met geval 5 bestaat uit het ontgraven, verwerken in depot, keuren en afvoeren naar een hergebruikproject, reiniger of stortplaats van de uitkomende verontreinigde grond. Grond uit de toplaag of taluds ('ophooglaag grond met zware metalen en PAK "') wordt apart in depot geplaatst. Of deze grond wordt afgevoerd, wordt bepaald in fase 3 van de sanering (lees bouwrijp maken), rekening houdend met de grondbalans die bepaald wordt door de technische uitgangspunten van het bouwplan. Aanvulling van de afzonderlijke saneringsputten zal alleen plaatsvinden met schoon zand tot de onderzijde van de ophooglaag 1,5 m-mv.

Op basis van een eindbemonstering van de putwanden, bodem en grondwater zal vermoedelijk na sanering van de vaste bodem ter plaatse van geval 5 een aansluitende in-situ en/of grondwatersanering worden uitgevoerd.

Bouwrijp maken

Tijdens het bouwrijp maken zal, uitgaande van het stedenbouwkundig plan, relocatie plaatsvinden van verontreinigde grond uit de ophooglaag. Hierbij zal de grond bij toepassing, moeten voldoen aan de bij de toekomstige functie behorende bodemgebruikswaarde. (Tijdelijke) bouwwegen worden zodanig opgebouwd, dat de funderingsconstructie reeds voldoet aan de definitieve toepassing. Kabel- en leidingentracés worden aangevuld met geschikte grond (<BGW-II). Deze grond wordt geselecteerd uit depots, waarvan de kwaliteit middels bemonstering is aangetoond.

4.4. Directievoering en milieukundige begeleiding

De directievoering zal worden verricht door of namens opdrachtgever. De directievoering bij saneringen omvat de begeleiding en de voortgangsbewaking van het werk, dat voor een opdrachtgever door een aannemer wordt uitgevoerd. De uit te voeren werkzaamheden (incl. taken en bevoegdheden) van de directievoering zijn opgenomen in bijlage D (onder D.1.6 t/m D.1.10) van RVOI-1987 (uitgave 1993)), uniforme administratieve voorwaarden (UAV), voor uitvoering van werken en de Standaard RAW bepalingen 1995. Een aantal hoofdpunten hieruit behelst:

- Het houden van toezicht op de uitvoering, zowel op de bouwplaats als daar waar onderdelen ten behoeve van het object vervaardigd worden
- De voortgangsbewaking
- Kostenbewaking en signalering
- Beoordelen van verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk
- Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties

De directie wordt tijdens de werkzaamheden ondersteund door een milieukundige begeleider. De milieukundige begeleiding bij sanering, omvat het adviseren van de directie inzake de milieuhygiënische uitvoering van het werk en het toezicht houden op de milieukundige aspecten van de sanering. De milieukundige begeleiding zal alle aspecten moeten bevatten, die door de vergunningverleners in het kader van de uitvoering van de sanering worden verlangd.

De taken die tot de milieukundige begeleiding kunnen worden gerekend zijn:

- Het toezicht houden op de milieukundige aspecten van de sanering
- Het adviseren van de opdrachtgever, indien de verontreinigingssituatie afwijkt van datgene, welke op basis van de voorgaande onderzoeken, kan worden afgeleid
- Het controleren van de dikte en de kwaliteit van de leeflaag
- Bemonsteren en laten analyseren van putbodem, putwanden
- Plaatsen van peilbuizen en het bemonsteren van het grondwater
- Het controleren van de kwaliteit van het aan te voeren aanvulzand
- Registratie van de afvoer van de verontreinigde grond

Tijdens de uitvoering van de sanering van de mobiele verontreinigingen zal de milieukundige dagelijks op het werk aanwezig zijn. Tijdens het bouwrijp maken en het saneren van de ophooglaag is continue aanwezigheid niet noodzakelijk en kan beperkt worden tot enkele dagen per week. Een en ander in overleg met de aannemer en afhankelijk van de planning. In het geval dat de aannemer tijdens het bouwrijp maken op een onvoorziene verontreiniging stuit, is de milieukundig begeleider op afroep beschikbaar. Na het vaststellen van de verontreinigingssituatie door de milieukundig begeleider, neemt hij/zij in overleg met het bevoegd gezag passende maatregelen (aanvullend onderzoek, extra grondafvoer of het terugvalsscenario).

Monsternamen en analyses

Mobiele verontreinigingen, geval 1-5

Aangesloten wordt bij de eindbemonstering van putwanden en bodem van mobiele verontreinigingen zoals opgenomen het SIKB-protocol 6001 voor milieukundige begeleiding van conventionele methoden bodemsanering en SIKB protocol 6002 voor milieukundige begeleiding van in-situ methoden bodemsanering.

Voor geval 1-4, waarbij sprake is van immobiele en matig niet vluchtige verontreinigingen, betekent dit dat per 100 m² van het ontgravingvlak (bodem) een mengmonster wordt samengesteld uit 13 gutschteken. Het oppervlak voor de bemonstering van wanden bedraagt 40 m², bestaande uit tevens 13 gutschteken

Voor geval 5, waarbij sprake is van vluchtige mobiele verontreinigingen, geldt een mengmonster samenstelling van respectievelijk per 50 m² (bodem) en 20 m² (wanden).

Ophooglaag

Uitgangspunt bij deze functionele isolatievariant is, dat ten behoeve van het vaststellen van de ontgravinggrenzen geen grondmonsters worden geanalyseerd, omdat de kwaliteit van de ophooglaag op de gehele locatie voldoende bekend is. De kwaliteit van de aan te brengen grond uit diverse terreindelen in de leeflaag, zal afhankelijk van de bodemgebruikfunctie, worden vastgesteld door middel van depotonderzoek. Getoetst zal worden of deze voldoet aan de betreffende bodemgebruikswaarden (BGW's).

De kwaliteit van te leveren en de aan te brengen grond en teelaarde, zal van voldoende kwaliteit moeten zijn en dit zal voor aanvang van het werk door de aannemer moeten worden aangetoond, door middel van kwaliteitscertificaten. Indien, naar inzicht van de milieukundig begeleider, op basis van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering toch monsters dienen te worden genomen, worden deze, in verband met bijvoorbeeld afzetcriteria, geanalyseerd op een breed chemisch pakket.

4.5. Evaluatie werkzaamheden en goedkeuring

De saneringswerkzaamheden worden binnen drie maanden na afloop van de sanering beschreven in een evaluatierapport fase 1. In dit rapport zal aandacht worden besteed aan de saneringsopzet, de uitvoering, de chemische analyses, de afvoerbonnen van de uitgevoerde ontgravingen/saneringen en de uiteindelijke resultaten van de bodemsanering fase 1. Tevens zullen de resultaten van de sanering worden getoetst aan de uitgangspunten, zoals geformuleerd in het saneringsplan en aan eventuele aanvullende eisen, zoals die gesteld kunnen worden door de Gemeente Utrecht in het kader van Beleidsmonitoring Bodemsanering. In het evaluatierapport zal tevens worden opgenomen op welke wijze de nog aanwezige grond en/of grondwaterverontreinigingen zullen worden gesaneerd.

Na afronding van fase 2 sanering van vermoedelijk alleen geval 5 en de realisatie van het bouwplan (sanering ophooglaag) zal een integraal evaluatierapport worden opgesteld. Het evaluatie (tussenrapport uit fase 1 zal worden aangevuld met gegevens van de in-situ sanering van geval 5 en de definitieve inrichting van het gehele bouwplan met verhardingen, bebouwing en tuinen/openbaar groen. Op basis daarvan zal definitief worden vastgesteld, of de geformuleerde doelstelling (herstel functionele eigenschappen) is bereikt en of dat het terugvalscenario (bij onverwachte verontreinigingen) in werking treedt.

4.6. Planning

Zodra dit herziene saneringsplan is goedgekeurd en de benodigde beschikking door de Gemeente Utrecht is afgegeven, zal direct worden gestart met de saneringswerkzaamheden. De procedure voor afgifte van de beschikking neemt normaliter 13 weken in beslag.

De bouwwerkzaamheden kunnen naar verwachting op zijn vroegst in juli 2004 starten, uitgaande van het traject van de normale procedure en inspraak.

Bijlage 1

Omvang verontreiniging geval 5

LEGENDA

- Boring
- Boring met peilbuis
- Boring uit eerder onderzoek
- Boring met peilbuis uit eerder onderzoek
- Betonverharding
- Begrenzing onderzoekslocatie
- Klinkerbestrating
- Interventiewaarde contour
- Tussenwaarde contour
- Zintuiglijk verontreinigd



Infra soil bv

-Ingenieursbureau voor Infrastructuur & Milieu
 Bobinestraat 7-7
 Postbus 409
 3900 AK Veenendaal
 Tel: 0318 - 611810
 Fax: 0318 - 612147
 www.infraoil.nl

opdrachtgever

Johan Matser Projectontwikkeling bv


project

Croeselaan 34-46 te Utrecht


omschrijving
 Aangelegde verontreiniging met
 benzinecomponenten in de vaste bodem


schaal	projectnr.	formaat	omvang	d.d.
1:400	01.04.301	A3		06-08-2003
getekend	bijlage nr.	tek. nr.	getekend 1	d.d.
PIH	1a	00-01		
			getekend 2	d.d.
			getekend 3	d.d.




















UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Amsterdam



Table 1 (continued)


Variable	Mean	SD	Min	Max	Skewness	Kurtosis	Normality test
Age	34.12	10.12	18	65	0.05	3.02	0.99
Gender	0.48	0.50	0	1	0.01	3.02	0.99
Marital status	0.65	0.48	0	1	0.01	3.02	0.99
Education	12.50	1.50	9	16	0.01	3.02	0.99
Income	15000	5000	5000	30000	0.01	3.02	0.99
Occupation	1.50	1.00	1	5	0.01	3.02	0.99
Health status	1.50	1.00	1	5	0.01	3.02	0.99
Stress level	2.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Life satisfaction	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Resilience	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Emotional stability	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Psychological well-being	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Life satisfaction	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Resilience	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Emotional stability	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99
Psychological well-being	3.50	1.50	1	5	0.01	3.02	0.99

4.1. Descriptive statistics

The first step in the analysis was to describe the sample characteristics. The mean age of the participants was 34.12 years, with a standard deviation of 10.12. The majority of the participants were female (48%), married (65%), and had a college degree (12.50 years of education). The mean income was 15,000, and the majority of participants were employed (1.50). The mean health status was 1.50, and the majority of participants reported low stress levels (2.50). The mean life satisfaction was 3.50, and the majority of participants reported high resilience (3.50). The mean emotional stability was 3.50, and the majority of participants reported high psychological well-being (3.50).



[illegible]



LEGENDA

- Boring
- ⊕ Boring met peilbuis
- Boring uit eerder onderzoek
- ⊕ Boring met peilbuis uit eerder onderzoek
- ⊕ Betonverharding
- ⊕ Klinkerbestrating
- Begrenzing onderzoekslocatie



Infra sol bv

-Ingenieursbureau voor Infrastructuur & Milieu-

Tel: 0318 - 611810
Fax: 0318 - 612147
www.infra-sol.nl

opdrachtgever

Johan Matser Projectontwikkeling bv


project


Croeselaan 34-46 te Utrecht


omschrijving


Situatietekening met boorlocaties


schaal	projectnr.	formaat	concept	d.d.
1:400	03.281	A3	gepland 1	d.d.
getekend	bijlage nr.	tek. nr.	gepland 2	d.d.
PH	2A	00-01	aanvullend	d.d.

















[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

Table 1: Summary of the data	
Variable	Description
Age	Age in years
Gender	Male/Female
Marital Status	Married/Single/Divorced/Widowed
Education	High School/Graduate
Income	Low/Medium/High
Health Status	Good/Fair/Poor
Smoking Status	Smoker/Non-smoker
Alcohol Consumption	Regular/Occasional/None
Exercise Frequency	Regularly/Infrequently/Not at all
Stress Level	Low/Medium/High
Depression Score	Score from 0 to 10
Life Satisfaction	Score from 0 to 10
Quality of Life	Score from 0 to 10
Overall Health	Score from 0 to 10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

