

24a	Fonteinkruidstraat	grondwerk/sanering maaiveldinrichting	100%	100%									
24b	Struisgrasstraat	grondwerk/sanering maaiveldinrichting						100%	100%				
25	Bosrankweg t.h.v. kavel 5	grondwerk/sanering maaiveldinrichting	100%										
26	Inrichting groene oever	grondwerk/sanering maaiveldinrichting	100%			100%							
27	Verlengde groene oever	grondwerk/sanering maaiveldinrichting							50%	50%			
28	Ridderspoorweg	grondwerk/sanering maaiveldinrichting	100%							50%	50%		
29	Hulstweg	grondwerk/sanering maaiveldinrichting				100%	100%						
30	Vlierweg	grondwerk/sanering maaiveldinrichting							100%	100%			
31	Verbinding tussen Papaverweg en Vlierweg	grondwerk/sanering maaiveldinrichting			100%	100%							
32	Witbolstraat	grondwerk/sanering maaiveldinrichting						100%	100%				
33	Kropaarstraat	grondwerk/sanering maaiveldinrichting						100%	100%				
34	Korte Papaverweg	grondwerk/sanering maaiveldinrichting									100%	100%	
35	Papaverhoek	grondwerk/sanering maaiveldinrichting						100%	100%				
B1	Brug Zijkanaal I	nvt	100%										
B2	Brug Papaverkanaal	nvt			100%								
B3	Brug Tolhuiskanaal	nvt			100%								
B4	Brug Johan van Hasseltkanaal	nvt	100%										
B5	Brug Johan van Hasseltkanaal langs IJ	nvt				50%	50%						
B6	Brug Buiksloterkanaal	nvt										100%	
B7	Brug Distelkanaal	nvt										100%	

Gemeentelijke kavels

Nummer	Onderdeel	subonderdeel	Gerealiseerd	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1a		grondwerk/sanering grondopbrengst		100%	100%							
2		grondwerk/sanering grondopbrengst	100%	100%								
3a		grondwerk/sanering grondopbrengst	100%	100%								
3b		grondwerk/sanering grondopbrengst	100%	100%								
3c		grondwerk/sanering grondopbrengst	100%	100%								
3d		grondwerk/sanering grondopbrengst		100%								
4a		grondwerk/sanering grondopbrengst	100%	100%								
4b		grondwerk/sanering grondopbrengst		100%								
5a		grondwerk/sanering grondopbrengst	100%	100%								

8a	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 50%50%
8b (toren)	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 50%50%
8c	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 50%50%
12	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
18	grondwerk/sanering grondopbrengst	50%50% 33%34%33%
19	grondwerk/sanering grondopbrengst	50%50% 50%50%
20	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
21	grondwerk/sanering grondopbrengst	100%
22	grondwerk/sanering grondopbrengst	100%
24	grondwerk/sanering grondopbrengst	50%50% 100%
25	grondwerk/sanering grondopbrengst	50%50% 50%50%
39	grondwerk/sanering grondopbrengst	75%25% 33%34%33%
39a (toren)	grondwerk/sanering grondopbrengst	33%34%33%
41	grondwerk/sanering grondopbrengst	100%
43	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
44	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
52	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
56a	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
56c	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%
57	grondwerk/sanering grondopbrengst	100% 100%