

Project: 71 appartementen Fascinatio

Projectnummer: 7731

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

UITVOERINGSFASE

Dit V&G-plan beschrijft het geheel van maatregelen, procedures en het vastleggen van verantwoordelijkheden en maatregelen om de arbeidsomstandigheden en de milieuaspecten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Inhoud

1 Inleiding

2 Projectgegevens

- 2.1 Projectomschrijving
- 2.2 Adres
- 2.3 Organisatie
- 2.4 Planning en uitvoeringsgegevens

3 Organisatie van het bouwproces

- 3.1 Deskundig advies
- 3.2 Overzicht van betrokken partijen
- 3.3 Taken en bevoegdheden

4 Coördinatie en samenwerkingsafspraken

- 4.1 Vastlegging van arbo- overleg en afspraken (Ontwerpfase)
- 4.2 Coördinatie en samenwerkingsafspraken (Uitvoeringsfase)
- 4.3 Vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agerapunt

5 Overleg en voorlichting / instructie werknemers

6 Coördinatie en samenwerkingsafspraken

- 6.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaars voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie
- 6.2a) Veiligheids- en gezondheidsgevaars voortvloeiend uit het ontwerp
- 6.2b) Veiligheids- en gezondheidsgevaars voortvloeiend uit het ontwerp
- 6.3 Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaars door deskundige

7 Risico's en maatregelen/voorzieningen (uitvoering)

8 Bouwplaatsvoorzieningen en regels

- 8.1 Bouwplaatsvoorzieningen
- 8.2 Bouwplaatsregels

9 Persoonlijke beschermingsmiddelen [PBM's]

10 Coördinatie en samenwerkingsafspraken

- 10.1 Afvalscheiding
- 10.2 Afvoer afval
- 10.3 Afvalregistratie
- 10.4 Overige milieuregels

11 Ongevalsemelding en rapportage

12 Toezicht op naleving

1 Inleiding

Samenwerking met andere werkgevers.

Dit V&G-deelplan beschrijft het geheel van maatregelen, procedures en het vastleggen van verantwoordelijkheden en maatregelen om de arbeidsomstandigheden en de milieuaspecten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Omdat hierbij verschillende werkgevers/deelaannemers zijn betrokken is het noodzakelijk dat de werkzaamheden van de verschillende werkgevers/deelaannemers op de bouwplaats ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid op elkaar worden afgestemd.

De participanten die hierin een rol vervullen zijn:

- de opdrachtgever(s) en/of namens hem optredende directievoerder;
- de deelaannemers (werkgevers) die hun werkzaamheden uitvoeren rechtstreeks in opdracht van de opdrachtgever/directievoerder;
- de diverse (onder)aannemers die een onderdeel van het project uitvoeren in opdracht van één van de deelaannemers.

Om dit te realiseren is door ons een V&G-deelplan opgesteld.

Hetgeen in dit plan staat vermeld dient door alle werkgevers te worden nageleefd. Iedere werkgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. In eerste instantie rust de verantwoordelijkheid hiervoor op de eerste verantwoordelijkheden van iedere betrokken deelaannemer. Er zal naar worden gestreefd om in overleg met de betreffende werkgever en zijn werknemers de risico's zo goed mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken. Indien noodzakelijk, zal de coördinator(en) uitvoeringsfase van de diverse deelaannemers de eerstverantwoordelijke hierop aanspreken.

Tevens zal, indien noodzakelijk, dit V&G-plan worden aangevuld met een V&G-deelplan van de desbetreffende deelaannemer/zelfstandige.

Tijdens de realisatie van de uit te voeren werkzaamheden zal dit V&G-deelplan wanneer nodig worden aangevuld en bijgesteld.

Voor aanvang van de werkzaamheden zal dit V&G-deelplan worden verstrekt aan de V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase.

De controle op uitvoering en naleving zal worden uitgevoerd door de V&G-coördinator van Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV.

Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV
W. de Gruijter

Opsteldatum : 05-10-2022
Wijziging : 17-07-2023

2 Projectgegevens

2.1 Projectomschrijving

Op de hoek van de Fascinatio Boulevard met de Rivium Boulevard (kavel 1K-1) ligt een braakliggend terrein dat samen met het tegenovergelegen kavel (2K-1) de poort vormt tot de wijk. De eigenaar is voornemens om op het kavel een woningbouwplan te realiseren met 71 appartementen, waarbij zich op de begane grond enkele woon-werkwoningen bevinden.

2.2 Locatie

De locatie 1K-1 staat kadastraal bekend als gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, nummer 3675. De oppervlakte van het perceel bedraagt ca. 3010 m². In de huidige situatie is sprake van een braakliggend perceel zonder bebouwing.



FIGUUR 1 SCHETSMATIGE WEERGAVE PLANGEBIED

2.3 Organisatie

Namen en adressen van de betrokken partijen:

OPDRACHTGEVER:

Naam: De Waal beheer O.G.
Adres: Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
Contact: J. Smalbroek
Telefoon: 030 266 27 44
E-mail: jsmalbroek@dewaalbeheer.nl

ONTWERPENDE PARTIJ:

Naam: Bouwbedrijf De Waal i.s.m. BK punt architectenbureau
Adres: Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
Contact: W. de Gruijter
Telefoon: 030 266 27 44
E-mail: wdegruijter@bouwbedrijfdewaal.nl

V&G COORDINATOR ONTWERPFASE:

Naam: Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV.
Adres: Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
Contact: W. de Gruijter
Telefoon: 030 266 27 44
E-mail: wdegruijter@bouwbedrijfdewaal.nl

V&G COORDINATOR UITVOERINGSFASE:

Naam: Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV.
Adres: Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht
Contact: A. de Waal
Telefoon: 030 266 27 44
E-mail: slandman@bouwbedrijfdewaal.nl

Zie overzicht in tabel 4: Overzicht van betrokken partijen inclusief de 1^e verantwoordelijken c.q. V&G Coördinatoren deelaannemers/zelfstandige.

2.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: Q3-2024

Geplande bouwtijd: Q3- 2024 t/m Q1 - 2026; planning wordt momenteel verder uitgewerkt.

Vermoedelijke maximale aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zullen zijn: 60 personen

Geplande aantal werkgevers en zelfstandigen dat maximaal gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zullen zijn: 20 stuks

De definitieve planning wordt in een overall planning verwerkt, deze is bekend bij de V&G coördinator uitvoeringsfase.

3 Organisatie van het bouwproces:

3.1 Deskundig advies

Namen en adressen van ingeschakelde/eventueel in te schakelen deskundige diensten.

CONSTRUCTIE ONTWERP / BEREKENINGEN:

Naam: Berkhout & Tros Bouwadviseurs
Adres: Scheldestraat 32
1823 WB Alkmaar
Contact: J. Harte
Telefoon: 072 527 00 90
E-mail: alkmaar@berkhouttros.nl

ECOLOGIE & LANDSCHAP

Naam: Bureau Waardenburg BV
Adres: Postbus 365
4100 AJ Culemborg
Contact: I. Hille Ris Lambers
Telefoon: 0345 512710
E-mail: info@buwa.nl

Advies en onderzoek RO, geluid e.d.

Naam: Peutz BV
Adres: Postbus 66
6585 ZH Mook
Contact: T. Kessen
Telefoon: 024 3570794
E-mail: mook@peutz.nl

3.2 Overzicht van betrokken bedrijven:

Overzicht van de betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden

Aannemer:	Uit te voeren werkzaamheden	1 ^e verantwoordelijke op het werk	Start / Einde werkzaamheden

3.3 Taken en bevoegdheden op het werk

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegdheden
V&G Coördinator uitvoeringsfase	W. de Gruijter	Projectleider Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV.	Coördinatie / controle naleving V&G plan tussen opdrachtgever en deelaannemers/zelfstandigen documentenbeheer (bijhouden verzendschema V&G plan)
1 ^e verantwoordelijken div. deelaannemers.	Zie overzicht	Coördineren uitvoering op de bouwplaats.	Coördineert uitvoering op de bouwplaats. Controle op: juiste gebruik materieel, toepassen van persoonlijke

1. Het betreft uitspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico's en arbo-maatregelen/voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere ontwerp bureaus en/of adviseurs
2. Gesignaleerde niet vermijdbare risico's worden vastgelegd in onderdeel ?? van het V&G Plan.

4.2 Coördinatie en samenwerkingsafspraken (Uitvoeringsfase)

1. Coördinatie-overleg met 1^e verantwoordelijken/coördinator(en) van deelaannemers/zelfstandigen.

Onder de verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV. wordt tijdig overleg gevoerd met iedere projectcoördinator van de desbetreffende deelaannemer/zelfstandige over zijn uit te voeren werkzaamheden en zorg over het veiligheids- gezondheidsplan.

Het betreft deelaannemers/zelfstandigen waarvan de werkzaamheden invloed hebben op de veiligheids-/gezondheids- aspecten van zichzelf en anderen.

De met hem gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een door hen opgesteld deelplan of een gelijkwaardig document. De hieruit voortkomende relevante informatie wordt bij dit V&G- (deel)plan gevoegd.

De deelplannen van de deelaannemers moeten voldoende aan de door de V&G coördinator uitvoeringsfase gestelde eisen overeenstemmen met dit V&G-deelplan.

Voor een deelaannemers-verklaring waarin de verplichtingen zijn omschreven zie Bijlage 1.

Overleg deelaannemers:

Onderwerp	Naam bedrijf	Afspraken d.d. vastgelegd

4.3 Vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt

Naam vergadering	Frequentie	Deelnemers	Notulen door
Bouwvergadering	Periodiek 2 a' 3 weken	Opdrachtgever Directie Deelaannemers <i>Indien nodig:</i> Architect Constructeur Adviseurs	Directie

1. Vaste agendapunten

- Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's.
- Actualiseren V&G-plan.
- Naleven V&G-plan.
- Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, deelaannemers.
- Eventuele (bijna) ongevallen/incidenten en verzuim ten gevolgen van ongeval.

Naar aanleiding van bovenstaande punten genomen of te nemen maatregelen.

Overleg met en instructie/voorlichting werknemers.

NB. 1 Alle deelaannemers/zelfstandigen dienen hun werknemers te informeren over relevante uitkomsten van dit overleg.

NB. 2 Voor de betreffende deelaannemer/zelfstandige kan één en ander aanleiding zijn het V&G-deelplan aan te passen of aan te vullen. (zie voorbeeldformulier 'afspraken tijdens vergaderingen' bijlage 2)

5 Overleg en voorlichting / instructie werknemers

Gelet op de situatie dat Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV opdrachtgever c.q. general- contractor is en geen bouwplaats personeel in dienst heeft, heeft het bouwbedrijf in deze geen directe verplichtingen te voldoen aan personeel op de bouwplaats.

Bouwbedrijf De Waal (V&G-coördinator) heeft echter tot zijn verplichting de controle op:

- 1) Naleving van het V&G-plan
- 2) Overleg, voorlichting en instructie aan personeel van en door de desbetreffende deelaannemers/zelfstandigen op de bouwplaats.

Kort gezegd: controle op naleving V&G-coördinatie verplichting van de desbetreffende deelaannemers.

Door	Aan/met	Over (1)	Afspraken/acties (2)
Naam: Datum gepland: Datum uitgevoerd:			
Naam: Datum gepland: Datum uitgevoerd:			
Naam: Datum gepland: Datum uitgevoerd:			
Naam: Datum gepland: Datum uitgevoerd:			

- ❖ 1)
- Overleg ten aanzien van V&G aspecten
 - Introductie op het werk voor nieuwe medewerkers
 - Taakgerichte voorlichting/instructie
 - Specifieke instructiebijeenkomsten

- ❖ 2)

Afspraken en maatregelen kunnen worden opgenomen/bijgevoegd in dit V&G-deelplan (hoofdstuk 6)

- Acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's
- Acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades
-

6 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (Ontwerpfase)

6.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)

Omgevings-factor	Activiteit	Risico	Oorzaak	Suggestie(s)
Verkeers-wegen	Aan- en afvoer materiaal, materieel. laden en lossen.	Fiets, voetganger en autoverkeer.	aanwezig fiets- en voetpad, tevens weg van/naar ind.terrein	waarschuwen bij transport, hekken plaatsen, snelheids-borden, borden uitrit. Schoon houden wegen.
Kabels onder maaiveld	graafwerkzaamheden	schade aan kabels, elektrocutie	beschadigen van aanwezige kabels	activiteiten evt. in overleg met desbetreffende NUTS-instantie, voorinformatie Klick.
Overige:				

6.2 a) Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Omschrijving uitvoering materiaal keuze, constructie keuze en toe te passen beveiliging in hoofdonderdelen.

Constructie	Materiaal	Deelaann.	Beveiliging	Opmerking
fundatie	beton/wapening		standaard	garantie cf. UAV'89
staalconstructie	metaalprofielen		steiger	garantie cf. UAV'89 5 jl. garantie op lakwerk
kozijnen	aluminium/ hout		pers. bm.	garantie cf. UAV'89
grondwerk, bestrating, riolering	Grondverzet		pers. bm,	gecertificeerd ISO-9002 garantie cf. UAV'89
electra install.	Kema-goedgekeurd		pers.bm.	REI- Installateur
CV/MV-installatie	Kema-goedgekeurd		pers.bm. brandblus app.	Waarborg installateur (KEMA, KIWA, GASTEC).
Binnenriolering/ sanitair/water	Kema-goedgekeurd		pers.bm.	Waarborg installateur KIWA/Energienet
Binnenwanden	MS-wanden		pers.bm.	garantie cf. UAV'89
Plafonds	systeemplafond		steiger, pers.bm.	5jr. garantie

6.2 b) Overzicht veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Activiteit	Risico (1)	oorzaak (2)	Suggestie(s)
Bouwplaats-voorzieningen/inrichting	bouwplaats-inrichting, aan- en afvoer bouw-activiteiten	Schade aan derden, pasanten, vuil op wegen	laden/lossen materieel, grond transport	transport afstemmen, borden plaatsen, wegen schoonmaken,.
Vuilafvoer		Milieu-aspecten	milieu belasten afval	gescheiden inzamelen en afvoeren
Grondwerk	grondwerk	Schade aan nutsleidingen	beschadigen van nutsleidingen	traceren kabels mbv Clic. Volledig transport mbv. kraan en transporters.
Fundering	heiwerk	beknelling beschadiging vallende voorw. ,geluidsoverlast	lossen/inhijsen palen, heiwerkz. heden	helmen dragen, oorbescherming
Fundering	betonwerkz.heden	fysieke belasting	gewicht	bekistingmat. zo dicht mogelijk bij werkplek lossen, wapening evt. prefabriceren
Staalconstructie	monteren	vallen, vallende voorwerpen	op hoogte werken	valbeveiliging veilige ladders, helmen dragen
Buitenkozijnen	monteren	fysieke belasting	gewicht	lossen mat. bij werkplek, vertikaal transport met bouwlift, beglazing en kozijn separaat monteren
	tegelwerk	fysieke belasting	gewicht	lossen mat. dicht bij werkplek
	vloerafwerking	fysieke belasting, toxische stoffen	gewicht, lijmen vloerbedekking	lossen mat. bij werkplek, keuze materiaal lijm.
systeemwanden	montage	fysieke belasting	gewicht	lossen mat. bij werkplek
systeemplafond	montage	vallen, geluid	op hoogte werken, boren	veilige rolsteigers gebruiken, persoonlijke beschermingsmiddelen
Schilderwerk	verfwerkzaamheden	vallen, toxische stoffen	op hoogte werken, keuze materiaal	veilige steigers, ventilatie, persoonlijke beschermingsmiddelen
Elektra installatie	montage	fysieke belasting, electrocutie, geluid	boren, op hoogte werken, aansluiten nutsvoorziening	persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige (rol)steiger, deskundige informatie.
C.V-werkzaamheden	montage	fysieke belasting, verbranding/ontploffing	boren, gewicht, aansluiten nutsvoorziening	persoonlijke beschermingsmiddelen, brandblus app., lossen mat. bij werkplek, deskundige informatie
M.V.-werkzaamheden	montage	geluid, vallen	boren, op hoogte werken	persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige (rol)steiger
Riolering, water-installatie	montage	vallen, vrijkomende dampen	op hoogte werken, solderen	veilige (rol)steiger, ventilatie

6.3 Toetsing veiligheids- en gezondheidsgevaaren door deskundige (optie)

Getoetst	
Zo ja, door	ARBO-dienst Utrecht. (de Inspectie SZW wordt voor aanvang in kennis gesteld)
Verklaring afgegeven	nee
Datum	

Gevaar	Suggesties voor maatregelen (per activiteit)	Project specifieke invulling	Documenten
	☒ Bevoegde verkeersregelaar -		
3. Bezwijken /breken/ vallen van constructie of onderdelen	Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en ondersteuning ☐ Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken (constructeur raadplegen) ☐ Werken volgens sloopplan ☐ Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in vloeren) voorkomen ☒ Stabiliteitsschoren aanbrengen ☒ Berekening en tekening van ondersteuningsconstructie (m.n. schoorverband) ☒ Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen (bijvoorbeeld met takel, kraan) ☐ Ter plaatse van de werkplek opvangbak, vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten aanbrengen ☒ Werkgebied afzetten ☐ Opvangschot plaatsen ☒ Doorstempelen ☒ Werkafspraken / coördinatie Prefab betonbouw ☒ Montage- of werkplan ☒ Deskundig toezichthouder ☒ Tijdelijke schoring en windverbanden ☒ Stabiele opslag	Meenemen in werkplan montage In overleg met constructeur leverancier Meenemen in werkplan montage Meenemen in werkplan montage Conform constructeur leverancier Startbespreking door uitvoerder Meenemen in inkoopbespreking	

Gevaar	Suggesties voor maatregelen (per activiteit)	Project specifieke invulling	Documenten
	Natte betonbouw ☒ Kisten afschoren	Meenemen in inkoopbespreking	
4. Omvallen van materieel	Funderingsmachines (afstand tot hek of schutting is bij voorkeur groter/gelijk hoogte makelaar) ☐ Funderingsmethode aanpassen (bijvoorbeeld korte buispalen en oplassen) ☐ Gebouwen / openbaar gebied binnen onveilige zone ontruimen ☐ Onveilige zone afzetten ☐ Funderingsactiviteiten scheiden van de overige activiteiten: (1) in tijd (buiten werktijd) (2) fysiek (routing aanpassen) ☒ Bodemonderzoek kabels/leidingen/explosieven ☐ Grondverbetering ☒ Draglineschotten ☒ Opstellingskeuring (door deskundige) ☒ Veilige aanvoer en positionering palen, damwanden ☐ Extra maatregelen bij schoorheien ☐ Damwanden laten zitten of lossputten ☐ Trekken damwand Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en verreikers	Bewoners voortijdig informeren Tijdige klic melding Conform bodemonderzoek Ten behoeve van heistelling Leverancier/OA	Sonderingen

Gevaar	Suggesties voor maatregelen (per activiteit)	Project specifieke invulling	Documenten
	☒ Grondonderzoek op draagkracht ☒ Grondverbetering ☒ Voorkomen breuk waterleiding, riolering ☐ Kraanbaanberekening ☐ Controle zetting kraanbaan (periodiek) ☒ Onderheide kraanpoer (vaste opstelling) ☒ Opstellingskeuring (door deskundige) ☒ Voldoende opstelruimte (stempelbreedte) ☒ Draglineschotten ☒ Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant) ☒ Lasten niet hijsen boven belendingen of openbare gebieden ☐ Aarde aanbrengen indien binnen bereik van spoor - Steigers, hefsteigers, liften ☒ Grondonderzoek op draagkracht ☐ Grondverbetering ☐ Rijplaten, betonplaten ☐ Aanrijdbeveiliging ☒ Schoring en verankering steiger (volgens opgave fabrikant) ☒ Berekening / tekening (steiger) ☒ Deskundig toezichthouder (steiger) ☒ Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)	Onderzoek fundering of repac door constructeur Idem Klic melding Komend uit opvolgend onderzoek In geval van torenkraan door aboma Indien rupskraan Meenemen in startbespreking door uitvoerder Advies a.d.v sonderingen Leverancier/OA Via steigerbouwer	Sonderingen Zie bouwplaatstekening

[illegible]

Gevaar	Suggesties voor maatregelen (per activiteit)	Project specifieke invulling	Documenten
	(1) betonpomp (2) bevoorradingscontainer ☒ Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant) - Opslag lichte materialen (op bijvoorbeeld vloeren en daken) ☐ Pakketteren, vastzetten met sjaorbanden ☒ Ballasten ☒ Vastsjorren ☐ In kooi van gaas opslaan -		
6. Brandgevaar	Installatie en sloopwerkzaamheden (lassen, branden, slijpen, e.d.) ☐ Werkvergunning ☐ Brandwacht ☐ Brandbare stoffen verwijderen ☐ Afschermen (branddeken, e.d.) ☐ Na brandgevaarlijke werkzaamheden controle op rookvorming, smeulen of brand ☒ Blusmiddelen binnen handbereik -	bij brandgevaarlijke werkzaamheden brandblusser op de werkplek	

8 Persoonlijke beschermingsmiddelen [PBM's]

Elke werkgever/deelaannemer dient zijn werknemers de beschikking te geven over de in verband met het werk noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm-, gehoor-, oog- en adembeschermingsmiddelen, vanggordel en schoeisel. De werknemer is verplicht deze, na instructie te dragen/gebruiken en ze goed te beheren

9 Milieuprocedures

9.1 Afvalscheiding

De volgende soorten afval worden op de bouwplaats opgeslagen in de daarvoor bestemde container.

- Puin, Bouw- en sloopafval / hout en chemisch afval.

Bij toepassing van gescheiden containers moet duidelijk worden aangegeven welk afval hierin moet worden gedeponeerd.

9.2 Afvoer afval

Het afvoeren van afval wordt verzorgd via de bouwkundig aannemer door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

De deelaannemers/werkgevers zullen eventueel chemisch afval zelf afvoeren.

Voor de hierover gemaakte afspraken zie de desbetreffende contracten

9.3 Afvalregistratie

De registratie van afval met behulp van vrachtbrieven, afgiftebewijzen wordt verzorgd door een erkende afvalverwerker.

9.4 Overige milieuregels

- Zorgdragen voor een juiste afroep van materialen m.b.t. hoeveelheden, maatvoering, opslag.
- Bij breuk en/of afkeuring direct retournering
- Alle pallets moeten retour genomen door leverancier
- Geen verbranding van afval
- Overlast zo veel mogelijk beperken
- Orde en netheid (schoonhouden) per werkgever op elke werkplek van de bouwplaats

10 Ongevalsmelding en rapportage

In de uitvoerdersruimte/directieket moet worden verzorgd een kaart met daarop de belangrijkste telefoonnummers (onder andere alarmnr. 112) en de verder te nemen acties bij ongevallen. E.e.a. moet worden verzorgd door De Waal.

Ongevallen met ernstig letsel (ziekenhuisopname of blijvend letsel) dienen te worden gemeld aan de I-SZW, de leidinggevende/V&G-coördinator van de desbetreffende werkgever/deelaannemer, de V&G-coördinator uitvoeringsfase en de opdrachtgever.

Van alle ongevallen met letsel en/of verzuim dient door de leidinggevende van de desbetreffende werkgever/deelaannemer een ongevalsrapport te worden ingevuld en te worden verstrekt aan de V&G-coördinator(en) uitvoeringsfase.

Tijdens de bouwvergadering (hfdstk 3.2) moet verslag uitgebracht worden over bovenstaande voorval(len). Ook de reeds genomen of te nemen maatregelen zullen dan worden besproken en vastgelegd

11 Toezicht op naleving

Het dagelijks toezicht op veilig en gezond werken en de naleving van dit plan dient uitgevoerd te worden door de dagelijkse leidinggevende van iedere werkgever/deelaannemer. Alle individuele werkgever/deelaannemer heeft de zorgplicht om zijn eigen werknemers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken

Tijdens de periodiek bouwvergaderingen zal een verslaglegging worden uitgevoerd door de desbetreffende coördinator(en) zie hfdstk 3.2

BIJLAGE 1

V&G- VERKLARING DEELAANNEMER/ZELFSTANDIGE WERKGEVER.

Naam bedrijf	:	
Adres	:	
Postcode/Woonplaats	:	
Telefoon	:	
Project	:	
Directeur	:	
Eerstverantwoordelijke/coördinator o/h werk	:	
Project V&G-coördinator	:	

De heer..... verklaart hiermee,

- Dat zijn bedrijf zal handelen conform de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
- Op de hoogte te zijn met het voor dit plan geldende V&G-deelplan;
- Zelf een V&G-plan op te stellen, en/of eventuele aanvullingen toevoegen indien door de opdrachtgever om wordt gevraagd en/of uit de voortvloeiende werkzaamheden noodzakelijk blijkt;
- Dat hij de door hem ingeschakelde onderaannemers over bovenstaande zaken zal informeren;
- Dat bijzondere voorzieningen met betrekking tot V&G-zaken met de V&G-coördinator(en) en/of met de opdrachtgever zullen worden doorgenomen en vastgelegd;
- Geen beveiliging door andere aangebracht weg te halen alvorens toestemming daarvoor te hebben van de opdrachtgever en desbetreffende V&G-projectcoördinator(en) van de desbetreffende deelaannemer(s).

In verband met de aard van de werkzaamheden vestigen wij de aandacht op de volgende V&G-informatie:

.....
.....
.....

Handtekening:

Datum:

Deze verklaring dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden opgestuurd naar:

Bouwbedrijf De Waal Utrecht BV
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

BIJLAGE 2

V&G-AFSPRAKEN TIJDENS VERGADERINGEN [ZIE OOK DE BOUWVERSLAGEN]

Project: Nieuwbouw kantoor met bedrijfsruimte te Utrecht.

[illegible]