

Inspectierapport - 20/9113

Conform NEN 2990

Invoerveld algemeen

Klant	Kosse	Inspecteur	G. de Bruijn
Contactpersoon klant	Dhr. Kosse	Aankomsttijd	12.55
Adres	H.J. Ypenberglaan 3	Vertrektijd	14.30
Postcode en Plaats	5424SN Elsendorp	Begintijd inspectie	13.15
Verwijderingsbedrijf	Kosse	Eindtijd inspectie	14.00
Naam DTA	M. van Dijk		
Opdrachtgever/eigenaar pand	R. van Doornmalen		
Aard sanering	Buitensanering	Duur visuele inspectie	45
Projectnr. verwijderingsbedrijf	9515	Inspectie direct in orde	nee
Omschrijving object	Woonboerderij met bijgebouwen		
Adres inspectie	Boord 79		
Plaats inspectie	Neunen		
Datum inspectie	7-2-2020		
Omschrijving Locatie	Dak		
Omschrijving geinspec. gebied	Dak en omgeving		
Gebied afgezet? Ja / nee	Ja		
Hoe is het gebied afgezet	Lint		
Oppervlak werkgebied	750 m ²		
Oppervlak verwijderd materiaal	366 m ²	1 m1 33 m2 2,7 m2 1,6 m1 3 m2 3 Stk	

	datum	nummer	
Gegevens werkplan	06-02-2020	9515	code verwijderde bron(en)
Gegevens inventarisatierapport	28-11-2019	19-5674NC.79	Bron 1-3-4-5-7-8-9-10-11
Inventarisatiebureau	CSI		
Gegevens sloopmelding	28-01-2020	202.001.558	
Op wiens naam is deze	R.G.W. van Doornmalen		

Soort ondergrond	☐ Verhard	☐ Onverhard	☒ Gedeeltelijk verhard
Inspectie vond plaats	☐ Binnen	☒ Buiten	☐ Beide
Weersomstandigheden	☒ Helder	☐ Neerslag	☐ Schemer ☐ Donker
Situatie werkplek	☒ Droog	☐ Vochtig	☐ Nat
Tekening werkgebied	☐ Nee	☒ Ja	

Inspectie (randvoorwaarden)

	Gecontroleerd	Opmerkingen
Vooraf is gecontroleerd dat de inspectie veilig en correct kan worden uitgevoerd conform de huidige normen en wet- en regelgeving	ja	
Met welke hulpmiddelen is het inspectiegebied gecontroleerd?	Verreiker	Valbeveiliging
Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na controle uit het inspectie gebied verwijderen)	ja	

Inspectierapport - 20/9113

Registratie asbesthoudende toepassingen/materialen volgens inventarisatierapport + mededelingen DTA

Nummer	Locatie, bouwdeel	Materiaal	Asbestsoorten (gewichtsperscentage in %)
1	Dak	Golfplaten	Chrysotiel, 10-15 %, Hechtgebonden
2	Dak / Overstek	Dakbeschot	Chrysotiel, 2-5 %, Hechtgebonden
3	Kozijn	Deur	Chrysotiel, 2-5 %, Hechtgebonden
4	Schoorsteen	AC-buis	Chrysotiel, 10-15 %, Hechtgebonden
5	Dak	Ventilatiekoker	Chrysotiel, 2-5 %, Hechtgebonden
6	Maaiveld	Vormstuk / goot	Chrysotiel, 10-15 %, Hechtgebonden

Inspectie van bouw en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Nummer	Locatie/bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		Constructiedeel	Aangelegende delen	Ondergelegen oppervlak	
1	Gordingen	Ok	Ok v(2)	Ok	
2	Houten ribben	Ok	Ok	Ok	
3	Kozijn	Ok	OK	OK	
4	Schoorsteen	Ok	Ok	Ok	
5	Dak	Ok	Ok	Ok	
6	Maaiveld	Ok	Ok	Ok	

Overige uitsluitingen, opmerkingen en bijzonderheden

Het betreft het verwijderen van het golfplaten dak van de kalverstal, afdakjes en de schuur (bron 7-9-11).

Tevens is het dakbeschot en de ac-buis (buitengedeelte) bij aanbouw woondeel verwijderd (bron 3-4).

Tevens is de vlakke plaat bij de overstek staldeel verwijderd (bron 5).

Tevens is de deur bergzolder verwijderd (bron 1).

Tevens is de ventilatiekoker kalverstal verwijderd (bron 8).

Tevens is het zwerfasbest verwijderd (bron 10).

Er heeft folie rondom de gebouwen gelegen tijdens de sanering.

Van de onverharde delen is alleen de oppervlakte van de toplaag geïnspecteerd.

Onder de container is geen inspectie mogelijk.

Naden, kieren, gaten en spouwen zijn beperkt inspecteerbaar.

Verder geen opmerkingen.

Inspectierapport - 20/9113

Aanvullende lijst met aandachtspunten

Omschrijving	Aanwezig	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daken en nok	Ja	v	v	v											
Dakgoten	Nee														
Bomen en struiken	Nee														
Plassen (regen)	Nee														
Sloot en/of vijver	Nee														
Grind	Nee														
Gras / Zand / Aarde	Ja	v	v	v(2)											
Vuile ruimte deco	Ja	v													
Vloer	Ja	v	v	v											
Stoep	Ja	v	v	v											
Verreiker	Ja	v													
Overstek	Ja	v	v	v											

Verklarende woordenlijst

v in orde bevonden

v(2) in orde bevonden na één aanvullende schoonmaak

1 = 0-250m²

2 = 251-500m²

3 = 501-750m²

4 = 751-1000m²

5 = 1001-1250m²

6 = 1251-1500m²

7 = 1501-1750m²

8 = 1751-2000m²

9 = 2001-2250m²

A afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest of asbestresten die vezelemisatie kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd

n.v.t. niet van toepassing

10 = 2251-2500m²

11 = 2501-2750m²

12 = 2751-3000m²

13 = 3001-3250m²

14 = 3251-3500m²

Conclusie

Is geïnspecteerde ruimte of oppervlakte vrij van waarneembare asbestverdachte materialen?

Ja


Geïnspecteerde ruimte voldoet aan de eisen gesteld conform NEN 2990?

Ja


Inspecteur	G. de Bruijn
	Roba Inspecties
Datum	7-2-2020

DTA	M. van Dijk
	Kosse
Datum	7-2-2020

Paraaf



Paraaf



Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van Roba Inspecties


De leveringsvoorwaarden van Roba Inspecties zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 52871185

Inspectierapport - 20/9113

Bijlage 1

(Behorende bij het bevindingenrapport met onderstaande omschrijving)

Tekening van het onderzoeksgebied



Klantgegevens

Klant	Kosse
Inspecteur	G. de Bruijn
Datum inspectie	7-2-2020
Adres inspectie	Boord 79
Plaats inspectie	Neunen
Onderzocht gebied/ruimte	Dak en omgeving

Bijlage 2

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 20/9113

 07-02-2020	 07-02-2020	 07-02-2020
Foto 1: Deco-opstelling.	Foto 2: Aanbouw woondeel	Foto 3: Hier is het dakbeschot en buis verwijderd (bron 3-4).
 07-02-2020	 07-02-2020	 07-02-2020
Foto 4: De afdakjes.	Foto 5: Hier zijn de golfplaten verwijderd (bron 9).	Foto 6: De vloer.
 07-02-2020	 07-02-2020	 07-02-2020
Foto 7: De kalverstal.	Foto 8: Hier zijn de golfplaten en de ventilatiekoker verwijderd (bron 7-8).	Foto 9: Hier zijn de golfplaten verwijderd.

Inspectierapport - 20/9113

Bijlage 3

behorende bij het bevindingsrapport met het onderstaande rapportnummer
Inspectierapport - 20/9113

 07-02-2020	 07-02-2020	 07-02-2020
Foto 10: De schuur.	Foto 11: Hier zijn de golfplaten verwijderd (bron 11).	Foto 12: Hier zijn de golfplaten verwijderd.
 07-02-2020	 07-02-2020	 07-02-2020
Foto 13: De vloer.	Foto 14: Hier is de vlakke plaat verwijderd (bron 5).	Foto 15: Hier is de vlakke plaat verwijderd.
Foto 16:	Foto 17:	Foto 18: