

**Notitie** : **Concept ecologisch werkprotocol das,  
Op 't Schoor te Roermond**

Datum : 14-07-2017

Projectnummer : 210x00281

Opdrachtgever : Holding Wever Roermond B.V.

Opgesteld door : Reinoud Vermoolen

Gecontroleerd  
door: : Marcel koen

---

#### Inleiding

Als gevolg van de realisatie van het project "Bestemmingsplan bedrijfsgebouw en 2 woningen Op 't Schoor" zal een bijburcht van de beschermde soort das worden vergraven. Hiervoor is op 19 mei 2014 ontheffing verleend (Ontheffing FF/75C/2014/0034) voor het tijdvak 20 juni 2014 tot en met 19 juni 2019. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, voor een groot deel gebaseerd op het door BRO opgestelde activiteitenplan ten behoeve van de ontheffingsaanvraag. De werkzaamheden en genoemde voorschriften in de ontheffing dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de das. Hiervoor dient een ecologische werkprotocol opgesteld te worden met daarin de genoemde voorschriften.

Deze notitie vormt het ecologische werkprotocol waarin de planning, begeleiding en monitoring van de genoemde voorschriften in opgenomen is. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

## Werkprotocol

1.	De westzijde van het plangebied, betreffende zone 3, dient te worden ingeplant zoals weergegeven op bladzijde 4 van dit document
2.	De nieuwe beplanting dient te functioneren als beschutting/migratieroute voorafgaand aan de werkzaamheden. Door de bij het werk betrokken ecooloog / deskundige op het gebied van de das, zal dit worden gecontroleerd (gemonitord). Indien de nieuwe beplanting bij controle/monitoring nog niet voldoende functioneert, dient aanvullend beplanting te worden aangebracht.
3.	De boom- en struikbeplanting die momenteel op het talud staat (zone 6), dient gehandhaafd te blijven, (ook zonder uitvoering van het project), met uitzondering van het ontgravingsgebied ten behoeve van de ontsluiting. Zone 6 betreft geen eigen grond, verdere actie vanuit de opdrachtgever buiten ontgravingsgebied is dan ook niet nodig.
4.	Het gebruik van de bijburcht door de das dient ten minste 6 weken voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemonitord.
5a.	Indien uit de monitoring blijkt dat de bijburcht gebruikt wordt door de das, dan dient de betreffende locatie met dassenraster (inclusief zogenaamde 'one way-poort') 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden te worden afgezet. Hierbij is een dassendeskundige / de betrokken ecooloog aanwezig. Teneinde de stress te verminderen wordt de uitrastering gefaseerd uitgevoerd door eerst het raster te plaatsen en na circa een week de terugslagklep aan te brengen.
5b.	Indien uit de monitoring blijkt dat de bijburcht niet in gebruik is door de das, dan dient de begroeiing rond de ingang van de bijburcht een week voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verwijderd.
6.	Het blootleggen van de bijburcht dient plaats te vinden met klein materieel vooruitlopend op het gehele grondverzet op de locatie van de bijburcht. Hierbij is een dassendeskundige/de bij het werk betrokken ecooloog aanwezig.
7.	In de voortplantingsperiode van de das (globaal <b>december-juni</b> , afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden) en tijdens het broedseizoen van vogels (globaal <b>15 maart-15 juli</b> ) mogen <b>geen</b> verstorende werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het kappen van bomen, vergraven van grond of andere bouwwerkzaamheden. Het starten van dergelijke werkzaamheden, ook buiten de genoemde perioden, kan enkel na afstemming en goedkeuring door de bij het werk betrokken ecooloog.
8.	De bij het werk betrokken ecooloog is gedurende de werkzaamheden beschikbaar. Als er tijdens de werkzaamheden onverwachte situaties optreden, bijv. het aantreffen van overige beschermde soorten tijdens de werkzaamheden, dan zal deze worden ingeroepen.
9.	Een afschrift van (de meest actuele versie van) het ecologisch werkprotocol en bijbehorende planning dient net als een afschrift van de verleende ontheffing op de uitvoeringslocatie te liggen en bij alle betrokken partijen (met name de uitvoerenden) bekend te zijn.

## Planning

Op dit moment is nog niet duidelijk of en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Op basis van de geldende ontheffing dienen de werkzaamheden, om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden, uiterlijk eind 2017 / begin 2018 te worden begonnen met de aanplant van zone 3 om deze tijdig functioneel te krijgen. Vervolgens kunnen de vergravingswerkzaamheden en het verwijderen van vegetatie vanaf eind juli plaatsvinden (na afloop van het broedseizoen). Onderstaand bevindt zich de laatste mogelijke planning onder de huidige ontheffing. Indien deze planning wegens gemeentelijke procedures en/of het uitblijven geïnteresseerden/kopers niet haalbaar blijkt te zijn, dient er verlenging van de huidige ontheffing te worden aangevraagd. Vervolgens zal de planning op de dan geldende ontheffing en situatie worden aangepast.

Voor een aantal werkzaamheden ten behoeve van de das zijn op dit moment nog geen uitvoerende partijen bekend. Onder bijzonderheden is aangegeven welke uitvoerende partijen nog door de opdrachtgever geregeld dienen te worden. De uitvoering en monitoring van de werkzaamheden ten behoeve van de das, alsook de uiteindelijke planning, zullen worden bijgehouden en uiteindelijk vastgelegd worden in een verslag waarmee aangetoond kan worden dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de voorschriften uit de verleende ontheffing of verlenging hiervan.

<b>Werkzaamheden ten behoeve van de das</b>	<b>Voorlopige planningsdatum</b>	<b>Uitvoerende partij</b>	<b>Bijzonderheden</b>
Beplanting zone 3	winterhalfjaar 2017-2018	Uitvoerder nog niet bekend	Actie ligt bij opdrachtgever
Monitoren zone 3	voorjaar/zomer 2018	Ecoloog initiatiefnemer (BRO)	
Monitoren gebruik bijburcht	juni 2018 - oktober 2018	Ecoloog initiatiefnemer (BRO)	
Verwijderen beplanting dassenburcht indien onbewoond	half juli 2018 - half november 2018	Nader te bepalen, afhankelijk van resultaten monitoring	Actie ligt bij opdrachtgever
Uitrasteren bijburcht indien bewoond	half juli 2018 - half november 2018	Nader te bepalen, afhankelijk van resultaten monitoring	Actie ligt bij opdrachtgever
Ontgraven bijburcht	half augustus - eind november 2018	Uitvoerder nog niet bekend	Actie ligt bij opdrachtgever
Begeleiding bij ontgraven bijburcht	half augustus - eind november 2018	Ecoloog initiatiefnemer (BRO)	
Oplevering verslag werkzaamheden das	september - december 2018	Ecoloog initiatiefnemer (BRO)	

