



Constructief toetsdossier RX2023-001633

Toetsformulier 1

Casemanager gemeente	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]@heuvelrug.nl [REDACTED]@heuvelrug.nl
Datum ontvangen	1 november 2023
Betreft	Toetsing aan 'Voorschriften uit het oogpunt van constructieve veiligheid' uit het Bouwbesluit afdeling 2.1 en 2.2 Toetscategorie: Wonen Cat. III
Projectomschrijving	De aanvraag betreft nieuwbouw 9 woningen Hof van Bochane
Adres	Amersfoortseweg 18-20, Maarn

Ingediende stukken

	Documentnummer + omschrijving:	Datum:
Berekeningen	▪ 21832_Hoofdberekening_Constructie_02_Vrijstaand ▪ 21832_Hoofdberekening_Constructie_03_2_1_20230530 ▪ 21832_Hoofdberekening_Constructie_04_Rij_20230530	20-05-2023 30-05-2023 30-05-2023
Constructieve tekeningen	▪ 21832_B_totaal_20230602 ▪	02-06-2023
Informatieve documenten (worden niet getoetst)	▪ Bouwkundige tekeningen ▪ Sondeerrapport ▪ P21-0329-010 Rapport Verkennend en nader bodemonderzk	

Bevindingen van de toetsing

☐ Aannemelijk gemaakt
☐ Niet ontvankelijk conform Mor (zie ontbrekende documenten bij aanvraag)
☒ NIET AKKOORD



Constructief toetsdossier RX2023-001633

Opmerkingen : **Vrijstaand / 2^o kap / rij**

De berekening van het draagvermogen is gebaseerd op los gepakt zand, uit de meeste sonderingen blijkt dat op aanlegniveau tot ca. 2,0-mv een leem laag zit.

Later in te dienen

Mor art. 2.7 (1)

	<u>Vrij</u>	<u>2^o</u>	<u>Rij</u>
a) Handsonderingen op aanlegniveau	☐	☐	☐
b) Wapeningstekening fundering	☐	☐	☐
c) Berekening en tekening systeemvloer begane grond	☐	☐	☐
d) Berekening en tekening systeemvloer 1 ^e verdieping	☐	☐	☐
e) Berekening en tekening systeemvloer 2 ^e verdieping		☐	☐
f) Berekening en tekening prefab kap	☐	☐	☐
g) Werktekeningen staalconstructie inclusief detaillering en detailberekening	☐		

Datum toetsing : 09-11-2023

Paraaf controleur :

