


V&G-PLAN

Project:

**Nieuwbouw
Supermarkt en woonhuis**



KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK

1. Omschrijving van het bouwwerk:

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:
Nieuwbouw supermarkt en woonhuis

1.2 Adres / ligging van de bouwlocatie:

[REDACTED]

Telefoon uitvoerder :

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 Opdrachtgever(s):

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode/ plaats: [REDACTED]
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

2.2 Ontwerpde partij:

Naam: CIER Architecten
Adres: Bolkensteeg 25
Postcode/ plaats: 5100 AB, Dongen
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

2.3 Coördinator: Ontwerpfase:

Naam: CIER Architecten
Adres: Bolkensteeg 25
Postcode/ plaats: 5100 AB, Dongen
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

2.4 Uitvoerende partij(en):

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode/ plaats: [REDACTED]
Arbo-coördinator: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase:

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode/ plaats: [REDACTED]
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

3. Planning en uitvoeringsgegevens:

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

Nader te bepalen

3.2 Geplande bouwtijd:

180 werkbare dagen

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zijn:

7

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

Zie telefoon- / onderaannemerslijst

4. Datum van kennisgeving:

5. Handtekening opdrachtgever:

1. BOUWWERKGEGEVENS:

1. Omschrijving van het bouwwerk:

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:
Nieuwbouw supermarkt en woonhuis

1.2 Adres / ligging van de bouwlocatie:

[REDACTED]

Telefoon uitvoerder:

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 Opdrachtgever(s):

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode/ plaats: [REDACTED]
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

2.2 Ontwerpde partij:

Naam: CIER Architecten
Adres: Bolkensteeg 25
Postcode/ plaats: 5100 AB, Dongen
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

2.3 Coördinator: Ontwerpfase:

Naam: Geesink Weusten Architecten
Adres: Utrechtseweg 167
Postcode/ plaats: 6817 AC Arnhem
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

2.4 Uitvoerende partij(en):

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode/ plaats: [REDACTED]
Arbo-coördinator: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase:

Naam: [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode/ plaats: [REDACTED]
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]

3. Planning en uitvoeringsgegevens:

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

Nader te bepalen

3.2 Geplande bouwtijd:

180 werkbare dagen

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zijn:

7

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

Zie telefoon- / onderaannemerslijst

3.6 Namen van ingeschakelde deskundige diensten:

NVT

3.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek:

NVT

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

NVT

2. ORGANISATIE EN UITVOERENDE PARTIJEN VAN HET BOUWPROCES:

2.1 Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden:

Bestek par.	Uit te voeren werkzaamheden:	Hoofdaannemer / uitvoeringscoördinator		1 ^e verantwoordelijke op het werk: (aanspreekpunt)		Start / Einde werkzaamheden:
		Naam: Adres:		Naam: Functie:	Nader te bepalen Uitvoerder	Nader te bepalen
				Naam: Functie:		
				Naam: Functie:		
Bestek par.	Uit te voeren werkzaamheden:	Onderaannemers / Zelfstandigen:		1 ^e verantwoordelijke op het werk: (aanspreekpunt)		Start / Einde werkzaamheden:
10	Sloopwerkzaamh.	Naam: Adres:	Zie telefoon- / o.a.lijst	Naam: Functie:		
11	Uitzetten	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
12	Grondwerk	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
13	Bronnering	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
20	Damwand / Berlinerwand	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
20	Boorpalen	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
21	Betonijzervlechter	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
25	Staalconstructie	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
45	Keukens	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
53	Loodgieterwerk	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
56	Verwarmingsinstall	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
57	Mechanische Vent.	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
63	Electrische Install.	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
67	Liftinstallatie	Naam: Adres:		Naam: Functie:		
Bestek par.	Uit te voeren werkzaamheden:	Nevenaannemers:		1 ^e verantwoordelijke op het werk: (aanspreekpunt)		Start / Einde werkzaamheden
		Naam: Adres:		Naam: Functie:		
		Naam: Adres:		Naam: Functie:		

Taakverdeling V&G-coördinatie uitvoeringsfase				
Taken		Uitvoering door		
		PL	UV	VG
1.	Zorgt ervoor dat V&G wordt meegenomen in de contractbesprekingen / contracten met onderaannemers. (V&G-deelplan)	X		
2.	Verwerkt de resultaten hiervan in het eigen V&G-plan uitvoeringsfase indien noodzakelijk.	X		
3.	Breidt dit V&G-plan uit met: - maatregelen naar aanleiding van in het V&G-plan ontwerpfase gedane suggesties - afspraken over overlegstructuur met opdrachtgever, aannemers en onderaannemers en de wijze waarop de verschillende werknemers worden geïnformeerd over relevante afspraken, maatregelen en middelen en de wijze waarop door de (onder)aannemers toezicht wordt gehouden - bouwplaatsregels, inclusief maatregelen om onbevoegden te weren	X X X		
4.	Distribueert het V&G-plan naar alle betrokken bedrijven (ook na wijziging of aanvulling)	X		
5.	Houdt een eerste overleg met de eerstverantwoordelijken van (onder)aannemers op het werk om het V&G-plan toe te lichten		X	
6.	Informeert derden (regelmatige bezoekers, leveranciers, nutsbedrijven en dergelijke) over de bouwplaatsregels, inclusief de meldingsprocedure bij aankomst		X	
7.	Beoordeelt de maandelijkse VGM-inspectie door de eerstverantwoordelijke van (onder)aannemers. Rapporteert hierover aan de PL en UV			X
8.	Geeft de eerstverantwoordelijken van aannemers bij niet-naleving een aanwijzing		X	
9.	Geeft de eerstverantwoordelijken van onderaannemers bij niet-naleving een aanwijzing		X	
10.	Vergezelt namens het bedrijf de inspecteur van de Arbeidsinspectie bij een projectbezoek		X	
11.	Brengt in de onderstaande overlegvormen verslag uit over de naleving van het V&G-plan: - bouwvergadering met opdrachtgever - coördinatievergadering met aannemers - werkbijeenkomst met onderaannemers	X X X		
12.	Past zonodig aan/vult zonodig aan: - V&G-plan uitvoeringsfase - V&G-dossier voor de beheerder		X X	

PL = Projectleider

UV = Uitvoerder

VG = V&G - coördinator

RISICO BEPALING HULPLIJST

Let op: dit geldt alleen voor de risico's van eigen medewerkers.

A Hoog – risico activiteiten		
		A B
1	Elektriciteit	€ €
2	Speciale technieken/ gereedschappen	€ €
3	Werken op hoogte <2 meter bij geen gebruik steiger	€ €
4	Besloten ruimte	€ €
5	Hijzen / trekken / duwen	€ X
Aantal kruisjes bij A:0		

C Risico's door werkcondities		
		A B
1	Fysiek zwaar werk	€ X
2	Mogelijk invloed van het weer / klimaat	€ €
3	Bewegingsruimte	€ €
4	Verkeer	€ €
5	Donker / Verlichting	€ X
6	Lawaai	X €
7	Risico's uit de omgeving	€ €
8	Alleen werken	€ €
Aantal kruisjes bij C:1		

B Risico's door werkzaamheden			
		A	B
1	Vrij komen product	€	€
2	Brand / vonkvorming (slijp, statische electr.)	€	X
3	Zelf ontbranding	€	€
4	Explosie (stof, gas)	€	€
5	Bevriezing / verbranding	€	€
6	Vergiftiging / zuurstof tekort	€	€
7	Milieu belasting	X	€
8	Vallen / struikelen / Beklemming	€	X
9	Raken bewegende delen of objecten	€	X
10	Graafwerkzaamheden	€	€
11	Vallen / Raken van voorwerpen	€	X
12	Elektrocutie	€	€
13	Blootstelling aan straling	€	€
Aantal kruisjes bij B:1			

D Risico's door complexiteit		
		A B
1	Verschillende werkdiscipline	€ €
2	Tijdsdruk	€ €
3	Ander werk boven / onder / naast	€ €
4	Nieuwe werk methode	€ €
5	Wijzigende condities	€ €
Aantal kruisjes bij D:1		

Totaal aantal kruisjes A+B+C: Taak-risico-analyse uitvoeren indien:		
Bij A: /0	1 of meer kruisjes	OF
Bij B: /1	3 of meer kruisjes	OF
Bij C: /1	2 of meer kruisjes	OF
Bij D: /0	2 of meer kruisjes	OF
Bij B+C+D	3 of meer kruisjes	
Conclusie: geen Taak-Risico-Analyse noodzakelijk		

Er behoeft geen Taak-Risico-Analyse uitgevoerd te worden wanneer het geïnterviewde risico reeds is opgenomen in het overzicht 'inventarisatie risico's Uitvoerders en operationele medewerkers', kruis **B** aan indien opgenomen in genoemde inventarisatie

INVENTARISATIE RISICO'S UITVOERDERS EN OPERATIONELE MEDEWERKERS

Specifieke risicovolle taken per functie	Aanwezig		Gevaar	Gevaar-blootstelling		Beheersmaatregelen			Opnemen in arbeidsgezondheidskundig onderzoek		Opmerkingen
	ja	nee		ja	nee	vereiste middel/ soort	beschikbaar		ja	nee	
							ja	nee			
Elektrisch lassen/ branden		✓	Vergiftiging Elektrocutie Verbranding Schadelijk geluid Straling Brandgevaar			Laskap Oorbescherming Adembescherming Handschoenen Laskleding					
Werken op hoogte	✓		Valgevaar Vallende voorwerpen	✓ ✓ ✓		Leuning Vangnet Harnasgordel Helm Kantplank Opleiding/ voorlichting	✓ ✓ ✓ ✓ ✓				Omschrijven in V&G plan Voorlichting en/of onderricht organiseren
Aanslaan lasten/ hijsen	✓		Knelgevaar Vallende voorwerpen	✓ ✓		Helm Handschoenen Opleiding/ voorlichting	✓ ✓				Voorlichting en/of onderricht organiseren
Werken met vorkheftruck			Knelgevaar Vallende last	✓ ✓		Veiligheids-schoeisel Opleiding/ voorlichting	✓ ✓				Let op geldigheid

INVENTARISATIE RISICO'S UITVOERDERS EN OPERATIONELE MEDEWERKERS

Specifieke risicovolle taken per functie	Aanwezig		Gevaar	Gevaar-blootstelling		Beheersmaatregelen			Opnemen in arbeidsgezondheidskundig onderzoek		Opmerkingen
	ja	nee		ja	Nee	vereiste middel/ soort	Beschikbaar		ja	nee	
							ja	nee			
Werken met hoogwerker	✓		Valgevaar	✓		Harnasgordel	✓	✓			Voorlichting en/of onderricht organiseren
			Vallende voorwerpen	✓		Helm	✓				
			Aanrijding	✓		Afzetting	✓				
			Opleiding/ voorlichting								
Conserveren/ verfspuiten	✓		Vergiftiging	✓	✓	Adembescherming	✓				
			Brand/ explosie			Werkpak	✓				
						Handschoenen	✓				
Werken aan/ met (verspanende) apparatuur/ werktuigen	✓		Geraakt worden door weg- springende delen,	✓		Oogbescherming	✓				
			Intrek-, snij- en knelgevaar	✓		Nauw sluitende kleding	✓				
			Schadelijk geluid	✓		Oorbescherming					
Werken met gevaarlijke stoffen/ chemicaliën		✓	Vergiftiging			Adembesch.					
			Verstikking			Handschoenen					
			Huid- en oogletsel			Oog/ gelaatbe.					

INVENTARISATIE RISICO'S UITVOERDERS EN OPERATIONELE MEDEWERKERS

Specifieke risicovolle taken per functie	Aanwezig		Gevaar	Gevaar-blootstelling		Beheersmaatregelen			Opnemen in arbeidsgezondheidskundig onderzoek		Opmerkingen
						Vereiste middel/ soort	beschikbaar				
	ja	nee		ja	nee		ja	nee	ja	nee	
Zware lichamelijke belasting		✓	Overbelasting rug, nek en schouders			Goede werkvoorbereiding Hulpmiddelen Taakroulatie					
Werken in gevaarlijke omgeving (openbare weg, bedrijfsterreinen, e.d.)		✓	Aanrijding			Signalerende kleding Opleiding/ voorlichting					
Blootstelling aan houtstof	✓		Vergiftiging	✓		Adembescherming Voorlichting	✓	✓			Medewerkers voorlichten over de gevaren van houtstof.

TAAKRISICOANALYSE (TRA)

Project: Nieuwbouw Supermarkt en woonhuis [REDACTED]	Taak:
Opgesteld door:	Datum:

Nr.	Taakstap/activiteit	Gevaar	Beheersmaatregel(en)	Aktie door

3. RISICO-INVENTARISATIE / MAATREGELEN / TOELICHTING:

Hoofdstuk	Omschrijving	Risico	Suggestie	Documentatie
05	Bouwplaatvoorzieningen	1. Struikelgevaar 2. Aanrijdingsgevaar 3. Letsel door vallende voorwerpen 4. Gevaarlijke stoffen	1. Orde en netheid werkplek, afvalcontainers 2. Bouwwegen , waarschuwborden 3. Tekstborden en PBM 4. PBM dragen, vangnetten, vangschotten 5. Opslag en etiketing	Zie toolboxmeeting Hfst. 1 t/m 8 Hfst 26, 27, 29 Hfst 65
10	Sloopwerkzaamheden	1. Asbest 2. Letsel door vallende voorwerpen 3. Installatie voorzieningen afgesloten	1. Asbestvrij verklaring 2. Gebruik PBM 3. (Afmelden) nutsvoorzieningen	Hfst 67 Hfst 1 t/m 8, 58 Hfst 37
11	Peilen en uitzetten	Laserstraling	Niet op ooghoogte plaatsen	Hfst 54
12	Grondwerk	1. Bedelving / instorting 2. Leidingen beschadigen 3. Vervuilde grond 4. Trillingen 5. Geluidsbelasting	1. Onder goed talud ontgraven 2. Klic melding 3. Schone grond verklaring / PBM gebruiken 4. Gedempte handvaten 5. Gehoorbescherming dragen	Hfst 28 Hfst 1 t/m/8 Hfst 6
13	Bronbemaling	Inwelving put	Afzettingen rondom put	Hfst 28
14	Buitenriolering en drainage	Zie Grondwerk		
15	Bestrating	1. Trillingen 2. Geluidsbelasting 3. Tillen	1. Gedempte handvaten 2. Gehoorbescherming dragen 3. Juiste Tilhouding	Hfst. 6 Hfst 70, 71
16	Beplanting	Zie Grondwerk		
17	Terreininventaris	Zie Grondwerk		

Hoofdstuk	Omschrijving	Risico	Suggestie	Documentatie
20	Heiwerk / damwanden	1. Vervuilde grond 2. Geluidsbelasting 3. Trillingen 4. Hijswerkzaamheden 5. Leidingen beschadigen	1. Schone grond verklaring / gebruik PBM 2. Gehoorbescherming dragen 3. Borgen van losstaande onderdelen 4. Werken met gekeurde hijsmiddelen 5. Klic melding	Hfst 1 t/m 8 Hfst 6 Hfst 53 Hfst 72
21	Betonwerk	1. Losstaande elementen 2. Valgevaar 3. Letsel door vallende voorwerpen 4. Hijsen	1. Schoefstempels, schoren 2. Leuningen, dichtleggen sparingen 3. PBM dragen, vangnetten, vangschotten 4. PBM dragen	Hfst 30, 57 Hfst 26, 27 Hfst 1 t/m 8, 29 Hfst 1 t/m 8, 72
22	Metselwerk	1. Letsel vallende voorwerpen 2. Hijsen 3. Tillen 4. Werken op hoogte 5. Hygiëne	1. PBM dragen 2. Werken met gekeurde hijsmiddelen 3. Juiste Tilhouding 4. Steiger keuren 5. Sanitaire voorzieningen / PBM	Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 70, 71 Hfst 13, 17 Hfst 36
23	Systeenvloeren en dakplaten	1. Letsel vallende voorwerpen 2. Hijsen 3. Werken op hoogte 4. Openliggen sparingen 5. Instortingsgevaar	1. PBM dragen 2. Werken met gekeurde hijsmiddelen 3. Steiger / klimmaterieel keuren 4. Sparingen afdekken	Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 27
24	Ruwbouw timmerwerk	1. Werken op hoogte 2. Werken op daken	1. Steiger / klimmaterieel keuren 2. Dakrandbeveiliging / valbeveiliging	Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 13, 14, 16, 17, 29
25	Metalen draagconstructie	1. Losstaande elementen 2. Valgevaar 3. Letsel door vallende voorwerpen 4. Hijsen 5. Werken met elektrisch of pneumatisch handgereedschap	1. Borgen tegen omvallen 2. Valbeveiliging 3. PBM dragen 4. Werken met gekeurde hijsmiddelen 5. PBM dragen	Hfst 56 Hfst 16, 18, 29 Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 1 t/m 8

Hoofdstuk	Omschrijving	Risico	Suggestie	Documentatie
26	Kanalen	1. Valgevaar 2. Werken op hoogte 3. Open sparingen	1. Valbeveiliging 2. Steiger / klimmaterieel keuren 3. Sparingen afdekken	Hfst 17 Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 27
30	Kozijnen, ramen en deuren	1. Letsel vallende voorwerpen 2. Hijsen 3. Tillen 4. Werken op hoogte	1. PBM dragen 2. Werken met gekeurde hijsmiddelen 3. Juiste tilhouding 4. Steiger / klimmaterieel keuren	Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 70, 71 Hfst 13, 14, 16, 17
31	Gevelbekleding	1. Letsel vallende voorwerpen 2. Hijsen 3. Tillen 4. Werken op hoogte	1. PBM dragen 2. Werken met gekeurde hijsmiddelen 3. Juiste tilhouding 4. Steiger / klimmaterieel keuren	Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 70, 71 Hfst 13, 14, 16, 17
32	Trappen en hekken	1. Letsel vallende voorwerpen 2. Hijsen 3. Tillen 4. Werken op hoogte	1. PBM dragen 2. Werken met gekeurde hijsmiddelen 3. Juiste Tilhouding 4. Steiger / klimmaterieel keuren	Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 70, 71 Hfst 13, 14, 16, 17
33	Dakbedekkingen en dakramen	1. Brandgevaar 2. Letsel vallende voorwerpen 3. Hijsen 4. Tillen 5. Werken op hoogte	1. Brandblussers in directe omgeving 2. PBM dragen 3. Werken met gekeurde hijsmiddelen 4. Juiste Tilhouding 5. Steiger / klimmaterieel keuren	Hfst 15, Toolboxmeeting brandbestrijding Hfst 1 t/m 8 Hfst 72 Hfst 70, 71 Hfst 13, 14, 16, 17
35	Natuur en hardsteen	1. Tillen 2. Werken met elektrische of pneumatisch handgereedschap 3. Geluidsbelasting	1. Juiste Tilhouding 2. PBM dragen 3. PBM dragen	Hfst 70, 71 Hfst 1 t/m 8, 42 Hfst 1 t/m 8
36	Voegvullingen	1. Werken op hoogte 2. Hygiëne	1. Steiger / klimmaterieel keuren 2. Wassen voor pauzes en na het werk	Hfst 13, 14, 16, 17 Toolboxmeeting orde en netheid

Hoofdstuk	Omschrijving	Risico	Suggestie	Documentatie
37	Isolatie	1. Werken op hoogte 2. Hygiëne 3. Tillen	1. Steiger / klimmaterieel keuren 2. Wassen voor pauzes en na het werk 3. Juiste tilhouding	Hfst 13, 14, 16, 17 Toolboxmeeting orde en netheid Hfst 70, 71
40	Stucadoorswerk	1. Hygiëne 2. Werken met elektrisch handgereedschap	1. Wassen voor pauzes en na het werk 2. Droog houden en PBM dragen	Toolboxmeeting orde en netheid Hfst 1 t/m 8, 42
41	Tegelwerk	1. Werken met elektrisch handgereedschap 2. Tillen	1. Droog houden en PBM dragen 2. Juiste tilhouding	Hfst 1 t/m 8, 42 Hfst 70, 71
42	Dekvloeren en vloerbedekking	1. Tillen 2. Werken met lijmstoffen 3. Brandgevaar	1. Juiste tilhouding 2. Adembescherming, wassen voor pauzes en na het werk 3. Brandblusser binnen handbereik	Hfst 70, 71 Hfst 1, Toolboxmeeting orde en netheid Toolboxmeeting brandbestrijding
43	Metaal- en kunststofwerken	1. Tillen 2. Hijswerkzaamheden	1. Juiste tilhouding 2. Gekeurde hulpmiddelen gebruiken	Hfst 70, 71 Hfst 72
44	Plafonds en wandsystemen	1. Werken op hoogte 2. Laserstraling 3. Werken met elektrisch of pneumatisch handgereedschap	3. Steiger / klimmaterieel keuren 4. Niet op ooghoogte opstellen 5. Drooghouden en PBM gebruiken	Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 54 Hfst 1 t/m 8, 42
45	Afbouwtimmerwerk en inrichting	1. Tillen 2. Geluidbelasting 3. Werken elektrisch of pneumatisch handgereedschap	1. Juiste tilhouding 2. PBM dragen 3. Drooghouden en PBM dragen	Hfst 70, 71 Hfst 1 t/m 8 Hfst 1 t/m 8, 42
46	Beglazing	1. Snijgevaar 2. Werken op hoogte	1. PBM dragen 2. Steiger / klimmaterieel keuren	Hfst 1 t/m 8 Hfst 13, 14, 16, 17
47	Schilderwerk	1. Hygiëne 2. Werken op hoogte 3. Inademing oplossingsmiddelen	1. Wassen voor pauzes en na het werk 2. Steiger / klimmaterieel keuren 3. PBM dragen	Toolboxmeeting orde en netheid Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 1 t/m 8, 69

Hoofdstuk	Omschrijving	Risico	Suggestie	Documentatie
48	Behangwerk	Zie schilderwerk		
52	Binnenriolering	1. Inademing oplossingsmiddelen en lijn 2. Werken in besloten ruimte	1. PBM dragen 2. Voorzorgsmaatregelen treffen afhankelijk van de omvang van het werk	Hfst 1 t/m 8 Hfst 31, 32
53	Waterinstallatie en sanitair	1. Werken in besloten ruimte 2. Tillen 3. Laswerkzaamheden	1. Voorzorgsmaatregelen treffen afhankelijk van de omvang van het werk 2. Juiste tilhouding 3. PBM dragen	Hfst 31, 32 Hfst 70, 71 Hfst 1 t/m 8, 62
54	Gasinstallatie	1. Werken in besloten ruimte 2. Tillen 3. Laswerkzaamheden	1. Voorzorgsmaatregelen treffen afhankelijk van de omvang van het werk 2. Juiste tilhouding 3. PBM dragen	Hfst 31, 32 Hfst 70, 71 Hfst 1 t/m 8, 62
56	Verwarmingsinstallatie	1. Werken in besloten ruimte 2. Tillen 3. Laswerkzaamheden	1. Voorzorgsmaatregelen treffen afhankelijk van de omvang van het werk 2. Juiste tilhouding 3. PBM dragen	Hfst 31, 32 Hfst 70, 71 Hfst 1 t/m 8, 62
57	Mechanische ventilatie	1. Werken in besloten ruimte 2. Tillen 3. Laswerkzaamheden 4. Werken op hoogte	1. Voorzorgsmaatregelen treffen afhankelijk van de omvang van het werk. 2. Juiste tilhouding 3. PBM dragen 4. Steigers/klimmaterieel keuren	Hfst 31, 32 Hfst 70, 71 Hfst 1 t/m 8, 62 Hfst 13, 14, 16, 17
63	Elektrische installatie	1. Elektrocutie 2. Werken op hoogte 3. Tillen	1. Werken met gekeurd gereedschap, niet onder spanning werken 2. Steiger/klimmaterieel keuren 3. Juiste tilhouding	Hfst 42, Toolboxmeeting werken met elektrisch handgereedschap Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 70, 71
64	Telecommunicatie installatie	Zie elektrische installatie		

Hoofdstuk	Omschrijving	Risico	Suggestie	Documentatie
67	Liftinstallatie	1. Werken op hoogte 2. Tillen 3. Werken in besloten ruimte 4. Valgevaar	1. Steiger / klimmaterieel keuren 2. Juiste tilhouding 3. Voorzorgsmaatregelen treffen afhankelijk van de omvang van het werk 4. Valbeveiliging	Hfst 13, 14, 16, 17 Hfst 70, 71 Hfst 31, 32 Hfst 26, 27

Hoofdstuk verwijzing in laatste kolom van bovenstaande tabel : Veiligheidszakboekje (oranje boekje).