

BIJLAGE X ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

Ecologisch werkprotocol bij aanleg Pluimveehouderij Het Kippenhok v.o.f. aan de Alkmaarderweg ong. te Middenmeer

In onderstaand ecologisch werkprotocol is door Arcadis voor het initiatief een aantal maatregelen en uitvoeringsvoorschriften opgenomen waarmee de negatieve gevolgen voor in het wild voorkomende beschermde soorten planten en dieren zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

- schade aan broedvogels dient altijd te worden voorkomen. De werkzaamheden dienen minimaal buiten het broedseizoen van vogels (dus vóór half maart en na half juli*) te worden gestart. Er kan alleen onder voorwaarden - mits er geen broedvogels worden verstoord - in het broedseizoen worden doorgewerkt;
- tijdens werkzaamheden geen gebruik maken van felle, uitstralende lichtbronnen, vooral rond schemertijden, om negatieve effecten op foeragerende vleermuizen te voorkomen;
- bij grondwerkzaamheden één kant op werken, om het voor dieren mogelijk te maken de werkzaamheden te ontvluchten;
- de delen van het plangebied waar werkzaamheden plaatsvinden dienen in de maanden september-oktober gemaaid en vervolgens kort gehouden te worden om het plangebied ongeschikt te maken voor overwinterende zoogdieren en amfibieën;
- terreindelen die gehandhaafd blijven, worden zoveel mogelijk met rust gelaten;
- vanuit de algemene zorgplicht dient tijdens de werkzaamheden continu te worden gelet op aanwezigheid van al dan niet beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van dieren en planten moet worden voorkomen dat deze gedood of verwond c.q. (bij planten) onnodig aangetast worden. In het geval dat een ingreep toch samenvalt met de aanwezigheid van beschermde soorten, worden passende maatregelen genomen of er wordt naar een andere oplossing gezocht;
- tijdens de gebruiksfase zorgen dat eventuele verlichting rondom het gebouw niet uitstraalt naar naastgelegen percelen. Hierdoor blijft het leefgebied van onder andere vleermuizen behouden.