

- | | | |
|--|---|---|
| <p>A: Bestaande, te behouden bebouwing.
 B: Bestaande woning, buiten plangebied.
 C: Nieuwe woning, binnen plangebied.
 D: Nieuwe bebouwing, binnen plangebied.
 E: Te slopen bebouwing. (oranje contour).
 F: Erfverharding, deels nog aan te leggen.
 G: Aan te planten bos(perceel) ter inpassing bedrijf. Totale oppervlakte 1940 m2. Aanplant 850 stuks bosplantsoen 80-100 (hoogte) en 20 boomvormers 14-16 (omtrek).
 H: Te behouden bos. Er is sprake van zwaar achterstallig onderhoud. Alle bomen dienen geveld te worden. Er staan geen overstaanders in. Behoud van dergelijke bomen zouden gevaar opleveren. Het bos wordt nadien (waar mogelijk) opnieuw ingeplant met boomvormers en inheems bosplantsoen. Specifieke soorten en aantallen worden benoemd in de onderbouwing. Omvang bos 1850 m2. Totale aanplant 500 stuks bosplantsoen 80-100 (hoogte) en 20 boomvormers 14-16 (omtrek).
 I: Bestaande bomen te vellen, nieuwe bomen met onderbeplanting aanbrengen om houtsingel volledig nieuwe impuls te geven. Bestaande bomen kunnen niet behouden blijven. Naast bomenrij wordt bosperceel uitgebreid ter inpassing van het bedrijf. Daarmee vormt het een robuuste landschappelijke drager door de aansluiting met de elementen H en J. Omvang bos 1450 m2. Totale aanplant 650 stuks bosplantsoen 80-100 (hoogte) en 15 boomvormers 14-16 (omtrek).
 J: Aan te leggen struweel rondom water (K). Circa 5 bomen kunnen behouden blijven. Door de aanleg wordt een cultuurhistorische lijn hersteld (Samen met I). Omvang</p> | <p>K: van de aanplant bedraagt 1150 m2. Totale aanplant 510 stuks bosplantsoen 80-100 (hoogte) en 18 boomvormers 14-16 (omtrek).
 L: Te graven laagte voor de opvang van hemel- en regenwater. Het water kan duurzaam (her)gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden. Totale opvang ca. 350 m3.
 M: Te versterken houtsingel langs waterafvoerende sloot. Door de versterking wordt het bedrijf vanuit zuidoostelijke richting beter ingepast. Totale aanplant 120 stuks bosplantsoen 80-100 (hoogte) en 20 boomvormers.
 N: Te versterken lijnelementen. Het element wordt niet aaneengesloten. Door de versterking wordt de landschappelijke herkenbaarheid vergroot. Niet volledig aaneensluiten is een compromis met aangrenzende grondeigenaar om te voorkomen dat de schaduwvorming zorgt voor een slechtere bewerking/oogst van de gronden. De totale aanplant bedraagt 150 stuks bosplantsoen 80-100 (hoogte).
 O: Bestaande groen (ook eigendom derden), gedeeltelijk te versterken.
 P: Te behouden bomenrijen. Vanwege te hoge dichtheid worden beide bomenrijen gedund. Waar mogelijk worden bomen verplaatst naar nieuwe elementen (H/I/J/M).
 Q: Te versterken bos nabij bedrijf (erfbos). Totale aanplant bedraagt 5 eiken in de maat 14-16 (stamomtrek).
 R: Gronden in agrarisch gebruik.
 S: Bermen/ruigte.
 T: Te vellen bomen (rode contouren). Kunnen niet behouden worden in verband met ontwikkeling bedrijf.
 U: Krooshoopsweg.</p> | <p>U: Begrenzing plangebied (gele contour).
 V: Locatie voor praktijklessen (geen wijziging bestemming nodig).
 W: Routing personeel / machines.
 Y: Routing en parkeren bezoekers.
 Z: Parkeren personeel.
 1: Te accentueren steilrand.
 2: Raster ter bescherming (tussen steilrand en raster bloemrijk mengsel).
 3: Nieuwe aanplant ter versterking van de steilrand. Aanplant bestaat uit bomen (zomereiken). Totaal 15 exemplaren in de maat 14-16 (omtrek).</p> |
|--|---|---|

Een nadere uiteenzetting van dit plan is terug te vinden in het bijbehorende "Ruimtelijk kwaliteitsplan KGO Loonbedrijf de Weer B.V." Onder meer is daarin een gedetailleerde omschrijving van de aanplant opgenomen.

