

Handelsonderneming Kienhuis B.V.
Deppenbroekweg 1 te Losser



Zicht vanaf de Deppenbroekweg op het erf, duidelijk te zien de hoeveelheid groen op en rond het erf



Vooraanzicht van het erf, met het zicht op de bestaande schuur en de fruitbomen in het weiland

AANLEG BOSPLANTSOEN
terrein spitten met spitmachine, daar planten volgens schema/lijst. plantafstand 1x 1,5m in wildverband (Met spitten rekening houden met aanwezige bomen/struiken)

ONDERHOUD BOSPLANTSOEN
1e jaar onkruid bestrijding, vrijhouden beplanting dmv maaien of schoffelen.
na 1 jaar inboeten
in het 3e/4e jaar na aanplant 1e gefaseerde dunning, zgn wijkers en blijvers, enkele boomvormers vrijzetten
het eindresultaat is een dichte singel met enkele uitgegroeide bomen met daaronder een gevarieerde onderbeplanting die gefaseerd word afgezet (eens in de 6 jaar)

325st lat. naam	te planten bosplantsoen ned. naam	100/120cm aant.	waar geplaat
Corylus avellana	Hazelaar	65	door gehele aanplant
Acer campestre	Veldesdoorn	65	door gehele aanplant
Crataegus monogyna	Melidoorn	60	door gehele aanplant
Ilex aquifolium	Hulst	35	door gehele aanplant
Sorbus aucuparia	Lijsterbes	65	door gehele aanplant
Prunus padus	Vogelkers	35	door gehele aanplant

- Bestaande gebouwen
- Erf verharding
- Bestaande bomen/groen
- Te planten bomen
- Te planten bosplantsoen
- Bestaande watergangen

HER/AAN PLANT BOMEN
plantgaten 1x1m losmaken voorzien van 0,1m3 GFTcompost en 1 liter haagmeststof (Ecostyle/bionova/dcm) voorzien van 2 onbehandelde boompalen en drainage/lucht/watergeef slang
ONDERHOUD BOMEN
1e jaar evt. watergeven in droge periodes, tevens schoonhouden boomspiegel in het 3e/4e jaar na aanplant 1e vormsnoei en controle boombanden.

Te planten Bomen lat. naam	ned. naam	aant.	Maat
Tilia europaea	Hollandse Linde	2	16/18
Quercus robur	Zomereiken	5	16/18
Acer pseudoplatanus	Berk	2	16/18

definitieve plaats bepalen in het werk:
- bomen moeten een goede toekomst tegemoet gaan
- dus op voldoende afstand onderling en met aanwezige bomen
- de bomen moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwassen bomen.
- hij moet "gedragen" worden door de bewoners
(een boom die in de "weg" staat heeft op een boeren erf geen toekomst!)



Reuvers Buro voor Groene Ruimtes

Aelderstraat 70
7854 RS Aalden
Tel. (0591) 372328

www.burovoorgroeneruimtes.nl
www.wilfriedreuvers.nl
info@wilfriedreuvers.nl

Werk
fam. Kienhuis

Onderwerp

Inrichtings voorstel/beplantingsplan
Datum 7-11-2023
Schaal A1 1:500
Getek.