

## **Bespreking Inrichtingsplan Melksteeg met Waterschap Vallei & Veluwe**

Aanwezig: Dimitri van Dam, accounthouder Waterschap  
Frank Talsma, Olivier Klijn, H+N+S landschapsonwerpbureau  
Marjolein van Steen, Karin Harms, gemeente Soest  
Charles Rijsbosch, gemeente Amersfoort/projectleider

Datum: woensdag 2 september 2020

Locatie: Via Teams

Verslag:

### **1. Welkom**

Na korte voorstel ronde geeft CR korte toelichting op aanleiding van dit gesprek. Gemeenten Amersfoort en Soest werken samen met provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten aan de ontwikkeling van 19 ha nieuwe natuur op voormalige agrarische weidegrond langs de Melksteeg.

Daarbij is er ook een aantal wensen ten aanzien van het water en de sloten in het gebied:

- Alle sloten krijgen bij voorkeur meer natuurvriendelijke oevers.
- De sloot onder de hoogspanningsmast wordt verbreed zodat er een brede natte rietstrook ontstaat als bijzondere biotoop.
- Er een nieuwe watergang gepland langs het wandelpad, als buffer en afscherming van de natuurzone.
- Een deel van de graslanden wordt een beetje afgegraven en moeten ruimte geven aan natte natuurzone. Daarvoor is ook de wens tot het licht opzetten van het waterpeil in de sloten rondom deze weilanden, d.m.v. een stuw.
- De watergang aan de zuidzijde van de spoorbaan zal moeten worden versmald om zo ruimte te bieden voor een nieuw fietspad.

DvD is uitgenodigd om hier vanuit het Waterschap op te reageren en de voornemens te toetsen aan de uitgangspunten van het Waterschap.

### **2. Presentatie ontwerp**

FT geeft korte toelichting op het ontwerp van de natuurzone van de Melksteeg. In de presentatie, hier bijgevoegd, zijn geplande maatregelen per deelgebied nader omschreven en ingetekend. In de bijlage is ook een uitgewerkte detailkaart opgenomen van het beoogde watersysteem.



20200902 FT concept  
VO Melksteeg, aangap

*Watersysteem*



*Deelgebieden*



### **3. Algemene reactie Waterschap**

DvD geeft aan dat de Melksteeg in het totale watersysteem aan de rand zit en dus nagenoeg geen belangrijke functie heeft.

Er is één A watergang in het gebied. Die moet de ruimte en aansluiting behouden.

De overige sloten vormen de uiteinden en zogenaamde haarvaten in het systeem. De watergangen hebben ook de status C, daarmee geen belang voor het functioneren van het totale systeem. Dat biedt ook de ruimte om per deelgebied gewenste maatregelen te nemen.

Uiteraard is het wel van belang dat het systeem van de Melksteeg aangesloten blijft op het totale watersysteem, om zo overtollig water te kunnen afvoeren.

Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers is geen bezwaar, vanuit de waterfunctie.

### **4. Reactie per deelgebied**

*Deelgebied 1:* Hier speelt de aanleg van een fietspad aan de zuidkant van het spoor.

De watergang zal op een bepaald punt moeten versmallen om genoeg ruimte te krijgen voor het fietspad.

Dat is geen bezwaar, vanwege de C status. De sloot heeft geen doorvoerfunctie voor het achterland. De sloot valt ook regelmatig droog. Wel dient de aansluiting op het hoofdnets behouden te blijven.

*Deelgebied 2:* hier worden amper ingrepen gedaan, hooguit wat extra heesters geplant en rommel opgeruimd, verharding verwijderd. De watersituatie verandert niet in dit plan.

*Deelgebied 3:* Hier worden in het bosblok 2 watersleuven /wadi's weer teruggebracht. Deze wadi's worden niet aangesloten op de omliggende sloten, maar dienen om het water vast te houden. Het Waterschap adviseert om er wel iets van een overloopsysteem in aan te brengen, om bij extreem natte periode overtollig water af te kunnen voeren.

Dit deelgebied grenst aan die ene A-status watergang. Die watergang moet de ruimte blijven behouden en ook de aansluiting met het hoofdsysteem. In het ontwerp van de Melksteeg is daarin voorzien. Dat is akkoord voor het Waterschap.

*Deelgebied 4:* Dit grasland wordt afgegraven om zo een nat milieu te creëren. Ook de watergang in het midden van het perceel wordt verbreed en iets verdiept als specifiek natte biotoop. Langs het wandelpad komt een extra sloot om zo een barrière te zijn voor mensen en honden. Om het waterpeil eventueel wat hoger op te zetten in dit gebied, is een dammetje gepland aan de noordzijde.

Het Waterschap adviseert om de dam beweegbaar te maken, om zo met het peil te kunnen spelen en ook de waterafvoer te reguleren. Verder geen commentaar.

*Deelgebied 5:* Hier wordt de sloot onder de hoogspanningsleiding verbreed om zo een brede rietkraag te realiseren. Verder worden de dichtgegooide sloten in het bosdeel deels weer uitgegraven om zo het natte boskarakter te versterken. Grondwater staat hoog in dit deel. Waterschap heeft hier geen commentaar op, zolang de omliggende sloot maar kan blijven functioneren als waterafvoer.

### **5. Vervolgafspraken**

Verder vervolg is niet nodig. DvD zal de collega's bij het Waterschap informeren. Mocht dat tot vragen leiden, dan organiseren we weer een meeting.