

VERSLAG

Onderwerp:
Waterspecten uitbreiding indus. terrein
Oosthuizerweg

Projectnummer:
B01065.000224.0100

Afdeling:
Waterbeheer

Ons kenmerk:
077001380:A

DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Plaats/datum bespreking:
Volendam, 8 maart 2013

Verslagnummer:
3

Opgesteld door:
Mark van Kempen

Verzenddatum:
21 maart 2013

Aanwezig:
Cornelis Wals (Gemeente Volendam/Edam)
Christa Spolders (Gemeente Volendam/Edam)
G. Benjamins (Gemeente Volendam/Edam)
John van Diepen (HHNK)
Marjan Duiveman (HHNK)
Mark van Kempen, Rob Rozing (ARCADIS)

Afwezig:

Kopieën aan:

Actie door: Nummer: Verslag:

Doel van het overleg is om de rapportage stabiliteit Zeevangsdijkje in relatie tot uitbreiding industrieterrein Oosthuizerweg van Arcadis (d.d. 7 maart 2013) te bespreken en consensus te krijgen met het HHNK.

Arcadis heeft voor het overleg de rapportage verspreid (versie van 7 maart 2013) aan de aanwezigen die de vergadering bijwonen. Deze rapportage wordt als bijlage bij dit verslag toegevoegd.

Arcadis geeft toelichting op de rapportage stabiliteit Zeevangsdijkje. De uitgangspunten van het HHNK (ontvangen december 2012) met de plannen van uitbreiding Oosthuizerweg van de gemeente zijn verwerkt in de rapportage. In de rapportage wordt gekeken naar de eindfase:

- Realisatie van de uitbreiding Oosthuizerweg (inclusief graven brede watergang) en dijkversterking Zeevangsdijkje.

Conclusie: Stabiliteit alsmede ruimtereservering gewaarborgd middels demping bestaande sloot (1,5 m) en ophoging van binnen teen dijk.

Daarnaast beschouwd de rapportage de tussenfase:

- Realisatie van de uitbreiding Oosthuizerweg (inclusief graven brede watergang) langs het huidige profiel Zeevangsdijkje (dijkversterking nog niet uitgevoerd).

ARCADIS

Actie door: Nummer: Verslag:

Conclusie: Damping bestaande dijksloot (1,5 m) in combinatie tot graven van de brede watergang wordt de stabiliteit niet minder dan de huidige stabiliteit (er treedt een kleine verbetering op). Daarnaast is de ruimtereservering voor toekomstige dijkversterkingsplannen gewaarborgd middels een ophoging van binnen teen dijk.

De damping van 1,5 m van de bestaande sloot is reeds opgenomen in de plannen van de uitbreiding Oosthuizerweg. Er dient geen extra watercompensatie te worden gegraven.

Het HHNK geeft aan dat ze de rapportage hebben ontvangen en is in principe akkoord met de conclusies. Het belangrijkste punt voor het HHNK is dat de ruimtereservering gewaarborgd blijft voor de toekomstige versterkingsplannen Zeevangsdijkje. Wat het HHNK betreft kan het plan zo in het kader van het vooroverleg voor het bestemmingsplan worden ingediend. Bij de nadere uitwerking van de plannen (waterplan, riolerings- en persleidingplan) willen ze graag betrokken blijven.

Arcadis merkt op dat in de stabiliteitsmodellen (opgenomen in de rapportage) een schematische dijkversterking is opgenomen. Deze heeft natuurlijk nog verdere detaillering/uitwerking door het HHNK in de toekomst.

Arcadis	01	Arcadis stuurt namens de gemeente de DWG tekening van de laatste versie uitbreidingstekening Oosthuizerweg aan het HHNK. Het HHNK gebruikt deze tekening voor de controle ten aanzien van de dubbelbestemming "Waterstaat – Waterkering".
HHNK	02	Het HHNK onderzoekt mogelijkheden voor gezamenlijke uitvoering Oosthuizerweg en de dijkversterkingswerkzaamheden in overleg met de gemeente.
HHNK	03	Oppakken openstaande acties als gevolg van overleg gemeente - HHNK oktober 2012.