

Asbestinventarisatie Rapport 2020-3401



Projectnummer:	2020-3401
Projectnaam:	Bedrijfspannd met overkapping
Projectlocatie:	Herenweg 110 A, 2211 VA Noordwijkerhout
Opdrachtgever:	De heer W. van Schooten
Omvang onderzoek:	De onderzoek locatie betreft het bedrijfspannd met overkapping aan de Herenweg 110 A te Noordwijkerhout.
Doel van het onderzoek:	Totaalsloop
Rapportage datum*:	13 februari 2020
Versie:	1.0
Uitvoeringsdatum:	23 januari 2020
Uitvoerende inventariseerder:	AC de Voer

*Deze rapportage is geldig tot 3 jaar na ondertekening

Reikwijdte van de asbestinventarisatie is:

- X Het gehele bouwwerk/object
- Een gedeelte van het bouwwerk/object
- Bouwwerk/object en het gebied rondom
- Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk/object

Rapport is geschikt voor:

- Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
- Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- X Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

Resultaat onderzoek is:

- Nee Asbest aangetroffen
- Nee Aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk, zie hoofdstuk 2.1

Uitvoerend inventarisatiebureau:

Naam:	ACE Studio Asbest	SCA-code:	07-D070085.01
Adres:	IJweg 31	Kamer van Koophandel:	71397973
Postcode-Plaats:	1161 ES Zwanenburg	BTW:	NL858699977B01
Emailadres:	ace@studioasbest.nl	Website:	www.studioasbest.nl
Telefoon:	020 - 453 57 71		

Paraaf technisch verantwoordelijke DIA:
AC de Voer, 04E-041217-140387

Inhoudsopgave

1. Titelblad	3
1.1 Opdrachtdetails	3
1.2 Onderzochte objecten	3
1.3 Gegevens opdrachtgever	4
1.4 Samenvatting	4
1.5 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies	5
2. Bestaande situatie	6
2.1 Onderzochte object(en)	6
2.2 Onderzoeksmethode	7
2.3 Visuele inspectie	8
2.4 Algemene beperkingen	8
3. Resultaten	9
3.1 Overzicht asbesthoudende materialen	9
3.2 Overzicht niet asbesthoudende materialen	10
3.3 Conclusies en aanbevelingen	11
4. Aanvullende informatie	12
4.1 Wie is ACE Studio Asbest	12
4.2 Indeling in risicoklassen bij verwijdering	12
5. Bijlagen	14
5.1 Analysecertificaten Laboratorium	14
5.2 Bron gerelateerde Risicoklassebepaling SMA-rt	14
5.3 Certificaat asbestinventarisatie	14
5.4 Tekeningen	14

1. Titelblad

1.1 Opdrachtdetails

Vastlegging uitgevoerde opdracht

Projectomschrijving:	Bedrijfspannd met overkapping
Opdracht:	De onderzoek locatie betreft het bedrijfspannd met overkapping aan de Herenweg 110 A te Noordwijkerhout.

1.2 Onderzochte objecten

Beschrijving object(en)

Soort objecten(en):	Bedrijfspannd met overkapping
Adres:	Herenweg 110 A, 2211 VA Noordwijkerhout
Uitsluitingen	Geen, zie verder 1.1 Opdrachtdetails
Foto's locatie	



1.3 Gegevens opdrachtgever

Gegevens opdrachtgever:

Naam:	De heer W. van Schooten
Adres:	Herenweg 110A
Postcode-Plaats:	2211 VA Noordwijkerhout
Telefoonnummer:	06-51143334
Emailadres:	w.vs@live.nl

1.4 Samenvatting

De onderzoek locatie betreft het bedrijfspand met overkapping aan de Herenweg 110 A te Noordwijkerhout. De reden voor het onderzoek is totaalsloop. De ruimten waren tijdens het onderzoek in gebruik. Zie verder 1.1 Opdrachtdetails.

Er zijn ten behoeve van de inspectie diverse materialen verwijderd en er heeft destructief onderzoek plaatsgevonden.

Alle ruimten ter plaatse van de onderzoek locatie zijn hierbij geïnspecteerd. Daarnaast dienen er geen niet direct bereikbare locaties aanvullend destructief onderzocht te worden, zie verder 2.1 Onderzochte object(en).

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de visuele inspectie in combinatie met het destructieve onderzoek kan worden gesteld dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. Zie verder resultaten onderdeel 3.1.

Er is verder geen aanleiding voor de uitvoering van een aanvullend onderzoek. Dit is met name doordat er visueel onderzoek met destructieve werkzaamheden is uitgevoerd en hierdoor voldoende inzicht is verkregen in de opbouw van de constructies en afwerkingen.

Deze rapportage is geschikt voor renovatie en/of totaalsloop van het bedrijfspand met overkapping.

De asbestinventarisatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bij renovatie en/ of sloop van het geïnspecteerde gebied, aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit is een risico dat door middel van het uitvoeren van een destructief onderzoek weliswaar kan worden verkleind, maar door middel van geen enkel onderzoek volledig kan worden meegenomen.

Niet onderzocht/ aanvullend onderzoek noodzakelijk:

- Zie verdere onderdelen aanvullend onderzoek zie 2.1 Onderzocht(e) object(en)

1.5 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in de arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27 bijlage XIII A volgens werkveld specifiek certificatieschema voor het procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. ACE | Studio Asbest is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec Certification. ACE | Studio Asbest en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

Rapport revisie tabel

Versie	Omschrijving	Datum revisie
1.0	1e versie	13 februari 2020

De laatste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot ACE | Studio Asbest Uw vraag kunt u per e-mail stellen via ace@studioasbest.nl onder vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag.

2 Bestaande situatie

2.1 Onderzochte object(en)

Object(en)	Bedrijfspannd met overkapping	
Adres:	Herenweg 110 A	
Postcode-Plaats	2211 VA Noordwijkerhout	
Kadastrale gegevens:	Noordwijkerhout B 2993	
Uitvoering door:	AC de Voer	
Uitvoeringsdatum:	23 januari 2020	
Reden inventarisatie:	Totaalsloop	
Gebruiksdoeleinden:	Werkplaats en opslag	
Status:	In gebruik	
Bouwjaar:	1930	
Deskresearch:	Er zijn digitaal tekeningen aangeleverd, zelf hebben wij het kadaster geraadpleegd.	
Interview:	Ter plaatse hebben wij gesproken met de opdrachtgever, hij was niet bekend met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.	
Verbouwingen:	Diverse kleine wijzigingen in de jaren, exacte data ontbreken verder.	
Type bouw:	Traditioneel	Aanvullend onderzoek?
Aantal bouwlagen:	1 bouwlaag	Nee
Besmettingen:	Geen besmettingen aangetroffen	Nee
Gevaarlijke situaties:	Geen gevaarlijke situaties aanwezig	Nee
Niet onderzochte ruimten:	Geen, zie verder 1.1 Opdrachtdetails.	Nee
Onderzoeksmethode:	Destructief	Nee
Dakbedekking:	Metalen profielplaten met daaronder bitumen op het dak werkplaats	Nee
Dakconstructie:	Bims houtvezel platen op houten liggers, overkapping houten liggers op staal	Nee
Kanalen op het dak:	Stalen schoorsteenpijp	Nee
Gevels buitenzijde:	Metselwerk	Nee
Spouw:	Geen isolatie	Nee
Gevels binnenzijde:	Metselwerk, underlaymentplaten	Nee
Gevelkozijnen:	Hout, ijzer	Nee
Vochtkerende constructies:	Metaal, kit	Nee
Plafonds:	Geen afwerking	Nee
Binnenwanden:	Metselwerk, underlaymentplaten	Nee
Vloerbedekking:	Geen vloerbedekking aanwezig	Nee
Vloeren:	Beton	Nee
Kanalen in pandig:	Staal	Nee
Funderingen:	Gemetseld	Nee
Kruipruimte:	Geen kruipruimte aanwezig	Nee
Trappenhuis:	Geen trappen aanwezig	Nee
Dichte koven:	Geen koven aanwezig	Nee
Riolerings:	Pvc	Nee
CV-leidingen:	Geen cv-leidingen aanwezig	Nee
Doorvoeren:	Metaal, kunststof	Nee
Overige installaties:	Elektra, water	Nee

2.2 Onderzoeksmethode

Voorbereiding

Beoordelen van de aangeleverde stukken, dit was beperkt tot de aangeleverde stukken in de deskresearch onderzoek.

Inventarisatie

Onderzoek op mogelijk asbesthoudende toepassingen in het gebouw (en en/of objecten. E.e.a. volgens het standaard inventarisatieplan en volgens de richtlijnen van asbestinventarisatie.

Vastlegging

Het vastleggen van de opbouw en de buitenzijde van het gebouw(en) en/of objecten.

Monsterneming

Indien er verdachte materialen worden aangetroffen, dan zal deze bemonsterd worden en geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium.

Alle genomen materiaalmonsters worden beoordeeld d.m.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896. De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monsternamen, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat eronder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemisatie onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).

Ernstige verontreiniging

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 onderzoek worden gegeven. Dit is een risicoboordeeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Technische installaties

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en elektra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

2.3 Visuele inspectie

Voorafgaand aan het detailonderzoek is een visuele inspectie per object uitgevoerd, hierbij is specifiek gelet op:

- Situatie, zijn er geen gevaarlijke omstandigheden of besmettingen aanwezig
- Installaties
- Brandwerende constructies
- Decoratie en of afwerkingen
- Waterkerende constructies
- Pakkingen en isolatie
- Vloerafwerkingen
- Uitvoeringsasbest

2.4 Algemene beperkingen

Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring van gebouwen, objecten en installaties. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van de visueel geïnspecteerde gebouwen, objecten of installaties asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate bestek gegevens, historische gegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.

Ons bedrijf verplicht zich tot de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van onze inspanning, maar ook van de factoren die buiten de invloedssfeer liggen. Ofschoon onze werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. Wij nemen derhalve door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatsverplichting. Om te komen tot deze verplichting zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen bij het beschikbaar stellen van historische gegevens en stukken.

Indien onvoorzien asbest wordt aangetroffen, dan dient direct contact te worden opgenomen met ons bedrijf. Dagelijks zijn wij bereikbaar op 020 - 453 57 71 of per email ace@studioasbest.nl.

Wij beschouwen het als onze plicht en als ons recht om alle door de asbestsaneerder of door derden als asbestverdacht aangemerkte materialen welke niet in onze rapportage zijn vermeld te beoordelen en te bemonsteren.

En wij accepteren nimmer enige aansprakelijkheid ten aanzien van materialen welke als asbestverdacht zijn verwijderd en waarvan ons bedrijf niet de exacte samenstelling heeft kunnen vaststellen. Ook door het veroorzaken van een besmetting door derden treffen wij dan ook geen enkele blaam.

De asbestinventarisatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bij de renovatie en/of sloop van het geïnspecteerde gebied, aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit is een risico dat door middel van het uitvoeren van een destructief onderzoek weliswaar kan worden verkleind, maar door middel van geen enkel onderzoek volledig kan worden weggenomen. Hierdoor blijft er te allen tijde een restrisico aanwezig.

Project specifieke beperkingen en uitsluitingen.

Ruimtes die tijdens het onderzoek niet zijn onderzocht staan op tekening aangegeven met de code NT en derhalve niet geïnventariseerd. En zijn tevens bij de object-/gebouw omschrijving omschreven.

Voor de niet onderzochte delen en/of nader te onderzoeken delen verwijzen wij verder naar onderdeel 1.1 Opdrachtdetails en 2.1 Onderzochte object(en).

3 Resultaten

3.1 Overzicht asbesthoudende materialen

Tijdens het onderzoek zijn geen toepassingen aangetroffen die asbesthoudend zijn.

3.2 Overzicht niet asbesthoudende materialen

Tijdens het onderzoek zijn geen toepassingen geanalyseerd die asbestvrij zijn.

3.3 Conclusies en aanbevelingen

De onderzoek locatie betreft het bedrijfspand met overkapping aan de Herenweg 110 A te Noordwijkerhout. De reden voor het onderzoek is totaalsloop. De ruimten waren tijdens het onderzoek in gebruik. Zie verder 1.1 Opdrachtdetails.

Er zijn ten behoeve van de inspectie diverse materialen verwijderd en er heeft destructief onderzoek plaatsgevonden.

Alle ruimten ter plaatse van de onderzoek locatie zijn hierbij geïnspecteerd. Daarnaast dienen er geen niet direct bereikbare locaties aanvullend destructief onderzocht te worden, zie verder 2.1 Onderzochte object(en).

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de visuele inspectie in combinatie met het destructieve onderzoek kan worden gesteld dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. Zie verder resultaten onderdeel 3.1.

Er is verder geen aanleiding voor de uitvoering van een aanvullend onderzoek. Dit is met name doordat er visueel onderzoek met destructieve werkzaamheden is uitgevoerd en hierdoor voldoende inzicht is verkregen in de opbouw van de constructies en afwerkingen.

Deze rapportage is geschikt voor renovatie en/of totaalsloop van het bedrijfspand met overkapping.

De asbestinventarisatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat bij de renovatie en/of sloop van het geïnspecteerde gebied, aanvullende asbesthoudende materialen worden aangetroffen. Dit is een risico dat door middel van het uitvoeren van een destructief onderzoek weliswaar kan worden verkleind, maar door middel van geen enkel onderzoek volledig kan worden weggenomen.

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit.

Veranderingen in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

Toelichting

Deze termijn van drie jaar is ingevoerd om de opdrachtgever erop te duiden, dat veranderingen in de aard van gebouw door verbouwingen e.d. gevolgen kunnen hebben op de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in bouwwerken en objecten.

4 Aanvullende informatie

4.1 Wie is ACE | Studio Asbest

ACE | Studio Asbest is een bedrijf dat sinds 1 augustus 2000 opgestart is in het adviseren van gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren op het gebied van asbest-, sloop-, grond- en milieuwerken.

ACE | Studio Asbest voornaamste activiteiten zijn:

- Het inventariseren van gebouwen, objecten en installaties op asbesthoudende materialen conform de eisen zoals gesteld in de arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27 bijlage XIII A volgens werkveld specifiek certificatieschema voor het procescertificaat Asbestinventarisatie.
- Het ondersteunen en begeleiden van bedrijven en instellingen naar certificering voor de NEN-EN-ISO 9001, KOMO, Asbestsanering, SL-007 en VCA */**.
- Het maken van kostenramingen en begrotingen.
- Het geven van adviezen, begeleiden van projecten, management van asbest- en grondsanerungen & sloop- en grondwerken.
- Maken van bestekken en werkomschrijvingen ten behoeve van asbest- en grondsanerungen & sloop- en grondwerken.

Met de door ons opgebouwde jarenlange ervaring in asbest-, sloop-, grond- en milieuwerken kunnen wij u een zeer uitgebreid pakket bieden die voldoet aan de gestelde eisen & wensen en op uw maat gesneden is. De diensten die wij bieden zijn op een zeer korte termijn te leveren met een enorme efficiency en flexibiliteit.

4.2 Indeling in risicoklassen bij verwijdering

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfibool asbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylit).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Risicoklasse			
Type Asbest	Risicoklasse 1	Risicoklasse 2	Risicoklasse 2A
Chrysotiel	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 vezels/m ³	-
Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	-	≥ 2.000 vezels/m ³
Chrysotiel + Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 vezels/m ³ [AMF < 2.000 vezels/m ³]	≥ 2.000 vezels/m ³ [AMF > 2.000 vezels/m ³]
Vrijgave conform NEN2990	Visuele inspectie	Visuele inspectie + luchtmeting (2 uren meting) Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.	Visuele inspectie + kleefmonstername (SEM) luchtmeting (4 uren meting SEM)* Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-urs meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met ACE | Studio Asbest. Dagelijks zijn wij bereikbaar op 020 – 453 57 71 of per email ace@studioasbest.nl.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld bij de desbetreffende asbesthoudende bron. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage.

5 Bijlagen

5.1 Analysecertificaten Laboratorium

5.2 Bron gerelateerde Risicoklassebepaling SMA-rt

5.3 Certificaat asbestinventarisatie

5.4 Tekeningen

Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070085

ACE Studio Asbest

Adres:	IJweg 31 1161 ES ZWANENBURG	Datum uitgifte:	26-04-2018
Telefoonnr:	020 - 453 57 71	Vervaldatum:	17-07-2020
Contactpersoon:	Dhr. A.C. de Voer	Datum eerste uitgifte:	28-08-2000
		KvK-nummer:	71397973
		e-mail :	ace@studioasbest.nl

Verklaring van uitgifte


Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit bijlage XIIIa;
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van bijlage XIIIa door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



Mr. M.M.A. Princen



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070085
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070085.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1

