

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPAN VOOR DE ONTWERPFASE

21-04-2023

2042-Sporthal achter de Tuintjes

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING
2. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN WERK
3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN
 - 3.1 Opdrachtgever
 - 3.2 Projectmanagement
 - 3.3 Ontwerpbureau
 - 3.4 Toezicht en directie/bouwmanagement
 - 3.5 Aannemers
4. COORDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE
5. COORDINATIE VOOR DE UITVOERINGSFASE
6. INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO'S
 - 6.1 V&G-risico's die voortvloeien uit het ontwerp
 - 6.2 V&G-risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats
 - 6.3 Toetsing V&G-risico's door een deskundige dienst
7. ADMINISTRATIE VOORWAARDEN
 - 7.1 Arbeidsomstandigheden
 - 7.2 Verschillen in afmeting of in toestand van werken
 - 7.3 Coördinatie

1. INLEIDING

Op basis van artikel 2.27 van het Arbobesluit is dit V&G plan voor de ontwerpfase opgesteld. In dit V&G plan voor de ontwerpfase worden de gevaren en risico's benoemd die kunnen ontstaan op de bouwplaats. Het is van groot belang deze risico's in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren zodat er tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen en dat er de nodige voorzorg wordt betracht. Ook zal er tijdig gekeken moeten worden naar het inspecteren, schoonhouden en onderhouden van het gebouw.

Artikel 2.27 van het Arbobesluit bepaalt dat het V&G plan voor de ontwerpfase tenminste de volgende onderdelen moet bevatten:

- a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk
- b. de naam van de coördinator voor de ontwerpfase
- c. de inventarisatie en evaluatie van de gevaren overeenkomstig artikel 5 van de wet;

Tenzij de volgende gegevens redelijkerwijs kenbaar zijn worden de volgende gegevens voor de aanvang van de werkzaamheden in de uitvoeringsfase van het bouwproces vermeld:

- a. een overzicht van de bij de totstandbrenging van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen op de bouwplaats
- b. de naam van de coördinator voor de uitvoeringsfase
- c. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats en de wijze waarop de voorlichting en het onderricht van deze werknemers plaatsvindt.

In hoofdstuk 3 zijn betrokken partijen aangegeven die bij het project betrokken zijn. Hierbij valt te denken aan de opdrachtgever, aannemer(s), architect etc. Hoofdstukken 4 en 5 geven aan wie verantwoordelijk zijn voor de coördinatie voor zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase. Hoofdstuk 6 verschaft een beeld van de mogelijke risico's en biedt suggesties ter voorkoming of beperking van deze risico's.

Dit V&G plan vormt de aanzet tot een V&G dossier (Arbobesluit artikel 2.30 lid c). De te benoemen V&G coördinator ontwerpfase is verantwoordelijk voor het opstellen van dit dossier. Dit dossier dient een overzicht te bevatten van de aspecten betreffende de veiligheid en de gezondheid van werknemers. In tegenstelling tot het V&G plan voor de ontwerpfase richt het V&G dossier zich op het beheer en onderhoud en niet op de uitvoeringsfase met als doel niet met onverwachte arborisico's te worden geconfronteerd alsmede om op basis van concrete informatie adequate maatregelen te kunnen treffen.

De V&G coördinator ontwerpfase draagt dit dossier over aan de V&G coördinator uitvoeringsfase. Deze kan het aanpassen aan de hand van mogelijk optredende wijzigingen en / of aanvullingen. Na oplevering wordt het dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever welke op zijn beurt zorgdraagt voor de overdracht van het dossier aan de eigenaar of beheerder van het project.

2. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK

Dit V&G plan is van toepassing op alle bouwkundige, civiel technische, werktuigbouwkundige-, installatie technische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk:

Projectomschrijving

Het realiseren van een Sporthal met nevenfuncties inclusief terrein aanleg. Het een en ander volgens tekening en bestek.

3. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

3.1 Opdrachtgever

Naam: Gemeente Gilize Rijen
Adres: Raadhuisplein 1
Postcode en plaats: 5121JX
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: Ricardo van Dorst

3.2 Projectmanagement

Naam: van der Meijs Bouwmanagement & Advies
Adres: Leigraaf 8
Postcode en plaats: 5032EJ Tilburg
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: 5.1.2.e

3.3 Architect

Naam: Grosfeld Bekkers van der Velde architecten
Adres: Reduitlaan 39
Postcode en plaats: 4814 DC Breda
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: 5.1.2.e

3.4 Constructeur

Naam: Adviesbureau van de Laar
Adres: Zwaanstraat 31R
Postcode en plaats: 5651 CA Eindhoven
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: 5.1.2.e

3.5 Installatie advies

Naam: Innax
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 47a
Postcode en plaats: 5037DB Tilburg
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: 5.1.2.e

3.6 Advies brandveiligheid en bouwfysica

Naam: DGMR adviseurs
Adres: Weerdjesstraat 70
Postcode en plaats: 6811JE Arnhem
Postbus: 1861 VD Bergen NH
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: 5.1.2.e

3.7 Aannemer

Naam: n.n.b.
Adres:
Postbus:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Contactpersoon:

De directie zal de aannemer die belast zal worden met de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

4. COÖRDINATIE VOOR DE ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G- coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

De bouwkundige werkzaamheden:

Naam: Grosfeld Bekkers van der Velde architecten
Adres: Reduitlaan 39
Postcode en plaats: 4814 DC Breda
Telefoon: 5.1.2.e
Contactpersoon: 5.1.2.e

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

Voor alle werkzaamheden t.a.v. installaties:

Naam:	Innax
Adres:	Professor Cobbenhagenlaan 47a
Postcode en plaats:	5037DB Tilburg
Telefoon:	5.1.2,e
Contactpersoon:	5.1.2,e

5. COORDINATIE VOOR DE UITVOERING

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G- coördinatie), zoals bedoeld in artikel 12 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het bestek:

ntb

De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

6. INVENTARISATIE VAN (BIJZONDERE) RISICO'S

6.1 V&G- risico's die voortvloeien uit het ontwerp

	Bouwfase	V&G risico	Art.	Activiteit	Suggestie
1.	Bouwplaats- Voorzieningen/ Inrichting	Werken op een volle en onoverzichtelijke bouwplaats	05	Terreininrichting, plaats keten e.d. Tijdelijke verharding en Transport Bouwkraan	Zie besteksartikel Overleggen van duidelijke terreininrichtingsplan Organiseren van heldere transportlijnen
2.	Grondwerk	Werken in weer en wind Werken in een bouwput	12	Grondwerk vlgs bestek	Inzet kraan en bescherming tegen afkalving. Kuilen en gaten afdekken en/of afzetten met waarschuwingsslint Van toepassing zijnde PBM's dragen
3.	Fundering/vloer	Werken in weer en wind Werken in een bouwput	21	Bekisting, wapenen, storten, afwerken van betonconstructie	Inzet kraan, gebruik steigers en vangnetten. Sparingen afdekken en/of afzetten met waarschuwingsslint Van toepassing zijnde PBM's dragen
4.	Gevels	Werken in weer en wind Werken op hoogte	22	Werkzaamheden op hoogte	Inzet kraan, gebruik steigers en vangnetten. Van toepassing zijnde PBM's dragen
5.	Verdiepings Vloeren en Trappen	n.v.t.	23	n.v.t.	n.v.t.
6.	Prefab elementen	Werken in weer en wind Werken op hoogte	23	Monteren prefab betonnen elementen	Inzet kraan, gebruik van voldoende stabiliteit voorzieningen. Van toepassing zijnde PBM's dragen
7.	Dak en gevel	Werken in weer en wind Werken op hoogte	22, 30 en 31	Monteren dak en wandafwerking Montage kozijnen	Gebruik vangnetten/valbeveiliging en tijdelijke opstand langs dakrand. Van toepassing zijnde PBM's dragen
8.	Installaties		14	riolering	Afbakening montageruimte. Van toepassing zijnde PBM's dragen
9.	Afbouw	Werken op hoogte, Verwerken van gezondheids-gevaarlijke stoffen.	33, 42, 44, 46 en 48	Dakbedekking, binnenwanden, afwerkvloeren, schilderwerk en vloerafwerking	Afbakening montage/applicatieruimte en opstand langs dakrand, Van toepassing zijnde PBM's dragen
11.	Overige Gevel- en dak- onderhoud ramen wassen	 Werken op hoogte		Installaties nader uit te werken, door uitvoerende partij. Aanbrengen, voorzieningen, voorlichting	 Voorlichtingsbrochure, toepassen draairamen, gebruik van veiligheidslijnen en hoogwerker

GROSFELD BEKKERS VAN DER VELDE ARCHITECTEN

6.2 V&G risico's die voortvloeien uit de omgeving van de bouwplaats

	Bouwfase	V&G risico	Bestekpost	Activiteit	Suggestie
1.	Openbare weg naast bouwplaats	Betrokkenheid personen die niets met bouw van doen hebben	01	Diverse	Geen kraan boven openbare weg en afbakening bouwterrein
2.	Beperkte toegang	Parkeerproblemen bereikbaarheid	01/05	Diverse	Toezicht, noodtoegangen

6.3 Toetsing V&G- risico's door de deskundige dienst

Getoetst: nee

Zo ja, door:

Doc.ID:

Datum:

Opmerkingen:

7. ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

7.1 arbeidsomstandigheden (bij 6 UAV 2012 – algemene verplichtingen aannemer)

1. De aannemer (=coördinator voor de uitvoering) is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem in gevolgen de Arbeidsomstandighedenwet en daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. Hij vrijwaart de opdrachtgever en de ontwerp-bureau('s) (=coördinator voor het ontwerp) tegen aanspraak van derden, die menen dat de opdrachtgever een deel van de in de vorige volzin omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.
2. De aannemer als in het kader van het gestelde in bepaling 1 met name ook volledig, tijdig en nauwkeurig gevolg geven aan de verplichtingen die in verband met de opgedragen werkzaamheden voor hem voortvloeien uit het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (staatsblad 1994, 597, hierna te noemen: het besluit).
3. In het bijzonder en voor zover nodig in aanvulling op bepaling 2 zal aannemer zorg dragen voor:
 - a. melding van het werk binnen 5 dagen na de gunning aan de directeur van de regionale dienst U-SZW in de regio, waar het werk wordt uitgevoerd zulke overeenkomstig het aan dit bestek gehechte model-kennisgevingsformulier, eventueel aangevuld met actuele relevante informatie;
 - b. het ophangen van het onder a) bedoelde kennisgevingformulier op een voor ieder zichtbare plek op het werkterrein;
 - c. het zodanig actualiseren van het kennisgevingformulier tijdens de uitvoering van het werk;
 - d. het aanstellen van een of meerder coördinatoren voor uitvoeringsfase. De aannemer zal de directie schriftelijk op de hoogte stellen van de naam of namen van de coördinator(en);
 - e. een correcte, tijdige en volledige uitvoering door de aangestelde coördinator(en) van de in artikel 12 van het besluit omschreven taken en verantwoordelijkheden;
 - f. een correcte, tijdige en volledige uitvoering van het Veiligheids- en gezondheidsplan, zoals dat als onlosmakelijk deel van het bestek is opgenomen zoals dat door de coördinator uitvoeringsfase nader is ingevuld c.q. zal worden ingevuld.
 - g. het informeren van de directie tijdens de bouwvergaderingen door de coördinator uitvoeringsfase betreffende alle aangelegenheden die betrekking hebben op het aan laatstgenoemde ingevolge van artikel 12 van het besluit opgedragen takenpakket, in het bijzonder de voortgang ten aanzien van het Veiligheids- en gezondheidsplan en het Veiligheids- en gezondheidsdossier.
4. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de ontwerp-bureau('s) voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet correct nakomen van het hierboven in de bepalingen 2 en 3 omschreven verplichtingen.

7.2 Verschillen in afmeting of in toestand van bestaande werken (bij 29 UAV 2012)

1. Afmetingen, gewichten en toestand van bestaande werken en terreinen aangegeven in dit V&G-plan zijn indicatief. Afwijkingen in afmetingen, gewichten, toestand van bestaande werken en terreinen geven geen aanleiding tot verrekening.

7.3 Coördinatie (bij 31 UAV 2012)

1. In uitdrukkelijke afwijkingen van lid 2 van par 31 van de UAV 2012, wordt de in die paragraaf bedoelde coördinatie, met inbegrip van de in de artikel 11 en 12 van Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (Staatsblad 1994, 597) bedoelde coördinatie werkzaamheden, opgedragen aan de aannemer.

8. Planning en uitvoeringsgegevens

8.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: *n.n.b.*

8.2 Geplande opleverdatum: *n.n.b.*

8.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats aanwezig zal zijn: n.n.b.

8.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandige op de bouwplaats: n.n.b.

8.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.n.b.