

adviesformulier / controle constructies

Projectomschrijving	(opdrachtgever)	Gemeente Venlo	controle
omschrijving nieuwbouw vrijstaande woning en 2 onder 1 kap	zaaknummer 2022-018775	zaaknummer	nummer advies / controle 01
plaats Rijksweg 85 Reuver	behandelaar R. Braun	constructeur E. Philipsen	advies datum 6-7-2022

Ingekomen

nr.	Voorgelegde stukken	naam / type	auteur	datum	status
1	Ontwerptekening twee onder één kap woningen	bouwkundige tekening, 2021_088 blad D5	Tim Steeghs Bouwkundig ontwerp & advies	5-4-2022	documentatie
2	Ontwerptekening vrijstaande woning	bouwkundige tekening, 2021_088 blad D1	Tim Steeghs Bouwkundig ontwerp & advies	5-4-2022	documentatie
3	Statische berekening vrijstaande woning	Statische berekening, M22-051 SB01 revisie 01	Van Meijl Verhaegh adviseurs in beton,- staal en houtconstructies	7-2-2022	gezien
4	Statische berekening tweekapper	Statische berekening, M22-051 SB02 revisie 02	Van Meijl Verhaegh adviseurs in beton,- staal en houtconstructies	17-2-2022	gezien
5	Tekening constructie vrijstaande woning	Constructieve tekening, M22-051 blad 1	Van Meijl Verhaegh adviseurs in beton,- staal en houtconstructies	17-2-2022	gezien
6	Tekening constructie tweekapper	Constructieve tekening, M22-051 blad 2	Van Meijl Verhaegh adviseurs in beton,- staal en houtconstructies	17-2-2022	gezien

(X) (X / datum)

Indienen tenminste 3 weken voor fabricage / start v.d. werkzaamheden		indienen	ingediend
4.1	Tekeningen en berekeningen van de platdakvloer (breedplaatvloer dik 200 mm) van de vrijstaande woning	X	
4.2	Tekeningen en berekeningen van de platdakvloeren (breedplaatvloer dik 200 mm) van de twee onder één kap woningen	X	
4.3	Tekeningen en berekeningen van de eerste verdiepingvloeren (breedplaatvloer dik 250 mm) van de twee onder één kap woningen	X	
4.4			

niveau	Resultaat	Niet akkoord (datum)	Akkoord (datum)
3	Op basis van een representatieve toets zijn wij van mening dat bovenstaande gegevens en bescheiden aannemelijk maken dat wordt voldaan aan de bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit; Nadere gegevens onder punt 4.1 t/m 4.3 kunnen later worden ingediend.		6 juli 2022

Toetsniveau 0 = geen (10% ≈ het onderdeel is volgens wet en regelgeving niet relevant of wordt niet beoordeeld), 1 = marginaal (20% ≈ controle op aanwezigheid tekeningen / berekeningen en controle op eventuele gebreken), 2 = beperkt (30% ≈ controle op uitgangspunten uit tekeningen, berekeningen en detaillering te halen door maten of meten, controle andere specificaties of rekenmethode), 3 = representatief (50% ≈ controle door aantal representatieve onderdelen van een tekening en/of berekening rekenkundig te controleren), 4 = integraal (100% ≈ controle door alle onderdelen diepgaand na te rekenen of meten)