

Beoordeling van een Alligator mestzak aan het einde van de referentieperiode

RAPPORTNUMMER: P1400608

1-5-2014

Verlenging referentieperiode

Rapport "beoordeling foliebassins/ mestzakken"
behorend bij BRL 2344 d.d. 15 december 2012



Albers Alligator

1. Gegevens certificaathouder						
Certificaathouder	Albers Alligator Projecten BV.					
Certificaatnummer en rapportnummer	K43816-01 / P1400608					
Naam inspecteur	T.Eltink					
Controle datum	29-4-2014					
2. Gegevens opdrachtgever						
Naam	Dhr. B.K. van Duinen					
Adres	Molsberg 96					
Postcode / Plaats	6369 GP SIMPELVELD					
Telefoon- en/ of mobiel-nr						
3. Locatie						
Naam gebruiker	Dhr. B.K. van Duinen					
Controle-adres	Molsberg 96					
Postcode / Plaats	6369 GP SIMPELVELD					
4. Type mestbassin						
Met folie beklede grondput	ja ☐ / nee ☒ *)					
Mestzak	ja ☒ / nee ☐ *)					
Merk silo (naam leverancier)	Albers Alligator					
Bouwjaar	15-12-1992					
Afmetingen (LxBxH)	13,5 x 13,5 m					
Inhoud (m3)	300 m3 na correctie 250 m3					
5. Uitwendige inspectie	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak	☒	☐	☐	☐		
Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers	☐	☐	☐	☒		
Onderhoudstoestand afsluiters	☒	☐	☐	☐		
Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)	☒	☐	☐	☐		
	Geen	Matig	Groot	N.v.t.		
Verkleuring / verwering	☐	☒	☐	☐		
Blaasvorming	☐	☐	☐	☒		
Beschadigingen	☐	☐	☐	☒		
Type beschadiging						
Bovenkleed aanwezig	Ja ☒ / nee ☐					
- Zo ja, type bovenkleed	HDPE ☐ / LDPE ☐ / PVC-P ☒ / anders t.w. *)					
Morsput aanwezig	ja ☒ / nee ☐ *)					
Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters	ja ☒ / nee ☐ / nvt ☐ *)					
Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2 ^e afsluiter niet noodzakelijk, alleen bij onder druk staande leidingen)	ja ☐ / nee ☒ *)					
Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig	ja ☒ / nee ☐ / nvt ☐ *)					
Afsluiters voldoende verankerd	ja ☒ / nee ☐ *)					
Spanveren aanwezig bij mestzak	ja ☒ / nee ☐ *)					
Algemene indruk visueel	Voldoende ☒ / onvoldoende ☐ *)					
6. Grondwerk	Goed	Matig	Slecht	N.v.t.	Behoeft onderhoud aan:	nr.
Staat van dijklichaam	☒	☐	☐	☐	☐	
Dijk vrij van zware wortelgroei	ja ☒ / nee ☐ *)					
Dijk vrij van ondergraving	ja ☒ / nee ☐ *)					
7. Drainage						
Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas	ja ☐ / nee ☒ *)					
Controleput aanwezig	ja ☐ / nee ☒ *)					
- Zo ja, mest/ gier vastgesteld	ja ☐ / nee ☐ / n.v.t. ☒ *)					
Aanvullende inspectie noodzakelijk	ja ☐ / nee ☒ *)					

Verlenging referentieperiode

8. Aanvullende inspectie (in geval van gereede twijfel)		nr.
Inspectie onderkleed	ja ☐ / nee ☒ *)	
Type onderkleed	HDPE/LDPE/PVC-P/anders t.w. *)	
Doorvoer onderkleed	ja ☐ / nee ☒ *)	
Drainageleiding	ja ☐ / nee ☒ *)	
9. Veiligheid		nr.
Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig ?	ja ☐ / nee ☒ *)	
Goed werkend slot aanwezig ?	ja ☒ / nee ☐ *)	
Aanrijdvoorziening aanwezig t.p.v. morsput en afsluiters?	ja ☒ / nee ☐ *)	
Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?	ja ☐ / nee ☒ *)	
10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden)		
9	Hekwerk voldoet niet aan eisen BRL; dient 1,8 m. hoog te zijn met afsluitbare poort.	
alg	MAXIMALE VULHOOGTE MESTZAK BEDRAAGT 50 CM. BOVEN DE DIJK !!!!	
	MESTZAK NOOIT HOGER VULLEN DAN MAXIMALE VULHOOGTE !!!!	
alg	WERKZAAMHEDEN NIET UITVOEREN ALS MESTZAK GEVULD IS !!!!	
alg	LET OP: De controle is een momentopname. U blijft als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw installatie en voor eventuele lekkages.	
11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is):		
11.1	☐ Mestbassin is meteen / na herkeuring *) goed bevonden (zie verder punt 12).	
11.2	☒ Mestbassin is goed bevonden onder de voorwaarde dat de volgende punten binnen 4 weken worden vervangen cq. gerepareerd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ondergenoemde punten:	
a)		
b)		
c)		
11.3	☐ Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaatsgevonden. Herkeuring is uitgevoerd d.d.	
a)		
b)		
c)		
11.4	☐ Mestbassin kan niet meer gerepareerd worden, nieuwe referentieperiode kan niet worden voorgesteld. De volgende maatregelen dienen door de eigenaar van de inrichting te worden genomen:	
a.	terstond melding maken van de afkeuring bij het bevoegd gezag;	
b.	de drijfmest en/of het digestaat die zich in het mestbassin bevinden onmiddellijk verwijderen en	
c.	het opslaan van drijfmest en/of digestaat in het mestbassin beëindigen.	
12. Vaststelling nieuwe referentieperiode ¹⁾ :		
De nieuwe referentieperiode is 3 jaar en - maanden. De referentieperiode is dan geldig tot 29-4-2017 .(maand en jaar)		
13. Ondertekening rapport ²⁾		
Plaats: Wageningen		
Datum: 1 mei 2014		
		
Handtekening inspecteur:		
14. Symbolen en verwijzingen		
*) = doorhalen wat niet van toepassing is; n.v.t. = niet van toepassing; nr. = nummering van gemaakte opmerkingen (zie punt 10).		
¹⁾ = Op basis van de uitwendige visuele inspectie bedraagt de referentieperiode 0-5 jaar.		
²⁾ = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.		