

VERSLAG

Onderwerp:
Overleg Oosthuizerweg

Projectnummer:
B01065.000232.

Afdeling:
Stedelijk Infra

Ons kenmerk:
:

Plaats/datum bespreking:
Volendam, 20 april 2012

Verslagnummer:
1

DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Opgesteld door:
Mark van Kempen

Verzenddatum:
23 april 2012

Aanwezig:
Dhr. F. Schaafsma (gemeente Volendam/Edam);
Dhr. J. van Diepen (HHNK)
Dhr. K. de Vries (Arcadis)
Dhr. M. van Kempen (Arcadis)

Afwezig:

Kopieën aan:
Dhr. C. Wals (Gemeente
Volendam / Edam)

Doel van het overleg is om de wateraspecten die spelen bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Oosthuizerweg te Edam te bespreken.

- John geeft aan dat hij in juni 2011 een reactie heeft gestuurd op het concept watertoets. Daarin is o.a. in aangegeven dat het compensatie percentage voor verhard oppervlak van 19% naar 12 % is gedaald.
- Toekomstig peil van de watergangen wordt -2,33 m NAP, waterdiepte 80 cm tot 100 cm (afhankelijke van stabiliteit veen bodems);
- Ontsluitingswegen uitbreiding. Toepassen van duiker toegestaan: minimaal rond 800 mm (wens HHNK);
- HHNK wil geen bomen in teen van de dijk. Ferry geeft aan dat dit naar zijn verwachting ook niet de bedoeling is.
- Gemeente wil een eenvoudige en pragmatische oplossing voor de overgang gebied onderbemaling en toekomstig te graven watergangen ivm onderhoudskosten.
- Kade tegenover dijk. In bouwrijp uitgevoerd als talud en in woonrijp als harde kade (aan te brengen door de koper van de grond);
- Watercompensatie. In mail (2011) heeft HHNK gemeld dat ten gevolge van nieuwe methodiek 12% van toename verharding gecompenseerd moet worden. Compensatie tgv demping bij aanpassing ontsluiting Oosthuizerweg mag in het zelfde peilgebied worden gerealiseerd;
- HHNK geeft aan dat er plannen zijn voor dijkversterking. Bij het aanbrengen van de watergang naast de dijk dient er gekeken te worden naar stabiliteit van de kade.
- Toekomstig maaiveld hoogte uitbreiding wordt -1,00 m NAP. Gelijk met bestaande gebied.
- Riolering:
 - o Gemeente heeft de rioleringstekening van het bedrijventerrein overhandigd aan Arcadis;
 - o Huidige riolering is onderheid.

- Geen riolering onder asfalt. Mag in hart weg mits er een halverharding wordt aangebracht; asfalt komt in bestaande terrein alleen voor in hoofdroute.
- DWA gefundeerd met spiraal wapening of gelijkwaardig;
- DWA stelsel middels persleiding naar gemaal Oosthuizerweg. Vermoedelijk met één pomp, op overgang nieuw-bestaand (sloot /duiker). Tracé langs de watergang rondom het bestaande bedrijventerrein;
- HWA middels een gescheiden stelsel: daken bij voorkeur rechtstreeks op open water. Wegen en parkeren verharding apart;
- Lozing HWA op oppervlaktewater zonder voorzieningen is toegestaan. Het is aan te raden een eindput zo te ontwerpen dat hierin bezinking plaatsvindt of ombouw naar ander type mogelijk is.

Acties:

- HHNK stuurt bodemgegevens en plannen dijkversterking Zeevangsdijkje naar Arcadis; Uiterlijk voor 7 mei.
- HHNK stuurt kopie reactie watertoets Oosthuizerweg van juni 2011 naar Arcadis;
- Gemeente zoekt intern naar rapportage GeoDelft 2004 en stuurt deze naar Arcadis;
- HHNK levert eisen aan voor de aansluiting van persleiding DWA op gemaal Oosthuizerweg (OAS studie / Jelle Suiker);
- Gemeente stuurt de eigen uitwerkingen van het plan (waaronder de riolering) naar ARCADIS als deze gebruikt kunnen worden en de opdrachtgever dit wenselijk vindt.