



- A:

Recreatiewoningen.

B:

Centrumgebouw.

C:

Parkeren door aanbrengen van asfaltlaag.

D:

Beheerderswoning.

E:

Bestaande landschappelijke inpassing. Behouden door te behouden. Voorkeur voor noordgelegen houtsingel langs de Rijssenseweg als hakhout te behouden. De houtsingel moet voorkomen dat er direct zicht ontstaat op het vakantiepark. Bovendien absorbeert een (dichte) houtsingel meer geluid. Aan de westzijde en zuidwestzijde wordt een beheer voorgesteld waardoor bestaande elementen behouden blijven (met name de functie ervan). In de houtsingel wordt hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en meidoorn aangeplant. Hierbij wordt er een groter aantal meidoorn aangeplant om doorgangen door de singel te voorkomen. De eerste drie jaar zullen hier paal en draad langs staan tot de wal goed dicht gegroeid is. Aanplant met 300 stuks in de maat 80-100 (hoogte in cm).

F:

Bestaande houtsingel ontdoen van minder vitale en dode bomen. In totaal circa 5 tot 8 bomen te vellen. De houtsingel wordt nadien doorgeplant met hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos. De aanplant in de maat 80-100 (hoogte in centimeters) in een driehoeksverband met een plantafstand van 1,5 meter. Totale aanplant circa 350 stuks in een gelijke verhouding.

G:

Bestaande houtsingel nagenoeg volledig vullen met uitzondering van 5-10 toekomstexemplaren (T.b.v onderhoud. Totale velling 75 tot 100 bomen. Lijnelement doorplanten met voornamelijk boomvormers in de maat 14-16 (stamomtrek in centimeters) als grove den/linde en een enkele zomereik voor diversiteit. Totaal 30 stuks en elk voorzien van twee boompalen. Pleksgewijs de houtsingel aan te vullen met streekeigen bosplantsoen als hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos in de maat 80-100 (hoogte in centimeters). Belangrijk is er af en toe een subtiel doorkijkje het landschap in wordt gerealiseerd. Totale aanplant 400 stuks. De onderlaag wordt ingevuld met een bloemenmengsel. In eerste instantie gezaaid, maar uiteindelijk met soorten die van nature voor (kunnen) komen. Beheer door overstaanders te behouden en struweel-beplanting elke 7 tot 10 jaar als hakhout af te zetten. Te versterken (zicht) as. De weg vormt de herkenning met het cultuurhistorische verleden. De zichtas wordt om die reden nadrukkelijk aangezet door de aanplant van nieuwe bomen. Een aantal bomen blijven behouden vanuit de bestaande situatie. Totaal aantal bomen bedraagt 20 exemplaren. Er moeten 16 nieuwe bomen worden aangeplant in de maat 14-16 (stamomtrek in centimeters) als grove den/linde en een enkele eik voor diversiteit. Om plagen te voorkomen worden (ook) niet inheemse bomen aangeraden. Soorten kunnen zijn: moerasseik, veldesdoorn en iepen. Elke boom wordt voorzien van twee boompalen. Het bestaande terrein wordt nagenoeg volledig ontdaan van bestaande houtopstanden. De verwachting is dat 25 tot 30 bomen duurzaam behouden kunnen blijven. Er worden ongeveer 55 bomen opnieuw aangeplant in de maat 14-16 (stamomtrek in centimeters) als grove den/linde en een enkele eik voor diversiteit. Om plagen te voorkomen worden (ook) niet inheemse bomen aangeraden. Soorten kunnen zijn: moerasseik, veldesdoorn en iepen. Elke boom wordt voorzien van twee boompalen. Bestaande (indien mogelijk) te behouden bomen. Aanplant heesterstruweel. Telkens een 2-rijge

H:

I:

J:

K:

L:

Toegangspad met asfalt.

M:

Gazon/gras.

N:

Verkaveling.

O:

Toegangspaden door frequent gemaaid gras.

P:

Plangrens.

Q:

Verhoogde/specifieke architectuur in verband met verbinding met achterliggende landschap.

R:

Noodontsluiting middels een draaiport.

S:

Een passerhovens voor het verkeer over de Wildweg.

T:

Verbreden van de rijweg voor zodat er voldoende ruimte is voor het indraaien in de parkeerplaatsen.

Definitieve aantal te vellen bomen en/of houtopstanden wordt voor uitvoering bepaald en aangegeven via een kapaanvraag in overleg met de gemeente Rijsen-Holten. Een kapaanvraag is nodig voor de elementen F, G, en I.