

Legenda

A: Te slopen schuur
B: Te slopen schuur

Basisinspanning

C: Ontharden erf - 240m2
D: Verwijderen haag - 25meter

Kwaliteitsinvestering

1: Dempen ontwateringssloot - 100 meter

2: Ontgraven nieuwe zakgreppel - 85 meter

3: Houten hekwerk plaatsen voorzijde erf + functie
bescherming bomenrij - 70 meter

4: **Bomenrij**
Zomerlinde - Tilia platyphyllos > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 20 meter.


5: **Bomenrij**
Iep - Ulmus 'Frontier' > 5 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 10 meter.
De 4 meter brede plantstrook inzaaien met een
meerjarig bloemenmengsel - totaal 260m2.
Type Cruydhoeck G1 - 100% + A6 20% extra.

-  Bestaande boom
-  Bestaande haag
-  Nieuwe bomen
-  Nieuwe bedrijfshal

Landschapstype: Maten- en Flierenlandschap



Getekend door
Niels Borgerink
Laatste gewijzigd op
06-09-2022
Datum
02-09-2022
Paginaformaat
A2 liggend
Schaal
1 : 500



Project
KGO - erfinrichting bouw bedrijfshal
Planlocatie
Disseroltweg 51 - Lattrop-Brekenkamp
Bezoekadres/Postadres:
Ootmarsumsestraat 133 7634 PN Tilligte
Contact:
Telefoon: (0541) 725 005
Mobiel: (06) - 531 988 54
E-mail: info@borgerinkgroendesign.nl
www.borgerinkgroendesign.nl

Berekening KGO investering			6-9-2022
Groener - Lattrop-Breklenkamp			
	aantal	€ / eenh	Totaal
KGO investering van 25% van de bouwkosten			
<i>Bouwkosten: € 90,- / m3 (25% is € 22,50 / m3)</i>			
<i>Extra m3 t.o.v. bestaande situatie: 384 m2</i>			
Uitbreiding schuren in m3	384	€ 22,50 €	8.640,00
subtotaal investering		€	-
Advieskosten KGO plan (max. € 5.000)	-10%	€ 8.640,00 €	-864,00
Kosten kwaliteitsgroep	2	€ 250,00 €	-500,00
totaal KGO berekening		€	7.276,00

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEIDS RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO	B T W
A	TE SLOPEN SCHUUR				€ -	1
B	TE SLOPEN SCHUUR				€ -	
C	ONTHARDEN ERF - 240 M2 (Basisinspanning)				€ -	
D	VERWIJDEREN HAAG - 25 M1 (Basisinspanning)				€ -	
1	DEMPEN ONTWATERINGSSLOOT - 100 M1 (Kwaliteitsinvestering)					
10010	Grondwerk hydr. Kraan + dumper	uur	5,0 V	€ 150,00	€ 750,00	1
10020	Leverantie grond uit te ontgraven greppel	m3	0,0 V	€ -	€ -	1
10030	Graszaad tbv inzaaien grasland	kg	7,0 V	€ 12,00	€ 84,00	2
10040	Arbeid verdichten / egaliseren / inzaaien	uur	10,0 V	€ 50,00	€ 500,00	1
2	ONTGRAVEN ZAKGREPPEL - 85 M1 (Kwaliteitsinvestering)					
20010	Grondwerk hydr. Kraan + dumper	uur	5,0 V	€ 150,00	€ 750,00	1
20020	Afvoer grond naar dempen sloot	m3	0,0 V	€ -	€ -	1
20030	Graszaad tbv inzaaien greppel	kg	5,0 V	€ 12,00	€ 60,00	2
20040	Arbeid handmatig afwerken greppel	uur	3,0 V	€ 50,00	€ 150,00	1
3	HOUTEN HEKWERK TBV BESCHERMING BOMEN - 70 M1 (Kwaliteitsinvestering)					
30010	Kastanje palen h.o.h. 3m1 (10x10x200)	st	24,0 N	€ 22,50	€ 540,00	1
30020	Kastanje - 2 liggers (5x15)	m1	140,0 V	€ 12,50	€ 1.750,00	1
30030	Arbeid plaatsen afrastering - 2man - 8 uur	uur	16,0 V	€ 50,00	€ 800,00	1
30040	Tractor met grondboor	uur	3,0 V	€ 75,00	€ 225,00	1
4	BOMENRIJ (Kwaliteitsinvestering)					
40010	Grondvoorbereiding hydr. Kraan	uur	3,0 V	€ 85,00	€ 255,00	1
40020	Levering bodemverbetering	m3	3,0 V	€ 50,00	€ 150,00	1
40030	Leverantie bomen + boompalen	st	3,0 V	€ 160,00	€ 480,00	2
40040	Arbeid inplanten - 2man - 2 uur	uur	4,0 V	€ 50,00	€ 200,00	1
5	BOMENRIJ (Kwaliteitsinvestering)					
50010	Grondvoorbereiding hydr. Kraan	uur	5,0 V	€ 85,00	€ 425,00	1
50020	Levering bodemverbetering	m3	5,0 V	€ 50,00	€ 250,00	1
50030	Leverantie bomen + boompalen	st	5,0 V	€ 160,00	€ 800,00	2
50040	Arbeid inplanten - 2man - 3 uur	uur	6,0 V	€ 50,00	€ 300,00	1
50050	Kruidenmengsel	kg	0,5 V	€ 100,00	€ 50,00	2
50060	Arbeid inplanten - 1man - 1 uur	uur	1,0 V	€ 50,00	€ 50,00	1
6	ONDERHOUDSNOEI 1E T/M 6E JAAR - 8 bomen					
60010	* Begeleidingssnoei bomen - 1x per jaar	uur	24,0 V	€ 50,00	€ 1.200,00	1
60030	* Afvoeren takafval	ton	0,5 V	€ 35,00	€ 17,50	1
	SUBTOTAAL EXCL. BTW				€ 9.786,50	
	BTW code 1	21%			€ 1.745,63	1
	BTW code 2	9%			€ 132,66	2
				TOTAAL	€ 11.664,79	