

Overzicht strategisch kompas rivierverruimende maatregelen uit de Voorkeursstrategie Waal (inclusief Pannerdensch Kanaal) en IJssel

De rivierverruimende maatregelen uit de Structuurvisie WaalWeelde-west maken geen deel uit van dit overzicht. Met de Structuurvisie WaalWeelde-west vindt de ruimtelijke verankering plaats van maatregelen uit de voorkeursstrategie in de gemeenten Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel.

Voor wat betreft het overzicht van de maatregelen uit de Voorkeursstrategie IJssel zijn alleen de rivierverruimende maatregelen langs het Gelderse deel van de IJssel opgenomen.

Waal en Pannerdensch Kanaal:

- Studieopdracht Ooij/Splitsingspunt
- Zelfrealisatie buitendijks tussen de A50 en Tiel
- Dijkteruglegging Oosterhout
- Retentie Rijnstrangen
- Beuningse uiterwaarden fase 2
- Drutensche waarden
- Heerewaarden
- Dreumel/Wamel
- Langsdammen Pannerdensch Kanaal
- Huissensche waarden fase 2

IJssel:

- Kribverlaging Pannerdensch kanaal
- IJsselpoort – IJsselnoord (kaart IJsselpoort>2) (in combinatie met maatregel 3 en 4)
- IJsselpoort – Westervoort gemiddeld (kaart IJP>2)
- IJsselpoort – Koppenwaard – Rhederlaag maximaal
- Havikerwaard
- Olburgen uiterwaardvergraving
- Tichelbeeksewaard uiterwaardvergraving (SNIP3)
- Kadeverlaging Zutphen
- Cortenoeversebrug (teruglegging bruggenhoofd)
- Marswaard/haven geul
- Wilpse en Nijenbeker klei, verlaging ringdijken c.q. zomerkaden
- Obstakelverwijdering A1 (bruggenhoofd)

IJssel

Nr.	Km (oever)	Ruimte maatregel door gerekend in VKS IJssel	cm	2050	2100
1	868-878	Kribverlaging Pannerdensch kanaal	8,5	X	
2	879-885 (L)	IJsselpoort – IJsselnoord (kaart IJsselpoort>2) (in combinatie met maatregel 3 en 4)	2	X	
3	882-883 (R)	IJsselpoort – Westervoort gemiddeld (kaart IJP>2)	7	X	
4	885-897 (R)	IJsselpoort – Koppenwaard – Rhederlaag maximaal	42,5	X	
5	891-910 (L)	Havikerwaard	38	X	
6	904-916 (R)	Olburgen uiterwaardvergraving	23		X
7	924-930 (L)	Tichelbeeksewaard uiterwaardvergraving (SNIP3)	14,5	X	
8	926-930 (R)	Kadeverlaging Zutphen	1,5	X	
9	927-928 (L)	Cortenoeversebrug (teruglegging bruggenhoofd)	4		X
10	929-931 (R)	Marswaard/haven geul	5,5		X
11	935-941 (L)	Wilpse en Nijenbeker klei, verlaging ringdijken c.q. zomerkaden	15,5		X
12	942 (L)	Obstakelverwijdering A1 (bruggenhoofd)	6		X
13	951-955 (L)	Welsumervelder buitenwaarden (vergraving)	14,5		X
14	984-987 (L)	Zalkerbos	10,5		X
15	985-992 (R)	Koppelerwaard	7,0		X
16	990-991 (L)	Bypass Kampen 2e fase	24	X	
17	990-993 (R)	Onderdijkse waard (vergraving; in combinatie met 16)	2,5	X	