Bijlage faseringsoverzicht gemeentelijke werkzaamheden

Werkzaamheden openbare ruimte

				Nog te realiseren							
Nummer	*Onderdeel*	*subonderdeel*	*Gerealiseerd*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
1	Herinrichting Grasweg	grondwerk/sanering			33%	34%	33%				
		maaiveldinrichting			33%	34%	33%				
2	Herinrichting Kop Distelweg	grondwerk/sanering				100%					
		maaiveldinrichting				100%					
3	Parkje bij Grasweg en brug	grondwerk/sanering	100%								
		maaiveldinrichting			100%						
4	Park tussen IJ en kavel 39	grondwerk/sanering		75%	25%						
		maaiveldinrichting				50%	50%				
5	Park naast kavel 39	grondwerk/sanering	100%								
		maaiveldinrichting					100%				
6a	Westelijke ontsluiting langs kavel 18	grondwerk/sanering		50%	50%						
		maaiveldinrichting				50%	50%				
6b	Westelijke ontsluiting langs kavel 39	grondwerk/sanering		100%							
		maaiveldinrichting				50%	50%				
7a	Westelijke ontsluiting langs kavel 1	grondwerk/sanering		100%							
		maaiveldinrichting			50%	50%					
7b	Westelijke ontsluiting langs kavel 8	grondwerk/sanering		100%							
		maaiveldinrichting			50%	50%					
8	Herinrichting Distelweg	grondwerk/sanering			25%	25%	25%	25%			
		maaiveldinrichting			25%	25%	25%	25%			
9	Maaiveld tussen kavel 43 en 44 (Vrije Kade)	grondwerk/sanering	100%								
		maaiveldinrichting	100%								
10	Herinrichting Asterdwarsweg / Chrysantenstraat /	grondwerk/sanering					100%				
		maaiveldinrichting					50%	50%			
11	Herinrichting Asterweg	grondwerk/sanering		100%							
		maaiveldinrichting	100%								
12	Parkjes langs water t.h.v. kavel 1	grondwerk/sanering			100%						
		maaiveldinrichting			100%						
13	Parkjes langs water t.h.v. kavel 18	grondwerk/sanering		50%	50%						
		maaiveldinrichting					50%	50%			
14	Boulevard van Hasseltkade langs kavel 18/19/20	grondwerk/sanering		50%	50%						
		maaiveldinrichting					50%	50%			
15	Boulevard van Hasseltkade langs kavel 21 t/m 25	grondwerk/sanering							50%	50%	
		maaiveldinrichting							50%	50%	
16	Boulevard van Hasseltkade langs kavel 27 en 28	grondwerk/sanering								50%	50%
		maaiveldinrichting								50%	50%
17	Herinrichting Papaverweg	grondwerk/sanering				33%	34%	33%			
		maaiveldinrichting					50%	50%			
18	Park en weg kavel 3	grondwerk/sanering									
		maaiveldinrichting	100%								
19	Park en inrichting kavel 2	grondwerk/sanering									
		maaiveldinrichting	100%								
20	Verharding en kadeconstructie t.h.v. kavel 1	grondwerk/sanering			100%						
		maaiveldinrichting									100%
21	Binnenweg tussen kavel 18 en 19	grondwerk/sanering		50%	50%						
		maaiveldinrichting						100%			
22	Binnenweg tussen kavel 19 en 20	grondwerk/sanering	100%								
		maaiveldinrichting	100%								
23	Christoffelkruidstraat	grondwerk/sanering									
		maaiveldinrichting	100%								
24a	Fonteinkruidstraat	grondwerk/sanering	100%								
		maaiveldinrichting	100%								
24b	Struisgrasstraat	grondwerk/sanering					100%				
		maaiveldinrichting					100%				
25	Bosrankweg t.h.v. kavel 5	grondwerk/sanering									
		maaiveldinrichting	100%								
26	Inrichting groene oever	grondwerk/sanering	100%								
		maaiveldinrichting			100%						
27	Verlengde groene oever	grondwerk/sanering							50%	50%	
		maaiveldinrichting								50%	50%
28	Ridderspoorweg	grondwerk/sanering									
		maaiveldinrichting	100%								
29	Hulstweg	grondwerk/sanering			100%						
		maaiveldinrichting			100%						
30	Vlierweg	grondwerk/sanering							100%		
		maaiveldinrichting							100%		
31	Verbinding tussen Papaverweg en Vlierweg	grondwerk/sanering		100%							
		maaiveldinrichting		100%							
32	Witbolstraat	grondwerk/sanering					100%				
		maaiveldinrichting					100%				
33	Kropaarstraat	grondwerk/sanering					100%				
		maaiveldinrichting					100%				
34	Korte Papaverweg	grondwerk/sanering									100%
		maaiveldinrichting									100%
35	Papaverhoek	grondwerk/sanering						100%			
		maaiveldinrichting						100%			
B1	Brug Zijkanaal I	nvt	100%								
B2	Brug Papaverkanaal	nvt			100%						
B3	Brug Tolhuiskanaal	nvt			100%						
B4	Brug Johan van Hasseltkanaal	nvt	100%								
B5	Brug Johan van Hasseltkanaal langs IJ	nvt				50%	50%				
B6	Brug Buiksloterkanaal	nvt									100%
B7	Brug Distelkanaal	nvt									100%

Gemeentelijke kavels

Nummer	*Onderdeel*	*subonderdeel*	*Gerealiseerd*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
1a		grondwerk/sanering		100%							
		grondopbrengst		100%							
2		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
3a		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
3b		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
3c		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
3d		grondwerk/sanering									
		grondopbrengst	100%								
4a		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
4b		grondwerk/sanering									
		grondopbrengst	100%								
5a		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
8a		grondwerk/sanering		100%							
		grondopbrengst			50%	50%					
8b (toren)		grondwerk/sanering		100%							
		grondopbrengst			50%	50%					
8c		grondwerk/sanering		100%							
		grondopbrengst			50%	50%					
12		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
18		grondwerk/sanering		50%	50%						
		grondopbrengst					33%	34%	33%		
18a		grondwerk/sanering		50%	50%						
		grondopbrengst					33%	34%	33%		
19		grondwerk/sanering		50%	50%						
		grondopbrengst			50%	50%					
20		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
21		grondwerk/sanering									
		grondopbrengst	100%								
22		grondwerk/sanering									
		grondopbrengst	100%								
24		grondwerk/sanering			50%	50%					
		grondopbrengst								100%	
25		grondwerk/sanering			50%	50%					
		grondopbrengst					50%	50%			
39		grondwerk/sanering		75%	25%						
		grondopbrengst				33%	34%	33%			
39a		grondwerk/sanering									
		grondopbrengst				33%	34%	33%			
41		grondwerk/sanering									
		grondopbrengst	100%								
43		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
44		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
52		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst		100%							
56a		grondwerk/sanering	100%								
		grondopbrengst	100%								
56c		grondwerk/sanering		100%							
		grondopbrengst								100%	
57		grondwerk/sanering					100%				
		grondopbrengst								100%	